



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: 6 CASAS PADRÃO POPULAR  
END.: LOTEAMENTO SÃO LUCAS

18 DE NOVEMBRO DE 2021

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 4.412,14	0,68%
2	TRANSPORTES	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	R\$ 3.843,44	0,59%
3	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	38,28%	R\$ 42.185,60	6,48%
4	COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	R\$ 20.866,94	3,20%
5	COMPOSIÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	2,34%	17,73%	14,07%	24,32%	33,21%	8,33%	R\$ 580.012,44	89,05%
	<b>VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO</b>	R\$ 24.166,92	R\$ 137.648,99	R\$ 227.374,69	R\$ 376.551,68	R\$ 580.421,80	R\$ 651.312,12	<b>R\$ 651.320,56</b>	<b>100%</b>
	<b>PORCENTAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO</b>	4%	21%	35%	58%	89%	100%		

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 7455/D-GO

LEOVIL EVANGELISTA FONSECA JÚNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

MURILO CARNEIRO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 1020499656 AP-GO