

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

				MESES			
	GRUPO DE SERVIÇO	Valor da etapa	% da obra	1	2	3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.884,64	1,08%	100,00%			100,00%
2	TRANSPORTES	R\$ 657,46	0,38%	100,00%			100,00%
3	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 4.131,73	2,36%	100,00%			100,00%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 14.104,03	8,07%	100,00%			100,00%
5	ESTRUTURA	R\$ 64.921,90	37,14%	80,00%	20,00%		100,00%
6	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 36.754,65	21,03%		50,00%	50,00%	100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.437,44	1,39%	65,00%	35,00%		100,00%
8	COBERTURA	R\$ 1.511,49	0,86%			100,00%	100,00%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 11.667,90	6,67%		60,00%	40,00%	100,00%
10	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA	R\$ 26.491,14	15,15%	37,15%	32,25%	30,60%	100,00%
11	PINTURA	R\$ 2.659,68	1,52%			100,00%	100,00%
12	DIVERSOS	R\$ 7.584,96	4,34%	40,00%	60,00%		100,00%
	<b>Total</b>	<b>R\$ 174.807,02</b>	<b>100%</b>	R\$ 87.175,16	R\$ 52.309,91	R\$ 35.321,95	
	<b>Total c/ BDI</b>	<b>R\$ 216.550,94</b>		<b>R\$ 107.992,59</b>	<b>R\$ 64.801,52</b>	<b>R\$ 43.756,83</b>	
			<b>PORCENTAGEM</b>	49,87%	29,92%	20,21%	
			<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$ 107.992,59	R\$ 172.794,11	R\$ 216.550,94	
			<b>PORCENTAGEM CONCLUÍDA</b>	49,87%	79,79%	100,00%	

Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
Rafaiane Gonçalves Purcino  
CREA: 1017759553/D-GO