



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
**SECRETARIA DE OBRAS**  
**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
**ENDEREÇO: AVENIDA 20 DE AGOSTO**  
**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO MARIA DAS DORES CAMPOS**  
**ÁREA TERRÉO : 743,30 M<sup>2</sup>**  
**ÁREA SUBSOLO : 265,90 M<sup>2</sup>**

ITEM	CODIGO	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES	80%	20%					R\$ 23.166,56	2,99%
2	30000	TRANSPORTES	70%	10%	5%	5%	5%	5%	R\$ 15.093,27	1,95%
3	40000	SERVIÇO EM TERRA		60%	40%				R\$ 362,57	0,05%
4	60000	ESTRUTURA			100%				R\$ 20.842,30	2,69%
5	70000	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO				33%	33%	33%	R\$ 98.217,05	12,67%
6	80000	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			20%	20%		60%	R\$ 27.635,44	3,57%
7	100000	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		30%	70%				R\$ 12.917,23	1,67%
8	120000	IMPERMEABILIZACAO		70%	30%				R\$ 4.652,20	0,60%
9	170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA			20%	30%	50%		R\$ 160.884,07	20,76%
10	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS			70%	30%			R\$ 36.244,13	4,68%
11	190000	VIDROS				50%	50%		R\$ 17.296,00	2,23%
12	200000	REVESTIMENTOS DE PAREDES			35%	25%	20%	20%	R\$ 41.858,56	5,40%
13	210000	FORROS				60%	40%		R\$ 38.489,46	4,97%
14	220000	REVESTIMENTOS DE PISO			40%	20%	20%	20%	R\$ 137.105,28	17,69%
15	230000	FERRAGENS			20%	30%	50%		R\$ 11.675,74	1,51%
16	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	R\$ 50.412,22	6,50%
17	260000	PINTURA						100%	R\$ 55.986,23	7,22%
18	270000	DIVERSOS						100%	R\$ 22.244,92	2,87%
<b>% EXECUTADO</b>			4,84%	2,82%	22,64%	23,18%	24,26%	22,26%	<b>R\$ 775.083,21</b>	<b>100%</b>
<b>%EXECUTADO ACUMULADO</b>			4,84%	7,66%	30,30%	53,49%	77,74%	100,00%		
<b>TOTAL EXECUTADO</b>			R\$ 37.497,21	R\$ 21.890,56	R\$ 175.480,94	R\$ 179.684,72	R\$ 188.015,36	R\$ 172.514,42		
<b>TOTAL EXECUTADO ACUMULADO</b>			R\$ 37.497,21	R\$ 59.387,77	R\$ 234.868,71	R\$ 414.553,43	R\$ 602.568,79	<b>R\$ 775.083,21</b>		

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Martins de Castro Teixeira  
 Secretário Municipal de Obras