

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

			MÊS					
GRUPO DE SERVIÇO		Valor da etapa	% da obra	1	2	3	4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.362,73	7,07%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	TRANSPORTES	R\$ 5.145,00	1,88%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3	ESTRUTURA	R\$ 434,16	0,16%	100,00%				100,00%
4	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 3.005,00	1,10%			50,00%	50,00%	100,00%
5	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 45.787,00	16,72%		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 8.900,59	3,25%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.922,72	5,08%	100,00%				100,00%
8	ESTRUTURAS DE MADEIRA	R\$ 33.143,94	12,10%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
9	COBERTURAS	R\$ 82.859,72	30,26%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 6.999,44	2,56%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
11	FORROS	R\$ 36.517,48	13,33%			50,00%	50,00%	100,00%
12	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA	R\$ 12.084,16	4,41%	21,90%	24,22%	28,13%	25,75%	100,00%
13	DIVERSOS	R\$ 5.690,97	2,08%				100,00%	100,00%
<b>Total</b>		<b>R\$ 273.852,92</b>	<b>100%</b>	R\$ 56.106,17	R\$ 64.923,14	R\$ 73.710,12	R\$ 79.113,48	
<b>Total c/ BDI</b>		<b>R\$ 339.249,00</b>		<b>R\$ 69.504,33</b>	<b>R\$ 80.426,79</b>	<b>R\$ 91.312,10</b>	<b>R\$ 98.005,78</b>	
<b>PORCENTAGEM</b>				20,49%	23,71%	26,92%	28,89%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				R\$ 69.504,33	R\$ 149.931,11	R\$ 241.243,21	R\$ 339.249,00	
<b>PORCENTAGEM CONCLUÍDA</b>				20,49%	44,20%	71,11%	100,00%	

Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
Drielid Alves Rocha  
CREA: 1017426910/D-GO