



Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário
Preço base: Sinapi Março com desoneração/2021

Cronograma Físico-Financeiro (Contra-Partida Municipal)

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						R\$ 87.097,66	30,13%
2	SUPERESTRUTURA		100,00%					R\$ 2.119,24	0,73%
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO			50,00%	50,00%			R\$ 32.742,59	11,33%
4	ESQUADRIAS				50,00%	50,00%		R\$ 13.654,06	4,72%
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				30,00%	35,00%	35,00%	R\$ 15.550,57	5,38%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		50,00%	50,00%				R\$ 6.612,74	2,29%
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIA		50,00%	50,00%				R\$ 10.658,47	3,69%
8	LOUÇAS E METAIS					100,00%		R\$ 1.695,17	0,59%
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						100,00%	R\$ 858,51	0,30%
10	INTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS			50,00%	50,00%			R\$ 4.020,84	1,39%
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				50,00%	50,00%		R\$ 701,43	0,24%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 42.855,97	14,83%
13	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	16,00%	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	18,00%	R\$ 67.949,91	23,51%
14	SERVIÇOS FINAIS						100,00%	R\$ 2.534,95	0,88%
	% EXECUTADO	33,89%	7,48%	16,81%	18,16%	12,66%	10,99%	R\$ 289.052,11	100,00%
	% EXECUTADO ACUMULADO	33,89%	41,38%	58,19%	76,35%	89,01%	100,00%		
	TOTAL EXECUTADO	R\$ 97.969,65	R\$ 21.626,83	R\$ 48.603,30	R\$ 52.490,11	R\$ 36.581,09	R\$ 31.781,14		
	TOTAL EXECUTADO ACUMULADO	R\$ 97.969,65	R\$ 119.596,48	R\$ 168.199,77	R\$ 220.689,88	R\$ 257.270,97	R\$ 289.052,11		

Aprovado por:

Elaborado por:

Leonardo Pereira Santa Cecília
Secretário Municipal de Educação

José Amaral da Silva Neto
CREA: 1020178795/D-GO