

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

			MÊS								
GRUPO DE SERVIÇO	Valor da etapa	% da obra	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.178,92	3,33%	80,00%	20,00%							100,00%
2 TRANSPORTES	R\$ 6.952,26	0,96%	80,00%	20,00%							100,00%
3 SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 8,23	0,00%		100,00%							100,00%
4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 865,32	0,12%			50,00%	50,00%					100,00%
5 ESTRUTURAS	R\$ 2.503,47	0,34%				50,00%	50,00%				100,00%
6 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 79.483,45	10,93%			40,00%	30,00%	30,00%				100,00%
7 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 50.924,40	7,01%		30,00%	20,00%	20,00%	15,00%			15,00%	100,00%
8 INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 8.713,96	1,20%						100,00%			100,00%
9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 18.072,32	2,49%				50,00%	50,00%				100,00%
10 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.909,17	2,74%				40,00%	40,00%	20,00%			100,00%
11 ESTRUTURAS DE MADEIRA	R\$ 6.893,12	0,95%			80,00%			20,00%			100,00%
12 COBERTURAS	R\$ 23.182,70	3,19%		50,00%	40,00%			10,00%			100,00%
13 ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 11.204,43	1,54%					100,00%				100,00%
14 ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 119.297,71	16,41%					30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
15 REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 39.704,65	5,46%						50,00%	50,00%		100,00%
16 FORROS	R\$ 28.707,95	3,95%			50,00%	50,00%					100,00%
17 REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 118.004,66	16,23%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
18 FERRAGENS	R\$ 6.123,24	0,84%					100,00%				100,00%
19 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA	R\$ 54.259,20	7,46%	4,360%	5,49%	10,78%	10,16%	19,14%	14,90%	21,71%	13,46%	100,00%
20 PINTURA	R\$ 77.026,40	10,60%							50,00%	50,00%	100,00%
21 DIVERSOS	R\$ 30.861,60	4,25%							50,00%	50,00%	100,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 726.877,16</b>	<b>100%</b>	R\$ 27.270,65	R\$ 36.081,97	R\$ 77.401,61	R\$ 72.580,85	R\$ 142.738,62	R\$ 109.620,11	R\$ 162.796,25	R\$ 98.387,11	
<b>Total c/ BDI</b>	<b>R\$ 900.455,43</b>		<b>R\$ 33.782,88</b>	<b>R\$ 44.698,34</b>	<b>R\$ 95.885,11</b>	<b>R\$ 89.913,15</b>	<b>R\$ 176.824,60</b>	<b>R\$ 135.797,39</b>	<b>R\$ 201.671,99</b>	<b>R\$ 121.881,96</b>	
<b>PORCENTAGEM</b>			3,75%	4,96%	10,65%	9,99%	19,64%	15,08%	22,40%	13,54%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			R\$ 33.782,88	R\$ 78.481,22	R\$ 174.366,33	R\$ 264.279,48	R\$ 441.104,08	R\$ 576.901,47	R\$ 778.573,47	R\$ 900.455,43	
<b>PORCENTAGEM CONCLUÍDA</b>			3,75%	8,72%	19,36%	29,35%	48,99%	64,07%	86,46%	100,00%	