



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 OBJETO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO RIBEIRO (PRAÇA DAS MÃES)
 PROCESSO 2021010908
 ENDEREÇO PRAÇA DAS MÃES, ESQ. COM RUA MOISÉS SALOMÃO
 TABELAS TABELA GOINFRA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 01/11/2020
 TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/2021 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 15/04/2021
 DATA 28 DE ABRIL DE 2021

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO								
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,41%	68,00%	5,00%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
	R\$ 163.587,05	R\$ 111.239,20	R\$ 8.179,35	R\$ 7.361,42	R\$ 7.361,42	R\$ 7.361,42	R\$ 7.361,42	R\$ 7.361,42	R\$ 7.361,42	R\$ 7.361,42	
2	TRANSPORTES	1,96%	75,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	4,00%	
	R\$ 43.325,05	R\$ 32.493,79	R\$ 1.516,38	R\$ 1.516,38	R\$ 1.516,38	R\$ 1.516,38	R\$ 1.516,38	R\$ 1.516,38	R\$ 1.516,38	R\$ 1.733,00	
3	SERVICO EM TERRA	7,45%	10,0%	80,0%	10,0%						
	R\$ 164.505,52	R\$ 16.450,55	R\$ 131.604,42	R\$ 16.450,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	FUNDACOES E SONDA GENS	1,06%		40,0%	50,0%	10,0%					
	R\$ 23.457,38	R\$ -	R\$ 9.382,95	R\$ 11.728,69	R\$ 2.345,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	ESTRUTURA	9,21%		10,0%	30,0%	30,0%	20,0%	10,0%			
	R\$ 203.506,94	R\$ -	R\$ 20.350,69	R\$ 61.052,08	R\$ 61.052,08	R\$ 40.701,39	R\$ 20.350,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	13,86%			2,50%	2,50%	5,0%	10,0%	20,0%	60,0%	
	R\$ 306.190,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.654,76	R\$ 7.654,76	R\$ 15.309,53	R\$ 30.619,05	R\$ 61.238,11	R\$ 183.714,33		
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,53%			5,0%	5,0%	15,0%	55,0%	20,0%		
	R\$ 77.888,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.894,44	R\$ 3.894,44	R\$ 11.683,31	R\$ 42.838,79	R\$ 15.577,74	R\$ -		
8	INSTALACOES ESPECIAIS	0,03%							100%		
	R\$ 591,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 591,38	R\$ -		
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2,44%			30,0%	30,0%	40,0%				
	R\$ 53.853,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.156,00	R\$ 16.156,00	R\$ 21.541,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
10	IMPERMEABILIZACAO	2,49%			10,0%	10,0%	50,0%	30,0%			
	R\$ 55.081,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.508,13	R\$ 5.508,13	R\$ 27.540,64	R\$ 16.524,38	R\$ -	R\$ -		
11	ESTRUTURA DE MADEIRA	0,10%						100%			
	R\$ 2.223,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.223,04	R\$ -	R\$ -		
12	ESTRUTURAS METALICAS	4,58%					40,0%	40,0%	20,0%		
	R\$ 101.169,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.467,88	R\$ 40.467,88	R\$ 20.233,94	R\$ -		
13	COBERTURAS	0,30%					70,0%	30,0%			
	R\$ 6.521,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.565,07	R\$ 1.956,46	R\$ -	R\$ -		
14	ESQUADRIAS METÁLICAS	4,02%					15,0%	30,0%	30,0%	25,0%	

		R\$ 88.837,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.325,65	R\$ 26.651,30	R\$ 26.651,30	R\$ 22.209,42
15	VIDROS	0,01%						100%		
		R\$ 262,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,87	R\$ -	R\$ -
16	REVESTIMENTO DE PAREDES	7,29%				10,0%	30,0%	30,0%	20,0%	10,0%
		R\$ 161.076,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.107,68	R\$ 48.323,03	R\$ 48.323,03	R\$ 32.215,36	R\$ 16.107,68
17	FORROS	0,08%						100%		
		R\$ 1.764,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.764,26	R\$ -	R\$ -
18	REVESTIMENTO DE PISO	31,46%				10,0%	20,0%	30,0%	30,0%	10,0%
		R\$ 694.991,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.499,20	R\$ 138.998,39	R\$ 208.497,59	R\$ 208.497,59	R\$ 69.499,20
19	FERRAGENS	0,06%								100%
		R\$ 1.375,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.375,71
20	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	8,35%	6,45%	6,80%	8,00%	10,20%	18,00%	18,50%	14,00%	18,05%
		R\$ 184.442,26	R\$ 11.896,53	R\$ 12.542,07	R\$ 14.755,38	R\$ 18.813,11	R\$ 33.199,61	R\$ 34.121,82	R\$ 25.821,92	R\$ 33.291,83
21	PINTURA	0,57%				10,0%	15,0%	30,0%	30,0%	15,0%
		R\$ 12.628,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,88	R\$ 1.894,33	R\$ 3.788,65	R\$ 3.788,65	R\$ 1.894,33
22	DIVERSOS	17,61%						10,0%	10,0%	30,0%
		R\$ 388.984,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.898,40	R\$ 38.898,40	R\$ 116.695,20
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			6,29%	6,71%	7,88%	10,26%	18,81%	19,23%	13,93%	16,89%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			6,29%	13,00%	20,88%	31,13%	49,95%	69,18%	83,11%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 172.080,06	R\$ 183.575,87	R\$ 215.577,02	R\$ 280.671,00	R\$ 514.825,54	R\$ 526.166,03	R\$ 381.190,58	R\$ 462.179,71
VALOR ACUMULADO			R\$ 172.080,06	R\$ 355.655,93	R\$ 571.232,95	R\$ 851.903,96	R\$ 1.366.729,49	R\$ 1.892.895,52	R\$ 2.274.086,11	R\$ 2.736.265,81

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA: 7455/D-GO

STÉPHANIE PRADO DE PAIVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1018824561 D-GO

THAYNARA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1017528098 D-GO

PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
1016927460 D-GO

IGOR CESAR NASCIMENTO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
1019848030 AP-GO