

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ENDEREÇO: RUA 308, 395 - JARDIM CATALÃO
OBRA: REFORMA CMEI INÊS DIAS DA SILVA

ITEM	CODIGO	GRUPO DE SERVIÇO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%	50,00%						R\$ 8.311,56	9,26%
2	70000	INST. ELET./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		50,00%							R\$ 15.087,31	16,81%
3	80000	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			100,00%						R\$ 235,77	0,26%
4	160000	COBERTURAS				50,00%	50,00%				R\$ 16.573,42	18,47%
5	170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA					100,00%				R\$ 221,66	0,25%
6	190000	VIDROS					100,00%				R\$ 83,17	0,09%
7	220000	REVESTIMENTOS DE PISO						100,00%			R\$ 7.649,03	8,52%
8	230000	FERRAGENS						100,00%			R\$ 210,75	0,23%
9	250000	ADMINISTRAÇÃO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	R\$ 6.350,74	7,08%
10	260000	PINTURA					33,33%	33,33%			R\$ 31.952,05	35,61%
11	270000	DIVERSOS								100,00%	R\$ 3.054,10	3,40%
		% EXECUTADO	6%	13,92%	9,55%	10,12%	22,33%	21,51%	12,75%	4,29%	R\$ 89.729,55	100%
		% EXECUTADO ACUMULADO	5,52%	19,44%	28,99%	39,11%	61,44%	82,96%	95,71%	100,00%		
		TOTAL EXECUTADO	R\$ 4.949,62	R\$ 12.493,28	R\$ 8.573,27	R\$ 9.080,55	R\$ 20.036,07	R\$ 19.304,30	R\$ 11.444,52	R\$ 3.847,94		
		TOTAL EXECUTADO ACUMULADO	R\$ 4.949,62	R\$ 17.442,90	R\$ 26.016,16	R\$ 35.096,72	R\$ 55.132,78	R\$ 74.437,08	R\$ 85.881,61	R\$ 89.729,55		

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras