

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO **CONTRATO 051/2024**

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IPANEMA (PRAÇA MANOEL ARCANJO).

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS, BAIRRO IPANEMA.

CONTRATADA: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da Praça do Ipanema (Praça Manoel Arcanjo), localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 7º (sétimo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 7º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados proporcionalmente os consumos de água, energia, locação de container e de praça, quadra, implantação. Desta forma, o total acumulado chega a 81,47%.
- **Transporte:** Nesta referida medição, foram constatados 8,00% de serviços executados, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária. Desta forma, o total acumulado chega a 83,50%.
- **Serviços em terra:** Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos,

podendo ser destacados o espalhamento e apiloamento mecânico, a escavação manual de valas e argila ou barro para aterro/reaterro.

- Fundações e sondagem: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrames, utilização de concreto, aço e formas.
- Estrutura: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado o uso de aço, formas, bem como, o preparo e lançamento de concreto.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram identificados 26,35% dos serviços relacionados a este grupo, destacando à execução dos cabos, haste revestida em cobre, relé fotoelétrico, luminárias, caixas de passagem, suportes para luminária de iluminação pública e postes simples cônicos, desta forma, o total acumulado chega a 94,65%.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 90,08%.
- Alvenarias e divisórias: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados a execução de alvenaria de tijolo furado e de cortina canaleta de concreto.
- Impermeabilização: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacada a impermeabilização-jardineira.
- Estruturas metálicas: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, sendo evidenciado o pergolado devidamente instalado no local.
- Esquadrias metálicas: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, sendo

evidenciada a porta de abrir de 01 folha em chapa metálica, devidamente instalada no local.

- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram constatados 5,89% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando a execução de ladrilho e borracha antiderrapante com contrapiso diante disso, o total acumulado chega a 46,50% do total previsto para o grupo.
- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total medido é de 8,00% chegando a uma acumulado de 83,50%.
- Revestimento de parede: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, sendo evidenciado o chapisco comum e reboco.
- Pintura: No período referente a esta medição, foram constatados 21,96% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando a pintura látex, pintura poliesportiva, demarcação de quadra/vagas, emassamento acrílico, andaime metálico, fundo anticorrosivo e pintura esmalte, diante disso, o total acumulado chega a 39,53% do total previsto para o grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram executados 3,45% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando o plantio de grama esmeralda, obelisco para placa de inauguração, rampa sobe e desce para pet place, gangorra pet place, obstáculos, rampa dupla pet place, obstáculo salto e banco de concreto polido, chegando assim, a um total acumulado de 79,18%

Diante do exposto, encontra-se uma evolução no período de 7,17% da obra e acumulado de 75,58%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10




Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15




Figura 16



Figura 17



Catalão, 10 de outubro de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil