

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 3º (terceiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no terceiro Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** Nesta fase da construção, foi concluída a realização de 1,23% dos serviços planejados relacionados à instalação da tela plástica laranja para isolar a obra. Como resultado, o acumulado total atingiu 99,50%.
- **Demolições:** Nesta fase da obra, foram realizados 21,87% dos serviços planejados, que envolvem as demolições de piso, meio-fio, e o transporte de entulho. Como resultado, o acumulado total atingiu 87,79% do total previsto.
- **Calçadas externas:** Nesta fase da obra, foram realizados 16,35% dos serviços planejados, que envolvem as reaterro com apiloamento, argila para aterro, lastro de concreto, demolição de alvenaria e execução de muro de proteção, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 26,80% acumulado.
- **Calçadas internas:** Sem evolução.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Secretaria Municipal de Catalão

- **Área de basquete:** Sem evolução.
- **Quadra poliesportiva:** Sem evolução.
- **Quadras de areia:** Não foram identificados serviços neste período de medição, desta forma, permaneceu o acumulado executado de 11,44% dos serviços previstos.
- **Pista de skate:** Sem evolução.
- **Área de academia ao ar livre:** Sem evolução.
- **Pet place:** Sem evolução.
- **Playground:** Sem evolução.
- **Mobiliário urbano:** Sem evolução.
- **Área de contemplação (borda):** Foram realizados 9,21% dos serviços planejados, abrangendo a execução de piso em pedra portuguesa. Dessa forma, o total executado alcançou 14,22%.
- **Paisagismo:** Sem evolução.
- **Borda de Contenção da Represa:** Não foram identificados serviços neste período de medição, desta forma, permaneceu o acumulado executado de 4,22% dos serviços previstos.
- **Iluminação:** Foram identificados nesta fase da obra a execução de um percentual total de 39,49% dos serviços, podendo ser relacionado a instalação de eletrodutos, hastes de aterramento, aquisição de caixas de passagem, cabos, luminárias de LED, postes de 7m e 5m além dos braços ornamentais.
- **Administração:** Durante o período desta medição, foi registrado o pagamento da administração correspondente aos serviços executados, totalizando 12,22%. Assim, o acumulado total até o momento é de 23,45%.

- **Diversos:** Sem evolução.

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.

Catalão, 01 de fevereiro 2024.


LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil

*Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão*