
LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO
CONTRATO N° 059/2023

PROCESSO: Tomada de Preço n° 001/2023

OBJETO: Reforma do CMEI Professor Anibal Rosa do Nascimento

ENDEREÇO: Rua 96, S/N Bairro Castelo Branco. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Jaspe Construtora e Incorporadora LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 13º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 13º Boletim de Medição analisado:

Serviços Preliminares: Já Foram realizados **87,40%** desse serviço.

Transporte: Já foram realizados **85,00%** desse serviço.

Serviços em Terra: Já foram realizados **39,99%** desse serviço.

Fundações e Sondagem: Já foram realizados **80,00%** desse serviço.

Estruturas: Já foram realizados **79,83%** desse serviço.



Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado: Já foram realizados **84,01%** desse serviço.

Instalações Hidrossanitárias: Já foram realizados **86,58%** desse serviço.

Instalações Especiais: Já foram realizados **99,68%** desse serviço.

Alvenaria e Divisórias: Já foram realizados **84,22%** desse serviço.

Impermeabilização: Fase concluída **100%**.

Estruturas de Madeira: Já foram realizados **81,91%** desse serviço.

Esquadrias Metálicas: Já foram realizados **88,40%** desse serviço.

Cobertura: Já foram realizados **67,50%** desse serviço.

Revestimento de Parede: Já foram realizados **74,34%** desse serviço.

Revestimento de Piso: Já foram realizados **89,59%** desse serviço.

Ferragens: Já foram realizados **74,10%** desse serviço.

Administração: Já foram realizados **95,00%** desse serviço.

Pintura: Já foram realizados **72,06%** desse serviço.

Diversos: Já foram realizados **72,75%** desse serviço.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente 13º Boletim de Medição analisado, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.



Relatório Fotográfico

Fotos 01: Troca de luminária da cozinha



Fotos 02: Instalações Hidrossanitárias dos banheiros infantis




40

Foto 03: Instalações Hidrossanitárias dos banheiros infantis



Foto 03: Instalações Hidrossanitárias dos banheiros infantis



RAFAIANE GONÇALVES PURCINO
ENGENHEIRA CIVIL FISCAL
CREA: 1017759553D-GO

Rafaiane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA: 1017759553D-GO
Secretaria de Obras