

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 060/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 009/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR

ENDEREÇO: RUA ISRAEL DE ALMEIDA, S/N, QUADRA ÚNICA INSTITUCIONAL (AO LADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA), SETOR SANTA RITA, CATALÃO-GO.

CONTRATADA: TL ENGENHARIA E PROJETO EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da Lavanderia Hospitalar, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 4º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** Durante o período de medição em questão, foi constatada a execução de 11,10% dos serviços pertencentes a este grupo. As atividades realizadas incluem os consumos proporcionais de água e energia e locação de container e demolições de alvenaria, viga em concreto e pilar em concreto. Desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 99,62%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, verificou-se a execução de 8,85% dos serviços programados, os quais compreendem o transporte recorrente de entulho por caçamba estacionária. Desta forma, este grupo de serviço chega a um total acumulado de 87,58%.
- **Serviços em terra:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Fundações e Sondagem:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Estrutura:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.

- **Instalações elétricas:** Durante o período de referência desta medição, foram realizados 22,74% dos serviços associados a este conjunto, incluindo caixa metálica, caixa de passagem e cabos flexíveis, desta forma, o total acumulado é de 30,05%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, foram executados 2,75% dos serviços previstos para este grupo de serviços, sendo eles instalação de torneira, válvula e tubos de saída, desta forma, o total acumulado é de 18,81%.
- **Alvenaria e divisórias:** Durante o período de abrangência da medição, não foram constatados evolução na execução dos serviços previstos, com isso, o total acumulado permanece em 75,56%.
- **Impermeabilização:** Durante o período de abrangência da medição, não foram constatados evolução na execução dos serviços previstos, com isso, o total acumulado permanece em 67,47%.
- **Estrutura de madeira:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 5,00% dos serviços associados a este conjunto, terminando assim toda estrutura de madeira para a cobertura e finalizando este serviço.
- **Coberturas:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 71,74% dos serviços associados a este conjunto, sendo eles a instalação dos rufos, das calhas, cumeeiras e toda cobertura, totalizando assim 100% deste serviço.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Vidros:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de parede:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 2,81% dos serviços associados a este conjunto, abrangendo a aplicação do reboco. Desta forma, o total acumulado chega a 77,88%.
- **Forros:** No período referente a esta medição, foram iniciados e finalizado todo esse serviço de forro, tendo os itens forro de gesso e tabica para forro de gesso totalmente feitos nesta medição.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 21,68% dos serviços relacionados para este grupo. Com isso, o total acumulado chega a 65,89%.

- **Ferragens:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 16,50% de serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro. Com isso, o total acumulado chega a 74,50%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, foram iniciados os serviços deste item, sendo eles, emassamento acrílico e pintura látex acrílica, totalizando nesta medição e no total 69,83%.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 18,43% serviços para este grupo, sendo este serviço o muro de alvenaria. Desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço totaliza 61,44%.

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 13,54% da obra, chegando a um total executado de 63,77%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5




Figura 6




Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Catalão (GO), 23 de maio de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor
Secretaria Municipal de Obras