

**LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO**  
**CONTRATO Nº 059/2023 REFERENTE: 14ª MEDIÇÃO E A 2ª MEDIÇÃO DO 4º TERMO**  
**DE ADITIVO**

**PROCESSO:** Tomada de Preço nº 001/2023

**OBJETO:** Reforma do CMEI Professor Anibal Rosa do Nascimento

**ENDEREÇO:** Rua 96, S/N Bairro Castelo Branco. CATALÃO/GO

**CONTRATADA:** Jaspe Construtora e Incorporadora LTDA

---

## 1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à Reforma do CMEI Anibal Rosa do Nascimento no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 14º Boletim de Medição e o 2ª Medição do 4º Aditivo dos serviços realizados pela empresa contratada.

## 2. Laudo Técnico

### 2.1. Serviços Executados 14ª Medição

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 14º Boletim de Medição e o 1ª Medição do 4º Aditivo analisado:

**Serviços Preliminares:** Já Foram realizados 100% desse serviço.

**Transporte:** Já foram realizados 100% desse serviço.

**Serviços em Terra:** Já foram realizados 39,99% desse serviço.

**Fundações e Sondagem:** Já foram realizados 80,00% desse serviço.

**Estruturas:** Já foram realizados 79,63% desse serviço.

**Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado:** Já foram realizados **84,01%** desse serviço.

**Instalações Hidrossanitárias:** Já foram realizados **89,30%** desse serviço.

**Instalações Especiais:** Já foram realizados **100%** desse serviço.

**Alvenaria e Divisórias:** Já foram realizados **84,79%** desse serviço.

**Impermeabilização:** Fase concluída **100%**.

**Estruturas de Madeira:** Já foram realizados **81,91%** desse serviço.

**Esquadrias Metálicas:** Já foram realizados **94,19%** desse serviço.

**Esquadrias de Madeira:** Já foram realizados **72,73%** desse serviço.

**Cobertura:** Já foram realizados **80,31%** desse serviço.

**Revestimento de Parede:** Já foram realizados **74,34%** desse serviço.

**Revestimento de Piso:** Já foram realizados **89,59%** desse serviço.

**Ferragens:** Já foram realizados **74,10%** desse serviço.

**Administração:** Já foram realizados **95,00%** desse serviço.

**Pintura:** Já foram realizados **85,53%** desse serviço.

**Diversos:** Já foram realizados **74,12%** desse serviço.

## 2.2. Serviços Executados 2ª Medição do 4º Aditivo

**Serviços Preliminares:** Já Foram realizados **100%** desse serviço.

**Transporte:** Já foram realizados **100%** desse serviço.

**Cobertura:** Já foram realizados **-2,14%** desse serviço.

**Estruturas:** Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

**Alvenaria e Divisórias:** Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

**Revestimento de Parede:** Já foram realizados **31,06%** desse serviço.

**Esquadrias Metálicas:** Já foram realizados **25,51%** desse serviço.

**Revestimento de Piso:** Já foram realizados **96,14%** desse serviço.

**Pintura:** Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

**Instalações Hidrossanitárias:** Já foram realizados **0,00%** desse serviço.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente 14º Boletim de Medição e o 2ª Medição do 4º Aditivo analisado, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.