

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 076/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR

ENDEREÇO: AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI.

CONTRATADA: ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR, localizada no Bairro Evelina Nour no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (terceiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 4º boletim de medição analisado:

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, foram executados 10,55% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a consumo de água e energia elétrica e locação de container, chegando assim o grupo em um total de 93,76%.
- Transporte: No período referente a esta medição, foram executados 3,58% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 98,21% já executado.
- Serviços em terra: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 94,30%.

- Fundações e sondagens: No período referente a esta medição, foram executados 14,22% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a execução das estacas para o pergolado, bem como, o preparo e lançamento do concreto, desta forma, o total acumulado chega a 100,00%.
- Estrutura: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrames, utilização de concreto, aço e formas.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 6,10% dos serviços relacionados a este grupo, referente às instalações de eletrodutos e de luminárias em LED, chegando o grupo em um total de 90,02% já executado.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram executados 14,97% dos serviços relacionados a este grupo, referente à irrigação automatizada chegando o grupo em um total de 90,02% já executado.
- Alvenarias e divisórias: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.
- Impermeabilização: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a impermeabilização de vigas baldrames.
- Estrutura de madeira: No período referente a esta medição, foram iniciados os serviços relacionados a este grupo, sendo executados os 100,00% previstos, referentes aos pilares e pranchas para execução do pergolado.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, permanecendo o grupo em um total acumulado de 92,83%.
- Administração: Foi realizado o equivalente a 30,00% dos serviços, tendo sido constatados pagamentos relacionados a engenheiro, mestre de obra, topógrafo e vigia de obras, chegando o grupo em um total de 85,00% já executado.

- Revestimento de parede: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados o chapisco comum e reboco.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram realizados 17,44% dos serviços relacionados a este grupo, referente aos bancos, postes de madeira para carga, além da execução de meio fio, chegando o grupo em um total de 27,38% dos serviços já executados.
- Paisagismo: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Figura 5



Figura 6



Catalão, 02 de dezembro de 2024.


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil