

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 141/2024

PROCESSO: Tomada de Preço nº 002/2022

OBJETO: Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

ENDEREÇO: Ruas 01, nº 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 10º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 10º Boletim de Medição analisado:

Serviços Preliminares: Fase concluída **100%**.

Movimento de Terra para Fundações: Foram executados nesse período **96%** dos serviços relacionados a este grupo.

Fundações: Foram executados nesse período **97,4%** dos serviços relacionados a este grupo.

Sistema de Vedação Vertical: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **91,8%** dos serviços de sistema de vedação vertical.

Superestrutura: Foram executados nesse período **94,5%** dos serviços relacionados a este grupo.



Esquadrias: Foram executados **4,9%** dos serviços relacionados a este grupo.

Sistema de Cobertura: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **5,3%** dos serviços de cobertura.

Impermeabilização: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **92,2%** dos serviços de impermeabilização.

Revestimento Interno e Externo: Foram executados **65,9%** dos serviços relacionados a este grupo.

Sistemas de Piso: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **18,1%** dos serviços de impermeabilização.

Serviços Complementares: Foram executados **44,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Elétricas e Telefônicas: Foram executados **12,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

Serviços de proteção contra descargas elétricas: Foram executados **0,5%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações de Gás Combustível: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Instalações Hidráulicas: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Instalações Sanitárias: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **8,8%** dos serviços de instalações sanitárias.

Louças acessórios e metais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Sistema de Proteção Contra Incêndio: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Pintura e Acabamentos: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Serviços Complementares: Foram executados **44,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

Serviços Finais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Mensalista: Foram executados **7,14%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **47,90%**.



Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 10º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico

Fotos 01 e 02: Delimitação do pátio central – execução de vigas baldrame e posicionamento da armadura dos pilares.





Fotos 03, 04 e 05: Eletrodutos instalados.



13



[Handwritten signature]

Fotos 06 e 07: Contramarco executado.



B

Foto 08: Reboco executado.



Beatriz C. Vasconcelos

BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 1019920475 D/GO