

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 8º (oitavo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no sétimo Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** Conforme informado nos últimos boletins de medição, todos os serviços pertinentes ao grupo já foram concluídos, desta forma, o total realizado para o grupo é de 100,00%.
- **Demolições:** Conforme informado nos últimos boletins de medição, todos os serviços pertinentes ao grupo chegam a um total realizado para o grupo é de 92,30%.
- **Calçadas externas:** Conforme informado nos últimos boletins de medição, todos os serviços pertinentes ao grupo chegam a um total realizado para o grupo é de 92,30%.
- **Calçadas internas:** No período referente a esta medição, foram executados dos serviços relacionados a este grupo chegando a 69,80%.

- **Área de basquete:** : No período referente a esta medição, foram executados dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação de ladrilho hidráulico e transporte com caminhão carroceria. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 52,80% já executado.
- **Quadra poliesportiva:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 90,50% já executado.
- **Quadras de areia:**No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 76,80% já executado.
- **Pista de skate:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 97,30% já executado.
-
- **Área de academia ao ar livre:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 75,40% já executado.
-
- **Pet place:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 4,30% já executado.
- **Playground:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 56,20% já executado.
- **Mobiliário urbano:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 44,50% já executado.

- **Área de contemplação (borda):** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 99,50% já executado.
- **Paisagismo:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 57,70% já executado.
- **Borda de CONTENÇÃO da Represa:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 23,30% já executado.
- **Iluminação:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 84,30% já executado.
- **Administração:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo. O total acumulado para este grupo de serviços chega a 77,60% já executado
- **Diversos:** Sem evolução.

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.

Imagem 01




Imagem 02




Imagem 03




Imagem 04



Imagem 05



Imagem 06






Imagem 06



Catalão, 31 de julho de 2024.


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil