

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 051/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IPANEMA (PRAÇA MANOEL ARCANJO).

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS, BAIRRO IPANEMA.

CONTRATADA: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da Praça do Ipanema (Praça Manoel Arcanjo), localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 5º (quinto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 5º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 0,73% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados proporcionalmente os consumos de água, energia e locação de container. Desta forma, o total acumulado chega a 79,90%.
- **Transporte:** Nesta referida medição, foram constatados 6,00% de serviços executados, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária. Desta forma, o total acumulado chega a 62,50%.

- Serviços em terra: No período referente a esta medição, foram executados 1,36% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange ao apiloamento mecânico no locais dos passeios. Desta forma, o total acumulado chega a 100,00%.
- Fundações e sondagem: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrames, utilização de concreto, aço e formas.
- Estrutura: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados o uso de aço, formas, bem como, o preparo e lançamento de concreto.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram identificados 0,04% dos serviços relacionados a este grupo, destacando a tampa para caixa de inspeção, desta forma, o total acumulado chega a 46,28%.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 90,08%.
- Alvenarias e divisórias: No período referente a esta medição, foram executados 20,00% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a execução de alvenaria e cortina com canaleta de concreto, desta forma, o total acumulado permanece em 100,00%.
- Impermeabilização: No período referente a esta medição, foram iniciados e concluídos os serviços de impermeabilização das floreiras.
- Estruturas metálicas: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, sendo evidenciado o pergolado devidamente instalado no local.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram constatados 16,74% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando o piso em concreto

semi polido e lastro de concreto impermeabilizado, diante disso, o total acumulado chega a 31,76% do total previsto para o grupo.

- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total medido é de 6,00% chegando a uma acumulado de 62,50%.
- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim o total acumulado em 50,00% dos serviços previstos.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram constatados execução de serviços relacionados a este grupo, com isso, o total acumulado permanece em 14,34%.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram executados 2,65% dos serviços relacionados a este grupo, incluindo a utilização de areia para quadra de areia e finalização dos bancos, chegando assim, a um total acumulado de 49,06%

Diante do exposto, encontra-se uma evolução no período de 6,00% da obra e acumulado de 54,27%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Catalão, 26 de agosto de 2024.


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil