

OBRA: HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO



2004 SUMMER OLYMPICS
CATALÃO

ÁREA DO TERRENO: 30.000 m²; **ÁREA CONSTRÍDA:** 12.610 m²; **PRAZO DA OBRA:** 18 MESES PARA CONSTRUÇÃO

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	JUNTA	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.562.270,95
1.1	HRC	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 249.170,93
1.2	HRC	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 595.878,11
1.3	HRC	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 184.093,72
1.4	HRC	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 285.926,03
1.5	HRC	PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	R\$ 141.769,67
1.6	HRC	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 75.419,55
1.7	HRC	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 75.419,55
1.8	HRC	PROJETO DE SPDA (PARA-RAIO)	R\$ 42.324,05
1.9	HRC	ESTUDOS E PROJETOS DA REDE DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 5.308,84
1.10	HRC	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.510,89
1.11	HRC	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 132.541,11
1.12	HRC	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	R\$ 75.419,55
1.13	HRC	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	R\$ 47.759,13
1.14	HRC	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	R\$ 63.963,42
1.15	HRC	AS BUILT	R\$ 92.603,75
1.16	HRC	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 33.870,95
1.17	HRC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	R\$ 205.892,20
1.18	HRC	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 88.303,71
1.19	HRC	PLANILHA ORÇAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)	R\$ 109.628,84
1.20	HRC	PROJETO DE HELIPONTO	R\$ 50.466,95
2	JUNTA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 631.842,58
2.1	HRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 25.569,01
2.2	HRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 100.077,88
2.3	HRC	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 103.260,73
2.4	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 97.524,01
2.5	HRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.185,86
2.6	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 15.456,42
2.7	HRC	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 65.980,69
2.8	HRC	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 24.596,98
2.9	HRC	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ("PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26", AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 10X120X6X12CM - PADRÃO GOINFERA")	R\$ 1.559,34
2.10	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	R\$ 14.521,91
2.11	HRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	R\$ 23.849,08
2.12	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	R\$ 60.563,37
2.13	HRC	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	R\$ 63.150,46
2.14	HRC	TAPUME COM TELHA METÁLICA	R\$ 32.546,84
3	JUNTA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.647.891,25
3.1	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 529.493,27
3.2	HRC	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 777.091,14
3.3	HRC	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.836,34
3.4	HRC	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.613,03

[illegible]

-	9,562%
16.738,96	
2.499,97	9,562%
5.659,00	9,562%
866,00	9,562%
590,49	9,562%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				8ª Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
3.5	HRC	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.029,02	R\$ 9.599,11	4,80%	R\$ 917,87	9,562%
3.6	HRC	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 266.145,72	R\$ 12.771,96	4,80%	R\$ 1.221,25	9,562%
3.7	HRC	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 710.254,90	R\$ 34.084,13	4,80%	R\$ 3.259,12	9,562%
3.8	HRC	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 161.414,30	R\$ 7.746,04	4,80%	R\$ 740,68	9,562%
3.9	HRC	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.827,73	R\$ 3.830,82	4,80%	R\$ 366,30	9,562%
3.10	HRC	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.513,83	R\$ 3.383,86	4,80%	R\$ 323,56	9,562%
3.11	HRC	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 58.881,44	R\$ 2.825,64	4,80%	R\$ 270,19	9,562%
3.12	HRC	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 114.724,87	R\$ 5.505,48	4,80%	R\$ 526,43	9,562%
3.13	HRC	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 144.065,66	R\$ 6.913,51	4,80%	R\$ 661,07	9,562%
4	JUNTA	CONSUMOS	R\$ 1.465.343,08	R\$ 70.319,74		R\$ 6.723,97	
4.1	HRC	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	R\$ 339.167,62	R\$ 16.276,17	4,80%	R\$ 1.556,33	9,562%
4.2	HRC	CAFE DA MANHA	R\$ 55.560,47	R\$ 2.666,27	4,80%	R\$ 254,95	9,562%
4.3	HRC	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 69.808,34	R\$ 3.350,00	4,80%	R\$ 320,33	9,562%
4.4	HRC	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 53.479,04	R\$ 2.566,38	4,80%	R\$ 245,40	9,562%
4.5	HRC	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 361.027,35	R\$ 17.325,19	4,80%	R\$ 1.656,63	9,562%
4.6	HRC	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES	R\$ 4.542,48	R\$ 217,99	4,80%	R\$ 20,84	9,562%
4.7	HRC	VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	R\$ 76.455,62	R\$ 3.669,00	4,80%	R\$ 350,83	9,562%
4.8	HRC	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	R\$ 49.961,48	R\$ 2.397,58	4,80%	R\$ 229,26	9,562%
4.9	HRC	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	R\$ 72.463,23	R\$ 3.477,41	4,80%	R\$ 332,51	9,562%
4.10	HRC	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	R\$ 54.641,49	R\$ 2.622,17	4,80%	R\$ 250,73	9,562%
4.11	HRC	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014	R\$ 64.226,12	R\$ 3.082,12	4,80%	R\$ 294,71	9,562%
4.12	HRC	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RÉTRO CAP. 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AF_06/2014	R\$ 262.623,48	R\$ 12.602,93	4,80%	R\$ 1.205,09	9,562%
4.13	HRC	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	R\$ 1.386,36	R\$ 66,53	4,80%	R\$ 6,36	9,562%
5	JUNTA	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA-TERRAPLENAGEM	R\$ 458.237,61	R\$ -		R\$ -	
5.1	HRC	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	R\$ 10.805,09	R\$ -		R\$ -	9,562%
5.2	HRC	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 179.022,08	R\$ -		R\$ -	9,562%
5.3	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020	R\$ 125.821,16	R\$ -		R\$ -	9,562%
5.4	HRC	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,7 M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3. DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$ 66.287,26	R\$ -		R\$ -	9,562%
5.5	HRC	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$ 25.351,59	R\$ -		R\$ -	9,562%
5.6	HRC	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 50.950,43	R\$ -		R\$ -	9,562%
6	JUNTA	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	R\$ 3.031.982,81	R\$ 108.178,89		R\$ 10.344,07	
6.1		ESTACAS DA FUNDAÇÃO	R\$ 1.063.692,79	R\$ 4.662,09		R\$ 445,79	
6.1.1	JUNTA A	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA A	R\$ 41.001,44	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.2	JUNTA B	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA B	R\$ 33.936,29	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.3	JUNTA C	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA C	R\$ 37.960,27	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.4	JUNTA D	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA D	R\$ 55.459,95	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.5	JUNTA E	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA E	R\$ 49.684,39	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.6	JUNTA F	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA F	R\$ 54.185,51	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.7	JUNTA G	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA G	R\$ 52.742,51	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.8	JUNTA H	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA H	R\$ 51.438,64	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.9	JUNTA I	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA I	R\$ 54.640,34	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.10	JUNTA J	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA J	R\$ 45.123,52	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.11	JUNTA K	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA K	R\$ 37.673,99	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.12	JUNTA L	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA L	R\$ 41.171,78	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.13	JUNTA M	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA M	R\$ 58.923,85	R\$ -		R\$ -	9,562%
6.1.14	JUNTA N	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA N	R\$ 106.565,93	R\$ -		R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
6.1.15	JUNTA O	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA O	R\$ 45.603,33
6.1.16	JUNTA P	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA P	R\$ 69.754,35
6.1.17	JUNTA Q	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA Q	R\$ 58.037,36
6.1.18	JUNTA R	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA R	R\$ 74.185,90
6.1.19	JUNTA S	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA S	R\$ 76.955,07
6.1.20	JUNTA T	ESTACAS DA FUNDAÇÃO - JUNTA T	R\$ 18.648,37
6.2		BLOCO DE COROAMENTO- INCLUSO ESCAVAÇÃO/ARMAÇÃO/CONCRETO	R\$ 1.942.706,55
6.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA A	R\$ 74.884,18
6.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA B	R\$ 61.980,53
6.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA C	R\$ 69.329,85
6.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA D	R\$ 101.290,90
6.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA E	R\$ 90.742,55
6.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA F	R\$ 98.963,29
6.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA G	R\$ 96.327,83
6.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA H	R\$ 93.946,47
6.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA I	R\$ 99.794,00
6.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA J	R\$ 82.412,67
6.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA K	R\$ 68.806,99
6.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA L	R\$ 75.195,29
6.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA M	R\$ 107.617,31
6.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA N	R\$ 194.629,81
6.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA O	R\$ 83.288,99
6.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA P	R\$ 127.397,91
6.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA Q	R\$ 105.998,24
6.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA R	R\$ 135.491,60
6.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA S	R\$ 140.549,15
6.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO- JUNTA T	R\$ 34.059,00
6.3		REATERRO DE APILOADO DE TERRA	R\$ 25.583,47
6.3.1	JUNTA A	REATERRO APILOADO - JUNTA A	R\$ 986,15
6.3.2	JUNTA B	REATERRO APILOADO - JUNTA B	R\$ 816,22
6.3.3	JUNTA C	REATERRO APILOADO - JUNTA C	R\$ 913,00
6.3.4	JUNTA D	REATERRO APILOADO - JUNTA D	R\$ 1.333,90
6.3.5	JUNTA E	REATERRO APILOADO - JUNTA E	R\$ 1.194,99
6.3.6	JUNTA F	REATERRO APILOADO - JUNTA F	R\$ 1.303,25
6.3.7	JUNTA G	REATERRO APILOADO - JUNTA G	R\$ 1.268,54
6.3.8	JUNTA H	REATERRO APILOADO - JUNTA H	R\$ 1.237,18
6.3.9	JUNTA I	REATERRO APILOADO - JUNTA I	R\$ 1.314,19
6.3.10	JUNTA J	REATERRO APILOADO - JUNTA J	R\$ 1.085,29
6.3.11	JUNTA K	REATERRO APILOADO - JUNTA K	R\$ 906,12
6.3.12	JUNTA L	REATERRO APILOADO - JUNTA L	R\$ 990,25
6.3.13	JUNTA M	REATERRO APILOADO - JUNTA M	R\$ 1.417,21
6.3.14	JUNTA N	REATERRO APILOADO - JUNTA N	R\$ 2.563,08
6.3.15	JUNTA O	REATERRO APILOADO - JUNTA O	R\$ 1.096,83
6.3.16	JUNTA P	REATERRO APILOADO - JUNTA P	R\$ 1.677,70
6.3.17	JUNTA Q	REATERRO APILOADO - JUNTA Q	R\$ 1.395,89
6.3.18	JUNTA R	REATERRO APILOADO - JUNTA R	R\$ 1.784,29

8ª Medição				
MEDICÃO		REAJUSTE		
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	4.662,09	25,00%	R\$ 445,79	9,562%
R\$	101.918,33		R\$ 9.745,43	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	101.918,33	80,00%	R\$ 9.745,43	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	1.598,47		R\$ 152,85	
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	256,31	10,00%	R\$ 24,91	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	1.342,16	80,00%	R\$ 1.284,44	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%
R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
6.3.19	JUNTA S	REATERRO APILOADO - JUNTA S	R\$ 1.850,89
6.3.20	JUNTA T	REATERRO APILOADO - JUNTA T	R\$ 448,52
7	JUNTA	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 8.111.377,57
7.1		PILARES: INCLUSO FÔRMA, DESFORMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 2.159.892,06
7.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA A	R\$ 83.255,88
7.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA B	R\$ 68.909,66
7.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA C	R\$ 77.080,60
7.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA D	R\$ 112.614,75
7.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA E	R\$ 100.887,14
7.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA F	R\$ 110.026,92
7.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA G	R\$ 107.096,83
7.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA H	R\$ 104.449,25
7.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA I	R\$ 110.950,50
7.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA J	R\$ 91.626,02
7.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA K	R\$ 76.499,29
7.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA L	R\$ 83.601,77
7.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA M	R\$ 119.648,42
7.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA N	R\$ 216.388,52
7.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA O	R\$ 92.600,30
7.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA P	R\$ 141.640,40
7.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA Q	R\$ 117.848,35
7.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA R	R\$ 150.638,93
7.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA S	R\$ 156.261,88
7.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE PILARES - JUNTA T	R\$ 37.866,63
7.2		EXECUÇÃO DE VIGAS: INCLUSO FABRICAÇÃO DE FÔRMA, MONTAGEM, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	R\$ 3.668.962,74
7.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA A	R\$ 141.425,00
7.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA B	R\$ 117.055,38
7.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA C	R\$ 130.935,18
7.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA D	R\$ 191.296,28
7.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA E	R\$ 171.374,84
7.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA F	R\$ 186.900,40
7.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA G	R\$ 181.923,11
7.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA H	R\$ 177.425,72
7.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA I	R\$ 188.469,26
7.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA J	R\$ 155.643,18
7.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA K	R\$ 129.947,72
7.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA L	R\$ 142.012,56
7.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA M	R\$ 203.244,22
7.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA N	R\$ 367.574,58
7.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA O	R\$ 157.298,17
7.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA P	R\$ 240.601,54
7.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA Q	R\$ 200.186,48
7.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA R	R\$ 255.887,15
7.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA S	R\$ 265.438,74
7.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VIGAS - JUNTA T	R\$ 64.323,24
7.3		EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 178.351,56

8ª Medição			
MEDICÃO		REAJUSTE	
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	452.651,64	R\$	43.282,55
R\$	28.554,79	R\$	2.730,41
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	24.148,34	11,16%	R\$ 2.309,06 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	4.406,44	2,93%	R\$ 421,34 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	249.563,11	R\$	23.863,22
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	20.324,42	10,00%	R\$ 1.943,42 9,562%
R\$	36.757,46	10,00%	R\$ 3.514,75 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	192.481,23	80,00%	R\$ 18.405,06 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	8.369,32	R\$	800,27

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					8a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
7.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS - JUNTA A	R\$	6.874,80	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA B	R\$	5.690,17	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA C	R\$	6.364,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA D	R\$	9.299,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA E	R\$	8.330,68	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA F	R\$	9.085,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA G	R\$	8.843,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA H	R\$	8.624,82	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA I	R\$	9.161,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA J	R\$	7.565,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA K	R\$	6.316,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA L	R\$	6.903,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA M	R\$	9.879,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA N	R\$	17.868,13	R\$	8.369,32	66,84%	R\$ 800,27	9,562%
7.3.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA O	R\$	7.646,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA P	R\$	11.695,86	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA Q	R\$	9.731,24	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA R	R\$	12.438,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA S	R\$	12.903,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.3.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGA - JUNTA T	R\$	3.126,81	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4		EXECUÇÃO DE LAJE UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	R\$	2.104.171,21	R\$	166.164,42		R\$ 15.888,64	
7.4.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA A	R\$	81.108,05	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA B	R\$	67.131,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA C	R\$	75.092,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA D	R\$	109.709,52	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA E	R\$	98.284,46	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA F	R\$	107.188,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA G	R\$	104.333,95	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA H	R\$	101.754,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA I	R\$	108.088,20	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA J	R\$	89.262,26	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA K	R\$	74.525,76	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA L	R\$	81.445,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA M	R\$	116.561,73	R\$	29.140,43	25,00%	R\$ 2.786,41	9,562%
7.4.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA N	R\$	210.806,13	R\$	137.023,98	65,00%	R\$ 13.102,23	9,562%
7.4.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA O	R\$	90.211,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA P	R\$	137.986,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA Q	R\$	114.808,10	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA R	R\$	146.752,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA S	R\$	152.230,64	R\$	-	R\$	-	9,562%
7.4.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE LAJES - JUNTA T	R\$	36.889,75	R\$	-	R\$	-	9,562%
8	JUNTA	PAREDES E PAINÉIS	R\$	1.992.780,75	R\$	144.661,06		R\$ 13.832,49	
8.1		ALVENARIA RESPALDO: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$	578.326,54	R\$	26.379,50		R\$ 2.522,47	
8.1.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA A	R\$	22.292,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA B	R\$	18.451,06	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA C	R\$	20.638,88	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Município de Curitiba

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					8a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
8.1.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA D	R\$	30.153,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA E	R\$	27.013,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA F	R\$	29.460,50	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA G	R\$	28.675,94	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA H	R\$	27.967,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA I	R\$	29.707,79	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA J	R\$	24.533,52	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA K	R\$	20.483,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA L	R\$	22.384,97	R\$	-	R\$	-	9,562%
8.1.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA M	R\$	32.036,72	R\$	3.203,67	10,00%	R\$ 306,34	9,562%
8.1.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA N	R\$	57.939,57	R\$	23.175,83	40,00%	R\$ 2.216,07	9,562%
8.1.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA O	R\$	24.794,39	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.1.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA P	R\$	37.925,23	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.1.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA Q	R\$	31.554,74	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.1.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA R	R\$	40.334,65	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.1.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA S	R\$	41.840,24	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.1.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA RESPALDO - JUNTA T	R\$	10.139,06	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2		ALVENARIA PLATIBANDA: INCLUSO MARCAÇÃO, ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9CM C/ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	R\$	64.258,50	R\$	7.244,35		R\$ 692,70	
8.2.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA A	R\$	2.476,93	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA B	R\$	2.050,12	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA C	R\$	2.293,21	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA D	R\$	3.350,38	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA E	R\$	3.001,47	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA F	R\$	3.273,39	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA G	R\$	3.186,22	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.8	JUNTA H	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA H	R\$	3.107,45	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.9	JUNTA I	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA I	R\$	3.300,87	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.10	JUNTA J	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA J	R\$	2.725,95	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.11	JUNTA K	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA K	R\$	2.275,91	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.12	JUNTA L	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA L	R\$	2.487,22	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.13	JUNTA M	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA M	R\$	3.559,64	R\$	3.559,64	100,00%	R\$ 340,37	9,562%
8.2.14	JUNTA N	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA N	R\$	6.437,73	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.15	JUNTA O	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA O	R\$	2.754,93	R\$	2.754,93	100,00%	R\$ 263,43	9,562%
8.2.16	JUNTA P	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA P	R\$	4.213,91	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.17	JUNTA Q	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA Q	R\$	3.506,08	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.18	JUNTA R	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA R	R\$	4.481,63	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.2.19	JUNTA S	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA S	R\$	4.648,92	R\$	929,78	20,00%	R\$ 88,91	9,562%
8.2.20	JUNTA T	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PLATIBANDA - JUNTA T	R\$	1.126,56	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.3		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURADO COM GUIAS	R\$	1.194.039,25	R\$	111.037,21		R\$ 10.617,38	
8.3.1	JUNTA A	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA A	R\$	46.847,13	R\$	25.283,45	53,97%	R\$ 2.417,60	9,562%
8.3.2	JUNTA B	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA B	R\$	38.774,67	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.3.3	JUNTA C	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA C	R\$	43.372,36	R\$	43.372,36	100,00%	R\$ 4.147,79	9,562%
8.3.4	JUNTA D	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA D	R\$	63.367,02	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.3.5	JUNTA E	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA E	R\$	56.768,03	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.3.6	JUNTA F	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA F	R\$	61.910,88	R\$	-		R\$ -	9,562%
8.3.7	JUNTA G	EXECUÇÃO DE DRY WALL SIMPLES INTERNO - JUNTA G	R\$	60.262,15	R\$	-		R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

8a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				8a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
10.2.19	JUNTA S	PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO - JUNTA S	R\$ 42.548,27	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.3		PORTAS NÃO FERROSAS ESPECIAIS	R\$ 333.095,06	R\$ -		R\$ -	
10.3.1	HRC	PLUMBIFERO PARA PORTAS	R\$ 81.162,77	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.3.3	HRC	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS	R\$ 110.037,09	R\$ -		R\$ -	9,562%
10.3.3	HRC	REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO EM PLATIBANDA DE FACHADA	R\$ 141.895,20	R\$ -		R\$ -	9,562%
11	JUNTA	ESQUADRIAS METÁLICAS, SERRALHERIA E ACESSÓRIOS	R\$ 177.593,16	R\$ -		R\$ -	
11.1		PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-S/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	R\$ 17.386,04	R\$ -		R\$ -	
11.1.1	GUARITA	PORTÃO DE FERRO PERFILADO 2 FOLHAS - GUARITA	R\$ 17.386,04	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.2		JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIO	R\$ 538,56	R\$ -		R\$ -	
11.2.1	OBRA	FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA EM VIDRO - OBRA	R\$ 538,56	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.3		PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 2.016,72	R\$ -		R\$ -	
11.3.1	JUNTA J	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA J	R\$ 1.008,36	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.3.2	JUNTA M	PORTA CORTA FOGO 110X210 - JUNTA M	R\$ 1.008,36	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.4		PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 63.267,01	R\$ -		R\$ -	
11.4.1	JUNTA C	PORTA CORTA FOGO - JUNTA C	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.4.2	JUNTA D	PORTA CORTA FOGO - JUNTA D	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.4.3	JUNTA E	PORTA CORTA FOGO - JUNTA E	R\$ 18.076,29	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.4.4	JUNTA L	PORTA CORTA FOGO - JUNTA L	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.4.5	JUNTA N	PORTA CORTA FOGO - JUNTA N	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.4.6	JUNTA S	PORTA CORTA FOGO - JUNTA S	R\$ 9.038,14	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.5		ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Mº	R\$ 739,74	R\$ -		R\$ -	
11.5.1	OBRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA C/ ALÇAS- OBRA	R\$ 739,74	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.6		CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	R\$ 12.859,79	R\$ -		R\$ -	
11.6.1	JUNTA F	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA F	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.6.2	JUNTA G	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA G	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.6.3	JUNTA H	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA H	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.6.4	JUNTA J	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA J	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.6.5	JUNTA O	CORRIMÃO SIMPLES - JUNTA O	R\$ 2.571,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.7		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTATES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIO	R\$ 80.785,30	R\$ -		R\$ -	
11.7.1	RUA HOLANDA	GUARDA CORPO - RUA HOLANDA	R\$ 64.628,24	R\$ -		R\$ -	9,562%
11.7.2	AV LAMARTINE	GUARDA CORPO -AVENIDA LAMARTINE	R\$ 16.157,06	R\$ -		R\$ -	9,562%
12	JUNTA	VIDROS	R\$ 351.219,79	R\$ -		R\$ -	
12.1		VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO	R\$ 273.925,23	R\$ -		R\$ -	
12.1.1	JUNTA A	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA A	R\$ 10.747,23	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.2	JUNTA B	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA B	R\$ 8.895,32	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.3	JUNTA C	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA C	R\$ 9.950,08	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.4	JUNTA D	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA D	R\$ 14.537,06	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.5	JUNTA E	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA E	R\$ 13.023,19	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.6	JUNTA F	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA F	R\$ 14.203,01	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.7	JUNTA G	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA G	R\$ 13.824,78	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.8	JUNTA H	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA H	R\$ 13.483,01	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.9	JUNTA I	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA I	R\$ 14.322,23	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.10	JUNTA J	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA J	R\$ 11.827,70	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.11	JUNTA K	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA K	R\$ 9.875,04	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.12	JUNTA L	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA L	R\$ 10.791,88	R\$ -		R\$ -	9,562%
12.1.13	JUNTA M	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM, COLOCADO - JUNTA M	R\$ 15.445,02	R\$ -		R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Municipal de Caldas

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					5a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
12.1.14	JUNTA N	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA N	R\$	27.932,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.1.15	JUNTA O	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA O	R\$	11.953,47	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.1.16	JUNTA P	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA P	R\$	18.283,89	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.1.17	JUNTA Q	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA Q	R\$	15.212,65	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.1.18	JUNTA R	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA R	R\$	19.445,48	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.1.19	JUNTA S	VIDRO INCOLOR C/MASSA E=6 MM. COLOCADO - JUNTA S	R\$	20.171,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.2		VIDRO ARAMADO	R\$	4.061,16	R\$	-	R\$	-	
12.2.1	JUNTA A	VIDRO ARAMADO - JUNTA A	R\$	4.061,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R\$	73.233,40	R\$	-	R\$	-	
12.3.1	JUNTA A	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA A	R\$	2.873,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.2	JUNTA B	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA B	R\$	2.378,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.3	JUNTA C	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA C	R\$	2.660,14	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.4	JUNTA D	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA D	R\$	3.886,46	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.5	JUNTA E	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA E	R\$	3.481,72	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.6	JUNTA F	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA F	R\$	3.797,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.7	JUNTA G	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA G	R\$	3.696,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.8	JUNTA H	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA H	R\$	3.604,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.9	JUNTA I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA I	R\$	3.829,02	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.10	JUNTA J	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA J	R\$	3.162,11	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.11	JUNTA K	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA K	R\$	2.640,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.12	JUNTA L	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA L	R\$	2.885,19	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.13	JUNTA M	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA M	R\$	4.129,20	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.14	JUNTA N	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA N	R\$	7.467,80	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.15	JUNTA O	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA O	R\$	3.195,74	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.16	JUNTA P	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA P	R\$	4.888,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.17	JUNTA Q	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA Q	R\$	4.067,07	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.18	JUNTA R	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA R	R\$	5.198,71	R\$	-	R\$	-	9,562%
12.3.19	JUNTA S	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - JUNTA S	R\$	5.392,77	R\$	-	R\$	-	9,562%
13	JUNTA	COBERTURA / TELHADO	R\$	4.985.982,11	R\$	142.036,14	R\$	13.581,50	
13.1		ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R\$	2.797.113,22	R\$	106.133,51	R\$	10.148,49	
13.1.1	JUNTA A	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA A - MATERIAL	R\$	62.906,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.2	JUNTA B	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA B - MATERIAL	R\$	56.928,32	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.3	JUNTA C	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA C - MATERIAL	R\$	74.707,98	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.4	JUNTA D	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA D - MATERIAL	R\$	109.148,35	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.5	JUNTA E	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA E - MATERIAL	R\$	47.295,29	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.6	JUNTA F	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA F - MATERIAL	R\$	94.808,19	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.7	JUNTA G	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA G - MATERIAL	R\$	92.283,38	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.8	JUNTA H	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA H - MATERIAL	R\$	92.557,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.9	JUNTA I	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA I - MATERIAL	R\$	93.608,36	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.10	JUNTA J	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA J - MATERIAL	R\$	37.708,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.11	JUNTA K	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA K - MATERIAL	R\$	85.508,04	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.12	JUNTA L	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA L - MATERIAL	R\$	74.083,27	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.13	JUNTA M	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA M - MATERIAL	R\$	152.825,03	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.14	JUNTA N	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA N - MATERIAL	R\$	273.236,61	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.15	JUNTA O	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA O - MATERIAL	R\$	71.944,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
13.1.16	JUNTA P	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA- JUNTA P - MATERIAL	R\$	103.555,72	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Estância

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				8a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
13.6.10	JUNTA J	PINGADEIRAS - JUNTA J	R\$ 504,55	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.11	JUNTA K	PINGADEIRAS - JUNTA K	R\$ 421,25	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.12	JUNTA L	PINGADEIRAS - JUNTA L	R\$ 460,36	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.13	JUNTA M	PINGADEIRAS - JUNTA M	R\$ 658,86	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.14	JUNTA N	PINGADEIRAS - JUNTA N	R\$ 1.191,57	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.15	JUNTA O	PINGADEIRAS - JUNTA O	R\$ 509,92	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.16	JUNTA P	PINGADEIRAS - JUNTA P	R\$ 779,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.17	JUNTA Q	PINGADEIRAS - JUNTA Q	R\$ 648,95	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.18	JUNTA R	PINGADEIRAS - JUNTA R	R\$ 829,51	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.19	JUNTA S	PINGADEIRAS - JUNTA S	R\$ 860,48	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.6.20	JUNTA T	PINGADEIRAS - JUNTA T	R\$ 208,52	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7		CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$ 947.670,16	R\$ 35.902,63		R\$ 3.433,01	
13.7.1	JUNTA A	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA A	R\$ 37.181,04	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.2	JUNTA B	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA B	R\$ 30.774,20	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.3	JUNTA C	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA C	R\$ 34.423,24	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.4	JUNTA D	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA D	R\$ 50.292,35	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.5	JUNTA E	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA E	R\$ 45.054,94	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.6	JUNTA F	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA F	R\$ 49.136,66	R\$ 12.284,16	25,00%	R\$ 1.174,61	9,562%
13.7.7	JUNTA G	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA G	R\$ 47.828,11	R\$ 11.957,03	25,00%	R\$ 1.143,33	9,562%
13.7.8	JUNTA H	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA H	R\$ 46.645,73	R\$ 11.661,43	25,00%	R\$ 1.115,07	9,562%
13.7.9	JUNTA I	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA I	R\$ 49.549,11	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.10	JUNTA J	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA J	R\$ 40.919,04	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.11	JUNTA K	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA K	R\$ 34.163,63	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.12	JUNTA L	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA L	R\$ 37.335,51	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.13	JUNTA M	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA M	R\$ 53.433,49	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.14	JUNTA N	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA N	R\$ 96.636,42	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.15	JUNTA O	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA O	R\$ 41.354,14	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.16	JUNTA P	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA P	R\$ 63.254,84	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.17	JUNTA Q	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA Q	R\$ 52.629,61	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.18	JUNTA R	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA R	R\$ 67.273,47	R\$ -		R\$ -	9,562%
13.7.19	JUNTA S	CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA E PROTEÇÃO MECÂNICA JUNTA S	R\$ 69.784,61	R\$ -		R\$ -	9,562%
14	JUNTA	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM PAREDES	R\$ 2.460.502,98	R\$ 308.320,44		R\$ 29.481,60	
14.1		CHAPISCO EXTERNO	R\$ 74.432,71	R\$ 369,07		R\$ 35,29	
14.1.1	JUNTA A	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA A	R\$ 2.869,11	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.2	JUNTA B	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA B	R\$ 2.374,72	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.3	JUNTA C	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA C	R\$ 2.656,30	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.4	JUNTA D	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA D	R\$ 3.880,85	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.5	JUNTA E	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA E	R\$ 3.476,70	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.6	JUNTA F	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA F	R\$ 3.791,67	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.7	JUNTA G	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA G	R\$ 3.690,70	R\$ 369,07	10,00%	R\$ 35,29	9,562%
14.1.8	JUNTA H	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA H	R\$ 3.599,46	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.9	JUNTA I	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA I	R\$ 3.823,50	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.10	JUNTA J	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA J	R\$ 3.157,55	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.11	JUNTA K	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA K	R\$ 2.636,27	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.12	JUNTA L	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA L	R\$ 2.881,03	R\$ -		R\$ -	9,562%
14.1.13	JUNTA M	CHAPISCO EXTERNO - JUNTA M	R\$ 4.123,24	R\$ -		R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de São João

2

-	9.562%
-	9.562%
-	9.562%
-	9.562%
-	9.562%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				8a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
16.13.1	HRC	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - HRC	R\$ 10.986,56	R\$ -		R\$ -	9,562%
16.14		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	R\$ 2.348,35	R\$ -		R\$ -	
16.14.1	HRC	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL - HRC	R\$ 2.348,35	R\$ -		R\$ -	9,562%
17	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS	R\$ 2.904.718,32	R\$ 101.740,39		R\$ 9.728,42	
17.1		CONTRAPISO ÁREA SECA	R\$ 675.548,30	R\$ -		R\$ -	
17.1.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA A	R\$ 26.039,90	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA B	R\$ 21.552,84	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA C	R\$ 24.108,46	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA D	R\$ 35.272,46	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA E	R\$ 31.554,42	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA F	R\$ 34.413,06	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA G	R\$ 33.496,62	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA H	R\$ 32.668,54	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA I	R\$ 34.701,93	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA J	R\$ 28.657,82	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA K	R\$ 23.926,64	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA L	R\$ 26.148,08	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA M	R\$ 37.422,37	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA N	R\$ 67.679,72	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA O	R\$ 28.962,55	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA P	R\$ 44.300,79	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA Q	R\$ 36.859,37	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA R	R\$ 47.115,26	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA S	R\$ 48.873,95	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.1.20	JUNTA T	CONTRAPISO ÁREA SECA - JUNTA T	R\$ 11.843,53	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2		CONTRAPISO ÁREA MOLHADA	R\$ 20.893,25	R\$ 7.002,76		R\$ 669,60	
17.2.1	JUNTA A	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA A	R\$ 819,73	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.2	JUNTA B	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA B	R\$ 678,48	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.3	JUNTA C	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA C	R\$ 758,94	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.4	JUNTA D	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA D	R\$ 1.108,79	R\$ 1.108,79	100,00%	R\$ 106,02	9,562%
17.2.5	JUNTA E	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA E	R\$ 993,32	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.6	JUNTA F	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA F	R\$ 1.083,31	R\$ 974,98	90,00%	R\$ 93,23	9,562%
17.2.7	JUNTA G	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA G	R\$ 1.054,46	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.8	JUNTA H	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA H	R\$ 1.028,40	R\$ 1.028,40	100,00%	R\$ 98,34	9,562%
17.2.9	JUNTA I	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA I	R\$ 1.092,41	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.10	JUNTA J	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA J	R\$ 902,14	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.11	JUNTA K	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA K	R\$ 753,20	R\$ 753,20	100,00%	R\$ 72,02	9,562%
17.2.12	JUNTA L	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA L	R\$ 823,13	R\$ 493,88	60,00%	R\$ 47,22	9,562%
17.2.13	JUNTA M	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA M	R\$ 1.178,05	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.14	JUNTA N	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA N	R\$ 2.130,54	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.15	JUNTA O	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA O	R\$ 911,73	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.16	JUNTA P	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA P	R\$ 1.394,58	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.2.17	JUNTA Q	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA Q	R\$ 1.160,32	R\$ 1.160,32	100,00%	R\$ 109,95	9,562%
17.2.18	JUNTA R	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA R	R\$ 1.483,18	R\$ 1.483,18	100,00%	R\$ 141,82	9,562%
17.2.19	JUNTA S	CONTRAPISO ÁREA MOLHADA - JUNTA S	R\$ 1.538,54	R\$ -		R\$ -	9,562%
17.3		REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO - LASTRO DE CONCRETO MAGRO	R\$ 368.562,34	R\$ 94.737,64		R\$ 9.058,81	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Caxias

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				8a Medição		
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE
18.1.1	JUNTA A	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA A	R\$ 16.420,69	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.2	JUNTA B	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA B	R\$ 13.591,16	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.3	JUNTA C	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA C	R\$ 15.202,73	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.4	JUNTA D	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA D	R\$ 22.211,18	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.5	JUNTA E	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA E	R\$ 19.898,13	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.6	JUNTA F	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA F	R\$ 21.700,78	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.7	JUNTA G	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA G	R\$ 21.122,88	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.8	JUNTA H	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA H	R\$ 20.600,69	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.9	JUNTA I	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA I	R\$ 21.382,94	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.10	JUNTA J	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA J	R\$ 18.071,54	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.11	JUNTA K	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA K	R\$ 15.088,07	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.12	JUNTA L	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA L	R\$ 16.488,91	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.13	JUNTA M	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA M	R\$ 23.598,44	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.14	JUNTA N	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA N	R\$ 42.678,65	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.15	JUNTA O	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA O	R\$ 18.263,70	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.16	JUNTA P	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA P	R\$ 27.935,96	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.17	JUNTA Q	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA Q	R\$ 23.243,41	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.18	JUNTA R	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA R	R\$ 29.710,75	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.1.19	JUNTA S	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO - JUNTA S	R\$ 30.819,78	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2		SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO	R\$ 46.025,41	R\$ -	R\$ -	
18.2.1	JUNTA A	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA A	R\$ 1.805,77	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.2	JUNTA B	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA B	R\$ 1.494,61	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.3	JUNTA C	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA C	R\$ 1.671,83	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.4	JUNTA D	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA D	R\$ 2.442,54	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.5	JUNTA E	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA E	R\$ 2.188,18	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.6	JUNTA F	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA F	R\$ 2.386,42	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.7	JUNTA G	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA G	R\$ 2.322,86	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.8	JUNTA H	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA H	R\$ 2.265,44	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.9	JUNTA I	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA I	R\$ 2.406,45	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.10	JUNTA J	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA J	R\$ 1.987,31	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.11	JUNTA K	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA K	R\$ 1.659,22	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.12	JUNTA L	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA L	R\$ 1.813,27	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.13	JUNTA M	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA M	R\$ 2.395,10	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.14	JUNTA N	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA N	R\$ 4.693,33	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.15	JUNTA O	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA O	R\$ 2.008,44	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.16	JUNTA P	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA P	R\$ 3.072,09	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.17	JUNTA Q	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA Q	R\$ 2.556,06	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.18	JUNTA R	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA R	R\$ 3.267,26	R\$ -	R\$ -	9,562%
18.2.19	JUNTA S	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO - JUNTA S	R\$ 3.389,22	R\$ -	R\$ -	9,562%
19	JUNTA	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 850.939,43	R\$ 103.839,69	R\$ 9.929,15	
19.1		BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 470.712,63	R\$ 47.172,79	R\$ 4.510,66	
19.1.1	JUNTA A	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA A	R\$ 18.149,82	R\$ -	R\$ -	9,562%
19.1.2	JUNTA B	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA B	R\$ 15.022,34	R\$ -	R\$ -	9,562%
19.1.3	JUNTA C	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA C	R\$ 16.803,60	R\$ -	R\$ -	9,562%
19.1.4	JUNTA D	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA D	R\$ 24.550,06	R\$ -	R\$ -	9,562%
19.1.5	JUNTA E	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA E	R\$ 21.993,44	R\$ -	R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					8a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
19.1.6	JUNTA F	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA F	R\$	23.985,91	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.7	JUNTA G	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA G	R\$	23.347,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.8	JUNTA H	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA H	R\$	22.769,98	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.9	JUNTA I	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA I	R\$	24.187,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.10	JUNTA J	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA J	R\$	19.974,51	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.11	JUNTA K	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA K	R\$	16.676,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.12	JUNTA L	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA L	R\$	18.225,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.13	JUNTA M	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA M	R\$	26.083,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.14	JUNTA N	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA N	R\$	47.172,79	R\$	47.172,79	100,00%	R\$	4.510,66
19.1.15	JUNTA O	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA O	R\$	20.186,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.16	JUNTA P	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA P	R\$	30.877,67	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.17	JUNTA Q	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA Q	R\$	25.690,99	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.18	JUNTA R	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA R	R\$	32.839,35	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.19	JUNTA S	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA S	R\$	34.065,15	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.1.20	JUNTA T	BALDRAMES - APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - JUNTA T	R\$	8.110,22	R\$	-	R\$	-	9,562%
19.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA	R\$	259.761,20	R\$	56.666,91		R\$	5.418,49
19.2.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA A	R\$	10.193,03	R\$	10.193,03	100,00%	R\$	974,66
19.2.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA B	R\$	8.437,04	R\$	8.437,04	100,00%	R\$	806,75
19.2.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA C	R\$	9.437,12	R\$	7.549,70	80,00%	R\$	721,90
19.2.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA D	R\$	13.785,53	R\$	11.028,42	80,00%	R\$	1.054,54
19.2.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA E	R\$	12.351,65	R\$	6.175,82	50,00%	R\$	590,53
19.2.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA F	R\$	13.468,62	R\$	6.734,31	50,00%	R\$	643,93
19.2.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA G	R\$	13.097,16	R\$	6.548,58	50,00%	R\$	626,18
19.2.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA H	R\$	12.785,45	R\$	-		R\$	-
19.2.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA I	R\$	13.582,91	R\$	-		R\$	-
19.2.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA J	R\$	11.216,49	R\$	-		R\$	-
19.2.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA K	R\$	9.364,39	R\$	-		R\$	-
19.2.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA L	R\$	10.234,59	R\$	-		R\$	-
19.2.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA M	R\$	14.647,93	R\$	-		R\$	-
19.2.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA N	R\$	26.487,85	R\$	-		R\$	-
19.2.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA O	R\$	11.335,98	R\$	-		R\$	-
19.2.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA P	R\$	17.339,06	R\$	-		R\$	-
19.2.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA Q	R\$	14.427,14	R\$	-		R\$	-
19.2.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA R	R\$	18.440,45	R\$	-		R\$	-
19.2.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA - JUNTA S	R\$	19.128,81	R\$	-		R\$	-
19.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA	R\$	120.465,60	R\$	-		R\$	-
19.3.1	JUNTA A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA A	R\$	4.726,23	R\$	-		R\$	-
19.3.2	JUNTA B	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA B	R\$	3.911,88	R\$	-		R\$	-
19.3.3	JUNTA C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA C	R\$	4.375,67	R\$	-		R\$	-
19.3.4	JUNTA D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA D	R\$	6.392,87	R\$	-		R\$	-
19.3.5	JUNTA E	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA E	R\$	5.727,18	R\$	-		R\$	-
19.3.6	JUNTA F	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA F	R\$	6.246,02	R\$	-		R\$	-
19.3.7	JUNTA G	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA G	R\$	6.079,66	R\$	-		R\$	-
19.3.8	JUNTA H	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA H	R\$	5.929,32	R\$	-		R\$	-
19.3.9	JUNTA I	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA I	R\$	6.298,42	R\$	-		R\$	-
19.3.10	JUNTA J	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA J	R\$	5.201,46	R\$	-		R\$	-

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catanduva

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prest. Municipal de Catão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	
19.3.11	JUNTA K	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA K	R\$	4.342,66
19.3.12	JUNTA L	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA L	R\$	4.745,86
19.3.13	JUNTA M	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA M	R\$	6.792,21
19.3.14	JUNTA N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA N	R\$	12.283,88
19.3.15	JUNTA O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA O	R\$	5.256,76
19.3.16	JUNTA P	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA P	R\$	8.043,61
19.3.17	JUNTA Q	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA Q	R\$	6.689,94
19.3.18	JUNTA R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA R	R\$	8.551,37
19.3.19	JUNTA S	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - JUNTA S	R\$	8.870,60
20	JUNTA	INSTALAÇÕES	R\$	25.370.064,70
20.1		DETECÇÃO E ALARME	R\$	815.990,89
20.1.1		DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA	R\$	506.361,07
20.1.1.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA A	R\$	19.869,61
20.1.1.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA B	R\$	16.446,61
20.1.1.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA C	R\$	18.396,10
20.1.1.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA D	R\$	26.872,58
20.1.1.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA E	R\$	24.052,15
20.1.1.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA F	R\$	26.254,82
20.1.1.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA G	R\$	25.556,04
20.1.1.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA H	R\$	24.923,09
20.1.1.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA I	R\$	26.477,62
20.1.1.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA J	R\$	21.864,67
20.1.1.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA K	R\$	18.254,32
20.1.1.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA L	R\$	19.950,63
20.1.1.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA M	R\$	28.553,70
20.1.1.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA N	R\$	51.633,64
20.1.1.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA O	R\$	22.097,60
20.1.1.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA P	R\$	33.799,60
20.1.1.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA Q	R\$	28.123,29
20.1.1.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA R	R\$	35.946,57
20.1.1.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - INFRA ESTRUTURA - JUNTA S	R\$	37.288,43
20.1.2		DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO	R\$	176.998,63
20.1.2.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA A	R\$	6.945,43
20.1.2.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA B	R\$	5.748,92
20.1.2.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA C	R\$	6.430,36
20.1.2.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA D	R\$	9.393,32
20.1.2.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA E	R\$	8.416,28
20.1.2.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA F	R\$	9.177,38
20.1.2.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA G	R\$	8.933,12
20.1.2.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA H	R\$	8.711,87
20.1.2.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA I	R\$	9.255,26
20.1.2.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA J	R\$	7.642,80
20.1.2.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	6.380,80
20.1.2.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	6.973,75
20.1.2.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	9.980,95
20.1.2.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	18.048,55

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					8a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICAÇÃO		REAJUSTE		
20.1.2.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$ 7.724,22		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.2.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$ 11.805,81		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.2.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$ 9.830,50		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.2.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$ 12.565,13		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.2.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$ 13.034,18		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.3		CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LACOS SUPERVISÃO	R\$ 29.076,92		R\$ -		R\$ -		
20.1.3.1	HRC	CENTRAL ALARME P/ ATÉ 18 LACOS SUPERVISÃO - HRC	R\$ 29.076,92		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4		DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS	R\$ 103.554,28		R\$ -		R\$ -		
20.1.4.1	JUNTA A	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$ 4.063,47		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.2	JUNTA B	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$ 3.363,44		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.3	JUNTA C	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$ 3.762,13		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.4	JUNTA D	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$ 5.493,63		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.5	JUNTA E	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$ 4.924,01		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.6	JUNTA F	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$ 5.369,29		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.7	JUNTA G	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$ 5.226,38		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.8	JUNTA H	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$ 5.096,94		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.9	JUNTA I	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$ 5.414,85		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.10	JUNTA J	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$ 4.421,47		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.11	JUNTA K	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$ 3.733,13		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.12	JUNTA L	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$ 4.089,04		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.13	JUNTA M	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$ 5.839,43		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.14	JUNTA N	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$ 10.559,43		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.15	JUNTA O	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$ 4.519,11		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.16	JUNTA P	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$ 6.997,07		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.17	JUNTA Q	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$ 5.751,40		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.18	JUNTA R	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$ 7.351,32		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.1.4.19	JUNTA S	DETECÇÃO E ALARME - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$ 7.625,74		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5336.272,49		R\$ 506.703,99		R\$ 48.451,04		
20.2.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS	R\$ 701.989,10		R\$ 259.019,24		R\$ 24.767,42		
20.2.1	JUNTA A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA A	R\$ 27.546,05		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.2	JUNTA B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA B	R\$ 22.800,61		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.3	JUNTA C	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA C	R\$ 25.503,26		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.4	JUNTA D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA D	R\$ 37.254,56		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.5	JUNTA E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA E	R\$ 33.379,58		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.6	JUNTA F	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA F	R\$ 36.398,13		R\$ 10.919,44	30,00%	R\$ 1.044,12	9,562%	
20.2.7	JUNTA G	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA G	R\$ 35.429,39		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.8	JUNTA H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA H	R\$ 34.551,90		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.9	JUNTA I	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA I	R\$ 36.707,01		R\$ 36.707,01	100,00%	R\$ 3.509,92	9,562%	
20.2.10	JUNTA J	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA J	R\$ 30.311,89		R\$ 21.218,32	70,00%	R\$ 2.028,90	9,562%	
20.2.11	JUNTA K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA K	R\$ 25.306,71		R\$ 17.714,69	70,00%	R\$ 1.693,88	9,562%	
20.2.12	JUNTA L	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA L	R\$ 27.658,37		R\$ 27.658,37	100,00%	R\$ 2.644,69	9,562%	
20.2.13	JUNTA M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA M	R\$ 39.585,17		R\$ 19.792,58	50,00%	R\$ 1.892,57	9,562%	
20.2.14	JUNTA N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA N	R\$ 71.581,83		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.15	JUNTA O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA O	R\$ 30.634,80		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.16	JUNTA P	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA P	R\$ 46.822,67		R\$ -		R\$ -	9,562%	
20.2.17	JUNTA Q	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA EST. - ELETROCALHAS - JUNTA Q	R\$ 38.988,47		R\$ 38.988,47	100,00%	R\$ 3.728,08	9,562%	

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

8a Medição

[illegible]

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					8a Medição				
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		MEDICÃO		REAJUSTE		
20.3.2.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA K	R\$	18.963,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA L	R\$	20.725,60	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA M	R\$	29.662,85	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA N	R\$	53.639,32	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA O	R\$	22.955,97	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA P	R\$	35.086,23	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA Q	R\$	29.215,73	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA R	R\$	37.342,90	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.2.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CABEAMENTO - JUNTA S	R\$	38.736,88	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS	R\$	592.257,07	R\$	-	R\$	-	
20.3.3.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	23.240,17	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	19.236,51	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	21.516,70	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	31.431,08	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	28.161,82	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	30.708,53	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	29.891,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	29.150,89	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	30.969,12	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	25.573,66	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	21.350,87	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	23.334,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	33.397,38	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	60.392,45	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	25.846,10	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	39.503,55	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.17	JUNTA Q	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA Q	R\$	32.893,96	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.18	JUNTA R	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA R	R\$	42.044,33	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.3.19	JUNTA S	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - EQUIPAMENTOS - JUNTA S	R\$	43.613,81	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4		REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS	R\$	511.907,51	R\$	-	R\$	-	
20.3.4.1	JUNTA A	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA A	R\$	20.087,25	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.2	JUNTA B	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA B	R\$	16.626,76	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.3	JUNTA C	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA C	R\$	18.597,60	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.4	JUNTA D	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA D	R\$	27.166,93	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.5	JUNTA E	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA E	R\$	24.341,20	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.6	JUNTA F	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA F	R\$	26.542,40	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.7	JUNTA G	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA G	R\$	25.835,97	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.8	JUNTA H	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA H	R\$	25.196,09	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.9	JUNTA I	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA I	R\$	26.767,64	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.10	JUNTA J	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA J	R\$	22.104,17	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.11	JUNTA K	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA K	R\$	18.454,27	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.12	JUNTA L	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA L	R\$	20.169,16	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.13	JUNTA M	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA M	R\$	28.866,46	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.14	JUNTA N	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA N	R\$	52.199,21	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.15	JUNTA O	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA O	R\$	22.339,64	R\$	-	R\$	-	9,562%
20.3.4.16	JUNTA P	REDE LÓGICA ESTRUTURADA - CFTV EQUIPAMENTOS - JUNTA P	R\$	34.144,23	R\$	-	R\$	-	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Curitiba

8a Medição

[illegible]

-	9,562%
-	9,562%
-	9,562%
-	9,562%
-	9,562%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				8a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.4.2.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA H	R\$ 7.247,11	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA I	R\$ 7.698,19	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA L	R\$ 5.800,63	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA M	R\$ 8.301,69	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA N	R\$ 15.013,90	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA O	R\$ 6.424,98	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA P	R\$ 9.827,58	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA Q	R\$ 8.176,79	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA S	R\$ 10.842,08	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.2.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA ENTERRADA - JUNTA T	R\$ 2.627,34	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3		SPDA - CORDOALHA COBERTURA	R\$ 68.979,52	R\$	-	R\$	-
20.4.3.1	JUNTA A	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA A	R\$ 3.465,98	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.2	JUNTA B	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA B	R\$ 2.868,74	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.3	JUNTA D	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA D	R\$ 4.688,20	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.4	JUNTA E	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA E	R\$ 4.199,97	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.5	JUNTA F	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA F	R\$ 4.580,47	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.6	JUNTA H	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA H	R\$ 4.348,26	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.7	JUNTA I	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA I	R\$ 4.618,91	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.8	JUNTA L	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA L	R\$ 3.480,38	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.9	JUNTA M	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA M	R\$ 4.981,01	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.10	JUNTA N	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA N	R\$ 9.008,34	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.11	JUNTA O	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA O	R\$ 3.854,99	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.12	JUNTA P	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA P	R\$ 5.896,55	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.13	JUNTA Q	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA Q	R\$ 4.906,07	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.14	JUNTA S	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA S	R\$ 6.505,25	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.4.3.15	JUNTA T	SPDA - CORDOALHA COBERTURA - JUNTA T	R\$ 1.576,40	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5		SUBESTAÇÃO/GRUPO GERADOR	R\$ 3.483.266,64	R\$	-	R\$	-
20.5.1		SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87	R\$	-	R\$	-
20.5.1.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO	R\$ 1.810,87	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5.2		SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R\$ 156.744,26	R\$	-	R\$	-
20.5.2.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES	R\$ 156.744,26	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5.3		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55	R\$	-	R\$	-
20.5.3.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - INFRA	R\$ 40.685,55	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5.4		SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$	-	R\$	-
20.5.4.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - QUADRO ELÉTRICO - ACESSÓRIOS	R\$ 389.878,53	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5.5		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$	-	R\$	-
20.5.5.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - INFRA	R\$ 25.513,53	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5.6		SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO	R\$ 1.044.458,66	R\$	-	R\$	-
20.5.6.1	SUBESTAÇÃO	SUBESTAÇÃO - LIGAÇÕES - BARRAMENTO BLINDADO E LIGAÇÕES	R\$ 1.044.458,66	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5.7		GRUPO GERADOR	R\$ 1.612.826,27	R\$	-	R\$	-
20.5.7.1	HRC	GRUPO GERADOR - HRC	R\$ 1.612.826,27	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.5.8		REDE ESTABILIZADA	R\$ 211.348,97	R\$	-	R\$	-
20.5.8.1	HRC	REDE ESTABILIZADA - HRC	R\$ 211.348,97	R\$	-	R\$	- 9,562%
20.6		HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.736.270,28	R\$	86.082,80	R\$	8.231,24
20.6.1		ESGOTO	R\$ 597.484,86	R\$	64.489,53	R\$	6.166,49
20.6.1.1		ESGOTO SANITÁRIO INTERNO	R\$ 512.106,19	R\$	64.489,53	R\$	6.166,49

EVENTROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Leonardo Martins	9,562%
Secretário de Obras	9,562%
Professora Municipal de Cálculo	9,562%
	9,562%
	9,562%
	9,562%

	8ª Medição
--	------------

-	9,562%
-	9,562%
-	9,562%
-	9,562%

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				8a Medição			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDICÃO		REAJUSTE	
20.6.2.4.4	JUNTA D	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA D	R\$ 3.455,26	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.5	JUNTA E	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA E	R\$ 3.095,43	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.6	JUNTA F	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA F	R\$ 3.375,86	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.7	JUNTA G	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA G	R\$ 3.285,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.8	JUNTA H	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA H	R\$ 3.204,72	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.9	JUNTA I	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA I	R\$ 3.404,20	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.10	JUNTA J	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA J	R\$ 2.811,28	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.11	JUNTA K	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA K	R\$ 2.347,16	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.12	JUNTA L	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA L	R\$ 2.565,08	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.13	JUNTA M	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA M	R\$ 3.621,07	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.14	JUNTA N	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA N	R\$ 6.639,26	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.15	JUNTA O	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA O	R\$ 2.841,17	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.16	JUNTA P	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA P	R\$ 4.345,83	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.17	JUNTA Q	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA Q	R\$ 3.615,84	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.18	JUNTA R	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA R	R\$ 4.621,92	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.19	JUNTA S	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA S	R\$ 4.794,45	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.4.20	JUNTA T	ÁGUA FRIA - REGISTROS, VÁVULAS - JUNTA T	R\$ 1.161,83	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.2.5		ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS	R\$ 1.918,34	R\$ -		R\$ -	
20.6.2.5.1	HRC	ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS/ESPECIAIS - HRC	R\$ 1.918,34	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3		ÁGUA QUENTE	R\$ 51.071,03	R\$ 2.136,40		R\$ 204,28	
20.6.3.1		ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 51.071,03	R\$ 2.136,40		R\$ 204,28	
20.6.3.1.1	JUNTA A	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 2.004,03	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.2	JUNTA B	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 1.658,79	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.3	JUNTA C	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 1.855,41	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.4	JUNTA D	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 2.710,34	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.5	JUNTA E	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA E	R\$ 2.428,43	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.6	JUNTA F	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA F	R\$ 2.648,03	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.7	JUNTA G	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA G	R\$ 2.577,55	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.8	JUNTA H	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA H	R\$ 2.513,72	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.9	JUNTA I	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA I	R\$ 2.670,50	R\$ 2.136,40	80,00%	R\$ 204,28	9,562%
20.6.3.1.10	JUNTA J	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA J	R\$ 2.205,25	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.11	JUNTA K	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA K	R\$ 1.841,11	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.12	JUNTA L	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA L	R\$ 2.012,20	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.13	JUNTA M	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA M	R\$ 2.879,90	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.14	JUNTA N	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA N	R\$ 5.207,71	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.15	JUNTA O	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA O	R\$ 2.228,74	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.16	JUNTA P	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA P	R\$ 3.406,44	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.17	JUNTA Q	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA Q	R\$ 2.836,48	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.18	JUNTA R	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA R	R\$ 3.625,53	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.3.1.19	JUNTA S	ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA S	R\$ 3.760,87	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.4		PLUVIAL	R\$ 661.449,74	R\$ 14.217,65		R\$ 1.359,49	
20.6.4.1		PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES	R\$ 84.658,32	R\$ 10.207,43		R\$ 976,00	
20.6.4.1.1	JUNTA A	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA A	R\$ 3.263,27	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.4.1.2	JUNTA B	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA B	R\$ 2.700,96	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.4.1.3	JUNTA C	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA C	R\$ 3.021,22	R\$ -		R\$ -	9,562%
20.6.4.1.4	JUNTA D	PLUVIAL COBERTURA - TUBULAÇÃO, CONEXÕES - JUNTA D	R\$ 4.414,01	R\$ -		R\$ -	9,562%

Leonardo Martins
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (RS)
20.7.5.17	JUNTA S	PAINEL ALARME - JUNTA S	RS 6.548,88
20.8		GÁS GLP	RS 24.166,98
20.8.1		GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA	RS 12.179,03
20.8.1.1	JUNTA E	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA E	RS 3.617,40
20.8.1.2	JUNTA H	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA H	RS 4.538,23
20.8.1.3	JUNTA O	GÁS GLP - TUBULAÇÃO DE GAS GLP INTERNA - JUNTA O	RS 4.023,41
20.8.2		GÁS GLP - CENTRAL GLP	RS 11.987,95
20.8.2.1	JUNTA H	GÁS GLP - CENTRAL GLP - JUNTA H	RS 11.987,95
20.9		CLIMATIZAÇÃO	RS 8.737.703,85
20.9.1		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA	RS 5.995.554,43
20.9.1.1	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA G	RS 1.063.905,85
20.9.1.2	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA I	RS 1.102.188,40
20.9.1.3	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA K	RS 759.948,17
20.9.1.4	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA N	RS 2.149.615,48
20.9.1.5	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAS UTIS, CENTRO CIRURGICO, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA - JUNTA O	RS 919.896,54
20.9.2		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA	RS 601.064,68
20.9.2.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA A	RS 23.582,27
20.9.2.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA B	RS 19.518,69
20.9.2.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA C	RS 21.833,12
20.9.2.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA D	RS 31.898,18
20.9.2.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA E	RS 28.576,33
20.9.2.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA F	RS 31.165,18
20.9.2.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA G	RS 30.335,23
20.9.2.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA H	RS 29.585,30
20.9.2.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA I	RS 31.426,78
20.9.2.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA J	RS 25.953,11
20.9.2.11	JUNTA K	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA K	RS 21.668,46
20.9.2.12	JUNTA L	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA L	RS 23.680,24
20.9.2.13	JUNTA M	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA M	RS 33.890,47
20.9.2.14	JUNTA N	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA N	RS 61.292,15
20.9.2.15	JUNTA O	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA O	RS 26.229,08
20.9.2.16	JUNTA P	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA P	RS 40.119,71
20.9.2.17	JUNTA Q	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA Q	RS 33.380,60
20.9.2.18	JUNTA R	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA R	RS 42.668,55
20.9.2.19	JUNTA S	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA FRIGORÍGENA - JUNTA S	RS 44.261,25
20.9.3		INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS	RS 400.709,78
20.9.3.1	JUNTA A	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA A	RS 15.721,51
20.9.3.2	JUNTA B	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA B	RS 13.012,46
20.9.3.3	JUNTA C	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS FRIGORÍGENA - JUNTA C	RS 14.555,41
20.9.3.4	JUNTA D	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA D	RS 21.265,45
20.9.3.5	JUNTA E	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA E	RS 19.050,89
20.9.3.6	JUNTA F	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA F	RS 20.776,78
20.9.3.7	JUNTA G	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA G	RS 20.223,48
20.9.3.8	JUNTA H	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA H	RS 19.723,53
20.9.3.9	JUNTA I	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA I	RS 20.951,19
20.9.3.10	JUNTA J	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / CASSETE - INFRA DUTOS - JUNTA J	RS 17.302,08

8a Medição				
MEDICAÇÃO		REAJUSTE		
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	
RS	-	RS	-	
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	
RS	-	RS	-	9,562%
RS	276.326,02	RS	26.422,29	
RS	-	RS	-	
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	178.978,35	RS	17.113,91	
RS	23.582,27	100,00%	RS 2.254,94	9,562%
RS	19.518,69	100,00%	RS 1.866,38	9,562%
RS	21.833,12	100,00%	RS 2.087,68	9,562%
RS	31.898,18	100,00%	RS 3.050,10	9,562%
RS	28.576,33	100,00%	RS 2.732,47	9,562%
RS	31.165,18	100,00%	RS 2.980,01	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	-	RS	-	9,562%
RS	9.428,03	30,00%	RS 901,51	9,562%
RS	12.976,56	50,00%	RS 1.240,82	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	97.347,67	RS	9.308,38	
RS	12.577,21	80,00%	RS 1.202,63	9,562%
RS	10.409,97	80,00%	RS 995,40	9,562%
RS	11.644,33	80,00%	RS 1.113,43	9,562%
RS	17.012,36	80,00%	RS 1.626,72	9,562%
RS	15.240,71	80,00%	RS 1.457,32	9,562%
RS	16.621,43	80,00%	RS 1.589,34	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	-		RS -	9,562%
RS	13.841,66	80,00%	RS 1.323,54	9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 70.577,72
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 11.762,95
23.3		EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	R\$ 4.154,22
23.2.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 923,16
23.2.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 2.769,48
23.2.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 461,58
23.4		APLICAÇÃO DE TEXTURA MURO EXTERNO	R\$ 40.525,77
23.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS - R. BELGICA	R\$ 9.005,73
23.4.2	RUA ITALIA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. ITALIA	R\$ 27.017,18
23.4.3	RUA HOLANDA	FECHAMENTO DE MURO COM CONCRETO ATÉ REBOCO - R. HOLANDA	R\$ 4.502,86
24	JUNTA	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 869.812,07
24.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 7.306,89
24.1.1	RUA BELGICA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA BELGICA	R\$ 1.554,66
24.1.2	RUA ITALIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA ITALIA	R\$ 4.663,97
24.1.3	RUA HOLANDA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - RUA HOLANDA	R\$ 777,33
24.1.4	AV LAMARTINE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO - AV LAMARTINE	R\$ 310,93
24.2		CONCRETO ARMADO	R\$ 532.057,19
24.2.1	RUA BELGICA	CONCRETO ARMADO - RUA BELGICA	R\$ 113.203,66
24.2.2	RUA ITALIA	CONCRETO ARMADO - RUA ITALIA	R\$ 339.610,97
24.2.3	RUA HOLANDA	CONCRETO ARMADO - RUA HOLANDA	R\$ 56.601,83
24.2.4	AV LAMARTINE	CONCRETO ARMADO - AV LAMARTINE	R\$ 22.640,73
24.3		PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 256.376,84
24.3.1	RUA BELGICA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA BELGICA	R\$ 54.548,26
24.3.2	RUA ITALIA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA ITALIA	R\$ 163.644,79
24.3.3	RUA HOLANDA	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - RUA HOLANDA	R\$ 27.274,13
24.3.4	AV LAMARTINE	PISO INTERTRAVADO - PASSEIO E ESTACIONAMENTO - AV LAMARTINE	R\$ 10.909,65
24.4		EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO)	R\$ 74.071,15
24.4.1	RUA BELGICA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA BELGICA	R\$ 15.759,82
24.4.2	RUA ITALIA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA ITALIA	R\$ 47.279,46
24.4.3	RUA HOLANDA	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - RUA HOLANDA	R\$ 7.879,91
24.4.4	AV LAMARTINE	EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIO) - AV LAMARTINE	R\$ 3.151,96
25	JUNTA	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 218.507,39
25.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 34.368,40
25.1.1	JUNTA A	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA A	R\$ 1.324,77
25.1.2	JUNTA B	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA B	R\$ 1.096,50
25.1.3	JUNTA C	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA C	R\$ 1.226,51
25.1.4	JUNTA D	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA D	R\$ 1.791,94
25.1.5	JUNTA E	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA E	R\$ 1.605,32
25.1.6	JUNTA F	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA F	R\$ 1.750,77
25.1.7	JUNTA G	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA G	R\$ 1.704,13
25.1.8	JUNTA H	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA H	R\$ 1.662,01
25.1.9	JUNTA I	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA I	R\$ 1.765,45
25.1.10	JUNTA J	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA J	R\$ 1.457,96
25.1.11	JUNTA K	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA K	R\$ 1.217,26
25.1.12	JUNTA L	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA L	R\$ 1.330,28
25.1.13	JUNTA M	LIMPEZA FINAL DA OBRA - JUNTA M	R\$ 1.903,86

8a Medição			
MEDICÃO		REAJUSTE	
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	JUNTA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
26	JUNTA	HELIPONTO	R\$ 307.770,32
26.1	HELIPONTO	COMPACTAÇÃO DE BASE/ PREPARAÇÃO RADIER	R\$ 77.859,93
26.2	HELIPONTO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	R\$ 6.411,98
26.3	HELIPONTO	CONCRETO ARMADO RADIER	R\$ 191.261,76
26.4	HELIPONTO	ACABAMENTO POLIDO PARA CONCRETO	R\$ 13.879,55
26.5	HELIPONTO	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	R\$ 17.007,05
26.6	HELIPONTO	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 1.350,05

8a Medição			
MEDIÇÃO		REAJUSTE	
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%
R\$	-	R\$	- 9,562%

TOTAL ITENS 03 E 04	R\$	5.113.234,33
SUBTOTAL GERAL DA OBRA, EXCETO ITEN 03 E 04	R\$	60.886.765,67
TOTAL GERAL	R\$	66.000.000,00
VALOR DO REAJUSTE ATÉ NOVEMBRO - 9,562%	R\$	5.705.984,53
TOTAL DO CONTRATO	R\$	71.705.984,52

(A): TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA, SERVIÇOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DA OBRA E CONSUMOS GERAIS (ITENS 03 E 04)	R\$	245.376,87
(B): TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS (EXCETO ITENS 03 E 04)	R\$	2.921.869,56
(C) = (A) + (B): VALORES MEDIDOS - NO PERÍODO	R\$	3.167.246,42

R\$	245.376,87
R\$	2.921.869,56
R\$	3.167.246,42

R\$	23.462,94
R\$	279.389,17
R\$	302.852,10

(C) = (A) + (B): VALOR TOTAL MEDICAÇÃO NO PERÍODO (+) REAJUSTE DO PERÍODO	R\$	3.470.098,52
---	-----	--------------

R\$	3.470.098,52
-----	--------------

Reajustes Med. 4; 5; 6 e 7

(D): VALOR TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE - ACUMULADOS	R\$	22.004.746,24
--	-----	---------------

R\$	22.004.746,24
-----	---------------

R\$	1.196.306,25
R\$	1.499.158,35


PERCENTUAL NO PERÍODO	4,80%
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	33,34%

4,80%
33,34%

Obs. Os valores atinentes aos itens 03 e 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CONSUMOS, serão mensurados de acordo com a proporção de avanço físico-financeiro dos serviços já executado para a obra do HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO. Em síntese, os valores serão mensurados proporcionalmente ao desembolso dos demais itens executados no respectivo mês, respeitando criteriosamente a proporcionalidade global.

Responsável pela elaboração do modelo de Eventograma:

Engenheiro Civil Ramão Baldochi




Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão