

01

- DEOF -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

ORGÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 TIPO	1.2 DOCUMENTO	Nº DOC (NF E OUTROS)		1.3 FONTE DE RECURSOS		1.4 FOLHA
	NOTAS DE PAGAMENTO	2275				11317
1.5 DATA DE EMISSÃO	1.6 DATA DO EMPENHO	1.7 Nº DO PROCESSO	1.8 Nº DA LIQUIDAÇÃO	1.9 DOTAÇÃO COMPACTADA	1.10 SALDO ANTERIOR	
05/09/2025	05/09/2025	2025032378	1	20251093	R\$ 250.954,49	
1.11 EXERC	1.12 ORGÃO	1.13 UNIDADE	1.14 FUNÇÃO	1.15 PROG.	1.16 SUBFUN	1.17 P / A
2025	01	3019	15	4290	451	5087
1.18 NAT. DESP/ SNAT						1.19 FONTE
449051.0						293726
OBRAS E INSTALACOES						1.20 VALOR
						R\$ 250.954,49
1.21 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.22 SALDO ATUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS						R\$ 0,00
1.23 PROJETO / ATIVIDADE						
15.451.4290-5087-RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO URBANO						

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 NOME	2.2 CPF / CNPJ
EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA	15.131.446/0001-22
2.3 ENDEREÇO	2.4 MUNICÍPIO
Nº2555	CATALAO
2.5 U.F.	
GO	
2.6 AGÊNCIA	2.7 BANCO
3953-0	748
2.8 CONTA	
94880-2	

3 - HISTÓRICO

3.1 ESPECIFICAÇÃO
NR. LICITAÇÃO: 006 NR. AUTORIZAÇÃO: 0
PG. 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRENCIA Nº 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

3.2 CERTIFICADO
A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).

3.3 DESCONTOS
61 ISSQN 10.038,18
80 IRPJ - RETENÇÃO 2.509,54
81 INSS RETENÇÃO-PJ 9.661,75
TOTAL RETENÇÕES: 22.209,47

4 - CONTÁBIL / FINANCEIRO

4.1 BANCO: CEF	4.4 NÚMERO:	4.5 DATA: 05/09/2025
4.2 CONTA: 0712318 VENDA TERRENO -		
4.3 PAGAMENTO: DEBITO		
4.6 VALOR DOS DESCONTOS		R\$ 22.209,47
4.7 VALOR LÍQUIDO		R\$ 228.745,02
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR
FORNECEDOR		
4.8 VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO		
***** (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) *****		

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2510 / 006 / 00071231-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CATALAO V T SHOPPING
CPF/CNPJ:	01.505.643/0001-50

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3953 / 00000094880-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.131.446/0001-22
Valor:	R\$ 228.745,02
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2025
Data / Hora da operação:	05/09/2025 15:39:37

Código da operação:	00101093
Chave de segurança:	N0PL3RZ97TUKHW4U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA	15.131.446/0001-22	748	3953-0	94880-2	
Endereço	Cidade		Telefone		
Nº2555	CATALAO				

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025032378	05/09/2025	05/09/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Nº Seq	Data	Processo	Licitação
2025	11317	5	05/09/2025	2025032378	
Nº Licitação		Fonte de Recursos			
006		293 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS			

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA: 20251093		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional		
Sub Elemento de Despesa	15.451.4290-5087-RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO URBANO		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES			
Vínculo	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
293726 - OBRA AVENIDA SEBASTIAO DE PADUA - ALIENACAO	250954,49	250.954,49	0,00
Crédito: Especial			

Valores

Valores					
Retenção 61 - ISSQN		Valor Retido	10.038,18		
Retenção 80 - IRPJ - RETENÇÃO		Valor Retido	2.509,54		
Retenção 81 - INSS RETENÇÃO-PJ		Valor Retido	9.661,75		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
250.954,49	250.954,49	250.954,49	22.209,47	228.745,02	0,00

Histórico

LIQUIDAÇÃO 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRENCIA Nº 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Documentos

Tipo Documento	Nº Documento	Nº Série	Data Emissão	Valor Documento	Valor Liquidação
Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal)	2275	U	04/09/2025	250.954,49	250.954,49

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) *****

4 - ASSINATURAS

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema.

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000024132



Nº da nota 2275
Série UNICA
Data emissão 04/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.131.446/0001-22 Inscrição municipal: 54006830
Nome/Razão: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA.
Endereço: Nº S/N - KM-245
Bairro: DISTRITO PIRES BELO
Município: CATALAO/GO CEP: 75.714-300 Telefone: (64)3411-7405

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.505.643/0001-50 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO.
Endereço: RUA NASSIN AGEL Nº 505
Bairro: CENTRO
Município: CATALAO / GO CEP: 75.701-050 Telefone: (64)3441-5000

Descrição dos serviços prestados

Serviço PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM VALOR TOTAL R\$ 250.954,49.
1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRÊNCIA Nº 006/2025 PROCESSO Nº 2025019963.
BASE DE CALCULO RETENÇÕES DO INSS (35%): R\$ 250.954,49 X 35% = R\$ 87.834,07 X 11% = R\$ 9.661,75.

Prefeitura Municipal de Catalão
Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal,
conforme legislação vigente.

Data: / /

Bruno Augusto Evangelista
Matrícula 108273 / CPF: 709.501.991-68
Secretário Municipal de Transportes

Secretaria Municipal de Obras
Atesto que os () materiais recebidos / (x) serviços prestados foram
recebidos em conformidade com o (x) Contrato / () Nota de Empenho,
conforme legislação vigente, na data de 04/09/25.

Leandro Damas de Oliveira
Matrícula 109130 - CPF: 030.463.041-10
Municipal de Catalão

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Costo retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO
Observação:

BC e Aliquota 250.954,49 x 4%
ISS a ser retido: 10.038,18
Data: 04/09/25
Auditoria Fiscal de Tributos

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 9.661,75	IR R\$ 2.509,54	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	250.954,49	Valor dos serviços	R\$	250.954,49
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	12.171,29	(=) Valor da nota	R\$	250.954,49
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	238.783,20	(=) Base de cálculo	R\$	250.954,49
Serviço prestado em GO - CATALAO		Serviço devido em GO - CATALAO		(x) Aliquota	% 4,00
				(=) Valor do imposto(ISS)	R\$ 10.038,18
Valor dos serviços 250.954,49		Desconto 0,00		Valor da nota 250.954,49	

Informações importantes:
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://catalao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validante/>

Prefeitura Municipal de Catalão
Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal,
conforme legislação vigente.

Data: 05/09/25

Jamil Torquato Pereira
Matrícula 108279 / CPF: 198.327.881-53
Secretário Municipal de Administração

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA	15.131.446/0001-22	748	3953-0	94880-2
Endereço	Telefone			
AV RAULINA FONSECA PASCHOAL, N°2555, 00000000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20251093	11317	82025	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/09/2025	0	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E	006	2025032378
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		254.554,99	250.954,49	3.600,50

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	293 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	
Classificação funcional	Crédito
15.451.4290-5087-RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	250.954,49

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO N° 171/2025, CONCORRENCIA N° 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
DUZENTOS E CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)*

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema



<http://www.catalao.go.gov.br>
protocolo@catalao.go.gov.br

ISABELLA.BORGES*



PROTOCOLO: 2025032378 **Autuaça** 03/09/2025 **Hora:** 14:42
Interessado: EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA
CPF / CNPJ: 15.131.446/0001-22 **Data**
N. **PROT.** -
Valor: R\$ -
Assunto: DEPARTAMENTO DE OBRAS
SubAssunto: MEDIÇÃO
Tópicos do
Comentário: 1º MEDIÇÃO - CONTRATO N°171/2025

Origem: PROTOCOLO

PROTOCOLO	2025032378	Autuaça	03/09/2025	Hora	14:42
Interessado:	EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA				
CPF / CNPJ:	15.131.446/0001-22	Fone:	(34)9922-6575		
Endereço:	BR 050 KM 245 LADO DIREITO		Bairro	ZONA RURAL	
N.	Data	PROT.	-		
Valor:	R\$ -				
Assunto:	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
SubAssunto:	MEDIÇÃO				
Tópicos do subassunto:					
Comentário:	1º MEDIÇÃO - CONTRATO N°171/2025				
Origem:	PROTOCOLO				



OFICIO / SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À

Prefeitura Municipal de Catalão – GO
Secretaria de Obras

Ref.: 1ª Medição – Contrato nº 171/2025

EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.446/0001-22, com sede na Avenida Raulina Fonseca Paschoal nº2555, sala 2 – Santa Helena II, na qualidade de contratada no âmbito do Contrato nº 171/2025, vem, por meio deste **OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO**, referente ao contrato nº 171/2025 nº Processo licitatório 2025019963, para conferência e aprovação da fiscalização.

O valor da Medição apresentada é de **R\$ 250.954,49**

Contrato Inicial: **R\$ 8.673.000,00**

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Catalão – GO, 03 de setembro de 2025.

EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ nº 15.131.446/0001-22
Rafael Costa Vioto
Eng. Civil



Avenida Raulina Fonseca Paschoal, 2555, Catalão – Goiás.
Telefone: 64 3442-5949



À

Prefeitura Municipal de Catalão – GO
Secretaria de Obras

Ref.: Entrega da 1ª Medição – Contrato nº 171/2025

Processo Técnico nº 2025019963

Trecho: Avenida Sebastião de Pádua e Sede da CMOC

EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.446/0001-22, com sede na Avenida Raulina Fonseca Paschoal nº2555, sala 2 – Santa Helena II, na qualidade de contratada no âmbito do Contrato nº 171/2025, vem, por meio deste, requerer formalmente a entrega da **1ª Medição** dos serviços executados no referido contrato, cujo objeto abrange a execução de obras no trecho da **Avenida Sebastião de Pádua até a sede da CMOC**, conforme previsto no escopo contratual.

Informamos que os serviços realizados até o momento encontram-se de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado e dentro dos padrões técnicos exigidos.

Sendo assim, solicitamos a análise e aprovação da 1ª Medição, para fins de liberação dos valores correspondentes, conforme previsto contratualmente.

Anexos:

- Boletim de Medição nº 01
- Relatório Fotográfico dos Serviços Executados
- ART
- Ensaios de Laboratório
- Diário de Obra
- Memoria de Calculo da medição
- Certidões Negativas Municipal, federal, Estadual, FGTS e INSS trabalhista
- Cópia do Contrato
- CNO

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Catalão – GO, 03 de setembro de 2025.

EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 15.131.446/0001-22

Rafael Costa Vioto

Eng. Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE TRANSPORTES



EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

AVENIDA: SEBASTIÃO DE PÁDUA	TRECHO: AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC	EMPRESA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
Nº DO CONTRATO: 171/2025	Nº PROCESSO/PROTOCOLO DE MEDIÇÃO:	Nº PROCESSO TÉCNICO: 2025019963

REFERÊNCIA: 1ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 23/07/2025 A 31/08/2025

DATA BASE (lo):

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/7/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2025

VALOR DA MEDIÇÃO PI: R\$250.954,49

VALOR PREVISTO DE REAJUSTE: R\$0,00

VALOR PREVISTO DE REEQUILÍBRIO: R\$0,00

VALOR PREVISTO DE REAJUSTE DO: R\$0,00

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$250.954,49

OBS:

DECLARO QUE ESTA MINUTA DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FOI ANALISADA E APROVADA E QUE OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXADOS SÃO VÁLIDOS E CONDIZEM COM A REALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM CAMPO.

LOCAL/DATA: CATALÃO 02/09/25

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Engº Fiscal

Rafael Costa Vioto
Engº Empresa Executora

Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

AVENIDA:

SEBASTIÃO DE

PÁDUA

MEDIÇÃO Nº:

1ª

MÊS:

ago-25

OBJETO: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

TRECHO:

AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

CONTRATO: 171/2025

PRAZO:

A

PERÍODO DA

MEDIÇÃO

23-jul-25

A

31-ago-25



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								REAJUSTE - ATUAL			QUANTIDADE ACUMULADA (%)
		UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADES				VALORES (R\$)				ÍNDICE			
						ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADA	SALDO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADA	SALDO	R (R\$)	P+R (R\$)		
100001	TERRAPLENAGEM																
40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	365,880	5,23	1.914,31	0,000	68,541	58,54	307,34	0,00	306,28	306,28	1.808,03	0,000	0,00	306,28	
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	365,880	2,67	977,24	0,000	68,541	58,54	307,34	0,00	156,35	156,35	820,89	0,000	0,00	156,35	
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	3.841,740	3,02	11.619,78	0,000	614,678	614,68	3.227,06	0,00	1.859,16	1.859,16	9.780,60	0,000	0,00	1.859,16	
40050	ESCAV. CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT. 1.001 A 1.200M)	m3	4.371,960	16,16	70.756,20	0,000	699,614	699,51	3.672,45	0,00	11.320,99	11.320,99	59.435,21	0,000	0,00	11.320,99	
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT. À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	38.604,660	2,95	113.939,03	0,000	6.176,746	6.176,75	32.427,91	0,00	18.230,24	18.230,24	95.706,79	0,000	0,00	18.230,24	
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	2.091,290	5,72	11.961,85	0,000	334,602	334,60	1.756,66	0,00	1.913,89	1.913,89	10.047,96	0,000	0,00	1.913,89	
100002	PAVIMENTAÇÃO																
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	10.720,190	0,57	6.144,94	0,000			10.720,19	0,00	0,00	0,00	6.144,94	0,000	0,00	0	
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZZAS	m2	10.720,190	0,43	4.576,02	0,000			10.720,19	0,00	0,00	0,00	4.576,02	0,000	0,00	0	
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZDA (CASCALHO)	m3	4.502,480	20,93	94.229,41	0,000			4.502,48	0,00	0,00	0,00	94.229,41	0,000	0,00	0	
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	54.577,000	2,94	160.414,68	0,000	8.732,320	8.732,32	45.844,68	0,00	25.666,34	25.666,34	134.748,34	0,000	0,00	25.666,34	
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZDA	m3	4.502,480	4,50	20.262,62	0,000			4.502,48	0,00	0,00	0,00	20.262,62	0,000	0,00	0	
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZDA (CASCALHO)	m3km	128.770,870	2,67	343.937,21	0,000			128.770,87	0,00	0,00	0,00	343.937,21	0,000	0,00	0	
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	63.635,020	1,29	82.265,83	0,000			63.635,02	0,00	0,00	0,00	82.265,83	0,000	0,00	0	
100512 EXUAFI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60% MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 15CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF. 98/2024	m3	7.504,130	134,05	1.005.900,36	0,000			7.504,13	0,00	0,00	0,00	1.005.900,36	0,000	0,00	0	
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	48.377,800	0,51	24.780,66	0,000			48.377,80	0,00	0,00	0,00	24.780,66	0,000	0,00	0	
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	48.377,800	0,43	20.650,55	0,000			48.377,80	0,00	0,00	0,00	20.650,55	0,000	0,00	0	
40510	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-OBUG - FAIXA B	m3	2.161,750	452,66	988.031,39	0,000			2.161,75	0,00	0,00	0,00	988.031,39	0,000	0,00	0	
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-OBUG - FAIXA C	m3	1.436,680	454,54	653.035,60	0,000			1.436,68	0,00	0,00	0,00	653.035,60	0,000	0,00	0	
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	km	277.895,420	0,85	237.244,88	0,000			277.895,42	0,00	0,00	0,00	237.244,88	0,000	0,00	0	
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	166.438,550	1,93	320.721,76	0,000			166.438,55	0,00	0,00	0,00	320.721,76	0,000	0,00	0	
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	53.694,350	1,29	69.414,77	0,000			53.694,35	0,00	0,00	0,00	69.414,77	0,000	0,00	0	
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	km	2.206,740	0,72	1.587,89	0,000			2.206,74	0,00	0,00	0,00	1.587,89	0,000	0,00	0	
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	km	21.927,890	1,45	31.824,18	0,000			21.927,89	0,00	0,00	0,00	31.824,18	0,000	0,00	0	
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	km	1.469,430	3,21	4.713,27	0,000			1.469,43	0,00	0,00	0,00	4.713,27	0,000	0,00	0	
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	km	174,130	2,28	397,13	0,000			174,13	0,00	0,00	0,00	397,13	0,000	0,00	0	
44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	m3km	7.441,560	3,49	25.956,56	0,000			7.441,56	0,00	0,00	0,00	25.956,56	0,000	0,00	0	
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	62,890	3.184,96	200.302,20	0,000			62,89	0,00	0,00	0,00	200.302,20	0,000	0,00	0	
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	24,190	3.839,96	92.868,62	0,000			24,19	0,00	0,00	0,00	92.868,62	0,000	0,00	0	
40525	FORNECIMENTO DE CAP.50/70	t	494,870	5.284,34	2.615.063,25	0,000			494,87	0,00	0,00	0,00	2.615.063,25	0,000	0,00	0	
44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESURA = 5cm (ACR6)	m2	4.817,500	32,72	157.637,60	0,000			4.817,50	0,00	0,00	0,00	157.637,60	0,000	0,00	0	
100004	DRENAGEM																
41281	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30	m	733,860	52,53	38.548,32	0,000			733,86	0,00	0,00	0,00	38.548,32	0,000	0,00	0	
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	m	1.712,230	59,53	101.926,78	0,000			1.712,23	0,00	0,00	0,00	101.926,78	0,000	0,00	0	
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - STC 60-20	m	930,600	62,03	57.724,05	0,000			930,60	0,00	0,00	0,00	57.724,05	0,000	0,00	0	
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	7.374,100	27,34	201.633,20	0,000			7.374,10	0,00	0,00	0,00	201.633,20	0,000	0,00	0	
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	237,530	20,95	4.976,90	0,000			237,53	0,00	0,00	0,00	4.976,90	0,000	0,00	0	
41345	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (ACR6)	un	3,000	1.841,84	5.525,52	0,000			3,00	0,00	0,00	0,00	5.525,52	0,000	0,00	0	
41346	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (ACR6)	un	3,000	2.261,13	6.783,36	0,000			3,00	0,00	0,00	0,00	6.783,36	0,000	0,00	0	
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (ACR6)	un	8,000	206,02	1.648,12	0,000			8,00	0,00	0,00	0,00	1.648,12	0,000	0,00	0	
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (ACR6)	un	3,000	373,08	1.119,23	0,000			3,00	0,00	0,00	0,00	1.119,23	0,000	0,00	0	

Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

41374	DISIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (ACBC)	un	3,000	1.981,56	5.944,67	0,000		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5.944,67	0,0000	0,00	0,00	0
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (ACBC)	un	5,000	59,07	295,33	0,000		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	295,33	0,0000	0,00	0,00	0
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (ACBC)	un	1,000	71,75	71,75	0,000		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,0000	0,00	0,00	0
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (ACBC)	m	19,000	103,20	1.960,85	0,000		0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	1.960,85	0,0000	0,00	0,00	0
100008 OBRAS DE ARTE CORRENTES																	
41806	CORPO DE BSTD D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	87,000	473,33	31.712,89	0,000		0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	31.712,89	0,0000	0,00	0,00	0
41811	CORPO DE BSTD D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	85,000	708,47	46.050,27	0,000	33,690	33,69	31,31	0,00	23.868,20	23.868,20	22.182,07	0,0000	0,00	23.868,20	51,83076923
41851	BOCA DE BSTD D=0,80M (ACBC)	un	1,000	964,13	964,13	0,000		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	964,13	0,0000	0,00	0,00	0
14 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM URBANA																	
45400	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	m3	50,870	85,95	4.380,63	0,000		0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	4.380,63	0,0000	0,00	0,00	0
45410	ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	337,680	12,88	4.348,97	0,000		0,00	337,68	0,00	0,00	0,00	4.348,97	0,0000	0,00	0,00	0
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	264,740	17,25	4.565,48	0,000		0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	4.565,48	0,0000	0,00	0,00	0
45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (ACBC)	un	15,000	1.650,64	24.759,65	0,000		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	24.759,65	0,0000	0,00	0,00	0
45605	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m3	154,680	10,73	1.662,25	0,000		0,00	154,68	0,00	0,00	0,00	1.662,25	0,0000	0,00	0,00	0
SINALIZAÇÃO																	
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	6.204,000	32,73	203.062,13	0,000		0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00	203.062,13	0,0000	0,00	0,00	0
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL Q/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	9,080	426,06	3.868,58	0,000		0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	3.868,58	0,0000	0,00	0,00	0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	4,000	84.600,52	338.402,07	0,000	0,115	0,12	3,88	0,00	9.779,81	9.745,97	328.656,10	0,0000	0,00	9.779,81	2,88
CANTEIRO DE OBRA																	
42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,000	107.831,43	107.831,43	0,000	1,900	1,00	0,00	0,00	107.831,43	107.831,43	0,00	0,0000	0,00	107.831,43	100
100007 MOBILIZAÇÃO																	
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000	100.043,61	100.043,61	0,000	0,500	0,50	0,50	0,00	50.021,80	50.021,80	50.021,81	0,0000	0,00	50.021,80	50
TOTAIS			PREVISTO R\$:			8.673.000,00	REALIZADO R\$			0,00	250.954,48	250.920,65	8.422.079,35		0,00	250.954,48	2,89


 Bruno Augusto Evangelista
 Secretário Municipal de Transporte
 e Infraestrutura
 Engenheiro Civil

Leandro Damas de Oliveira
 Assessor Especial de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretário de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicação: Para obras que a Instalação do Canteiro é paga 100% na primeira medição e a Mobilização/Desmobilização é paga 50% na primeira e 50% na última medição (Conforme orientação do gestor).

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO	
Valor do Contrato (A)	R\$ 8.673.000,00
Valor Total da Manutenção do Equilíbrio (B)	
Valor do Contrato s/ Equilíbrio (C) = A - B	R\$ 8.673.000,00
Custo Contratado da Administração Local (D)	R\$ 338.402,07
Custo do contrato s/ Equilíbrio e Administração (E) = C - D	R\$ 8.334.597,93
Custo Executado Total (F)	R\$ 0,00
Custo Executado da Manutenção do Equilíbrio (G)	R\$ 0,00
Custo Executado da Administração Local (H)	R\$ 0,00
Valor da medição ATUAL s/ Equilíbrio e Administração (I)	R\$ 240.331,61
Valor acumulado da medição ATUAL s/ Equilíbrio e Administração (J)	R\$ 241.174,68
Avanço Financeiro da Obra (K) = J / E	2,89%
Valor Acumulado de Administração (L) = K * D	R\$ 9.779,81
Valor Atual de Administração (M) = L - H	R\$ 9.779,81

CÁLCULO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO	
Valor do Equilíbrio (B)	R\$ 0,00
Avanço Financeiro da Obra (K)	2,89%
Valor Acumulado do Equilíbrio (N) = K * B	R\$ 0,00
Valor Atual do Equilíbrio (O) = N - G	R\$ 0,00


Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil


Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Código: **GS**

Serviço: **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura (m)	Extensão (m)	Área (m²)
			Estaca Inicial			Estaca Final					
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)			
1	30/08/25	E/D	90	+		135	+	9,6	9,6	909,617	8.732,323
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-
				+			+			0	-

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Medidas Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

8.732,323

0,000

8.732,323


Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Código:
Serviço: **BSTC 0,80**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	CORPO					SAÍDA				Comprimento Total (m)	
			Estaca Inicial		Estaca Final		Extensão (m)	Tipo	Estaca		Comprimento (m)		Tipo
			(Int.)	+ (Fr.)	(Int.)	+ (Fr.)			(Int.)	+ (Fr.)			
1	22/08/2025	E/D	89	+ 0,47	89	+ 0,47	0,00	BSTC=0,80	89	+ 0,47	16,96	BSTC=0,80	16,96
			102	+ 4,98	102	+ 4,98	0,00	BSTC=0,80	102	+ 4,98	16,73	BSTC=0,80	16,73
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00
				+		+	0,00			+			0,00

Total Acumulado - Executado:
Total Medido-Medidas Anteriores:
Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)
Número da medição atual ((X+1)ª MED)

33,69
0,00
33,69

RESUMO-ITENS MEDIDOS

GSxx DRENAGEM		Unidades	Quantidades
Código	Serviços		
41811	CORPO DE BSTC D = 0,80M	m	33,69


Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes
e Infraestrutura
Engenheiro Civil


Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Código: **GS**
Serviço: **Carga de Entulhos**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO			Largura	Espessura	Área			
			Estaca Inicial		Estaca Final						
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)	(m)	(m)	(m²)
1	19/08/25	D	90	+		91	+	9,3	2	0,15	58,54
				+			+				0
				+			+				0
				+			+				0

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Medidas Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

58,540

0,000

58,540

Código: **GS**
Serviço: **Escav., carga e transporte de mat. de Xª categoria-até Y m**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura	Espessura	Volume
			Estaca Inicial			Estaca Final					
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)	(m)	(m)	(m³)
1	30/07/25	D/E	90	+		108	+	4,4	9,6	0,2	699,6
				+			+				0
				+			+				0
				+			+				0

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Medidas Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

699,600

0,000

699,600

Código: **GS**
Serviço: **Compactação a 95% do Proctor Normal**
Código: **GS**
Serviço: **Compactação a 100% do Proctor Normal**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO			Largura (m)	Espessura (m)	Volume 95% (m³)	Volume 100% (m³)	
			Estaca Inicial		Estaca Final					
			(Int.)	+	(Fr.)					(Int.)
1	30/07/25	E/D	90	+		108	+		334,6	
				+			+			
				+			+			
				+			+			

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Medidas Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

0,000

0,000

0,000

334,600

0,000

0,000

334,600

Obs: Realizar a glosa na Compactação a 100% do Proctor Normal correspondente a última camada de 0,20 m. Essa será medida e paga no serviço de Regularização e Compactação do Subleito, conforme normas GOINFRA MED-TER 001/2019 e GOINFRA MED-PAV 001/2019.

Código: **GS**
Serviço: **Escarificação de Pavimento Asfáltico**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO				Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)
			Estaca Inicial		Estaca Final				
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)			

Brano Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

1	19/08/25	D	90	+		91	+	9,3	2	0,15	58,541
				+			+				
				+			+				
				+			+				

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Meições Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

58,541

0,000

58,541

Código: GS

Serviço: Transporte de Pavimento Removido

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura (m)	Espessura (m)	DMT (m)	Volume (m**km)
			Estaca Inicial			Estaca Final						
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)				
1	19/08/25	D	90	+		91	+	9,3	2	0,15	10,5	614,68
				+			+					
				+			+					
				+			+					

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Meições Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

614,680

0,000

614,680

Código: GS

Serviço: Transporte de Material de 1ª Cat

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura (m)	Espessura (m)	DMT (m)	Volume (m³*km)
			Estaca Inicial			Estaca Final						
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)				
1	20/08/25	E/D	90	+		110	+	0	9,6	0,2	18,46	6176,75
				+			+					
				+			+					
				+			+					

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Meições Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

6176,750

0,000

6176,750

Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250258816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA

RNP: 2603574884

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Registro: 5060734597/D-SP

Empresa contratada: **EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA - Registro CREA-GO: 21262**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catalão**

CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

Rua Nassim Agel, Nº 505

CEP: 75700-050

Quadra: 00000 Lote: 000

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Catalão-PE

E-Mail:

Fone: (64)75706435

Contrato: 171/2025

Celebrado em: 21/07/2025

Valor Obra/Serviço R\$: 8.673.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Presidente Médici, Nº 0001

Bairro: Loteamento Santa Cruz CEP: 75706-435

Quadra: 000 Lote: 000

Complemento:

Cidade: Catalão-GO

Data de Início: 21/07/2025

Previsão término: 21/07/2025

Coordenadas Geográficas: -18.1705929,-47.9291674

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **Prefeitura Municipal de Catalão**

CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

E-Mail:

Fone: (64) 75706435

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA

4.371,96

METROS CUBICOS

EXECUCAO MEIO-FIOS

19,00

METROS

EXECUCAO SARJETAS

7.611,63

METROS

EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.642,83

METROS

EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL

48.377,80

METROS QUADRADOS

6.204,00

METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local _____ Data _____

RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA - CPF: 213.032.358-89

Prefeitura Municipal de Catalão - CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART:
271,47

Registrada em
02/09/2025

Valor Pago
R\$ 271,47

Nosso Numero
28320690125252036

Situação
Registrada/OK

Não possui
Livro de Ordem

Não Possui
CAT/CAO

RICARDO
ALEXANDRE
BERNINI
BACHIEGA:2130323
5889

Assinado de forma
digital por RICARDO
ALEXANDRE BERNINI
BACHIEGA:21303235889
Dados: 2025.09.03
13:15:53 -03'00'

RASCUNHO DA ART Nº 1020250261508

Cadastrada. Aguardando Pagamento

LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA - Engenheiro Civil,

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - Registro CREA-GO: 170P**

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO		CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50
Rua Nassin Agel, Nº 505		CEP: 75701-050
Quadra: - Lote: -	Complemento:	Bairro: Setor Central
E-Mail:		Cidade: Catalão-GO
Contrato: 171/2025	Celebrado em: 21/07/2025	Fone: (64)3441-5000
		Valor Obra/Serviço R\$: 8.673.000,00
Ação institucional: Órgão Público		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua Rod. Mun. Sebastião de Pádua, Nº s/n		Bairro: Lot. Santa Cruz	CEP: 75706-435
Quadra: 0 Lote: 0	Complemento: Estrada Vicinal	Cidade: Catalão-GO	
Data de Início: 23/07/2025	Previsão término: 10/11/2025	Coordenadas Geográficas: -18.168006575,-47.921698388	
Finalidade: Infra-estrutura			
Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO		CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50	
E-Mail:		Fone: (64) 3441-5000	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

FISCALIZACAO	Quantidade	Unidade
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA	5,0516	QUILOMETROS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se à fiscalização do Contrato nº 171/2025, Concorrência nº 006/2025, referente à contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00cm (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes de Catalão.

Dados do arrendatário:
Proprietário: ; Matrícula(s): ; Safra: ; Cultura: ; Car: ;

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO

OBRA:	EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		
MEDIÇÃO Nº:	1		
MÊS DA MEDIÇÃO:	JUL	ANO:	2025
EMPRESA EXECUTORA:	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		
PROCESSO LICITATÓRIO	2025019963		
CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº:	171/2025		

--



Empresa Global
de Projetos

DENSIDADE "IN SITU" GRAU DE COMPACTAÇÃO DNER 092/94

DATA			30/08		09/09		
CAMADA			Sub/base		Sub/base		
FURO		Nº	1		1		
PROFUNDIDADE CM		-	15cm		15cm		
TIPO MATERIAL		-	CASC/AREN		CASC/AREN		
POSIÇÃO			EIXO		B.D		
FRASCO COM AREIA	KM	-	96/97		95		
	ANTES	A	7340		6705		
	DEPOIS	B	3624		2843		
	DIFERENÇA	A-B	3846		3862		
NUMERO FUNIL		Nº	1		1		
PESO DA AREIA NO FUNIL		C	926		926		
PESO DA AREIA NO FURO		A-B-C=P	2920		2939		
DENSIDADE DA AREIA		d	1342		1342		
VOLUME DO FURO		V=P/d	2128		2142		
PESO DO SOLO ÚMIDO		KG	3062		4846		
PESO DA BANDEIJA		KG	490		490		
PESO DO MATERIAL		KG= (E)	4572		4356		
DENSIDADE DO SOLO UMIDO (F) = E/V			2148		2033		
DENSIDADE DO SOLO SECO (G) = F/(1+100)			1935		1865		
ENSAIO LABORAT ORIO	DENS.MAX. (H)		1965		1965		
	UMIDADE ÓTIMA h%		13%		15%		
GRAU DE COMPACTAÇÃO = G/H*100			98%		95%		

UMIDADE DE CAMPO

PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	199		149		
PESO DO SOLO SECO (g)	179		136		
UMIDADE (I)	11%		9%		

Observações :

EMPRESA EGP / LABORATORIO BLIM TOPOGRAFIA

TRECHO:

SUB - TRECHO

ESTACA 92 a 105

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL:

HORA INICIO

HORA TERMINIO

SOLO RECICLADO

OBRA :

CMOC

OPERADOR :

ASSINATURA DO LABORATORISTA



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC PERÍODO: 23/07/2025 A 31/07/2025 MEDIÇÃO: 1

CONTRATO DE EXECUÇÃO:	171/2025	CONTRATADA:	EGP - EMPRESA GLOBAL DE P	ORDEM DE SERVIÇO:	23/07/2025
PROCESSO LICITATÓRIO:	2025019963	D. BASE PROPOSTA:		ASS. CONTRATO:	21/07/2025
PRAZO DE VIGÊNCIA	21/07/2026				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	10/11/2025				

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO : Rafael Costa Vioto

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA
E A SEDE DA CMOC

MAPA DE CHUVA

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS		1	2	3	4	5	6
MANHÃ							
TARDE							
NOITE							

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	7	8	9	10	11	12	13
MANHÃ							
TARDE							
NOITE							

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	14	15	16	17	18	19	20
MANHÃ							
TARDE							
NOITE							

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	21	22	23	24	25	26	27
MANHÃ			B	B	B		
TARDE			B	B	B		
NOITE			B	B	B		

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	28	29	30	31			
MANHÃ	B	B	B	B			
TARDE	B	B	B	B			
NOITE	B	B	B	B			

	LEGENDA	TOTAL	% MÊS
B	BOM	21	100,00%
C	CHUVA	0	0,00%
I	IMPRATICÁVEL	0	0,00%

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 23

DATA: 23/07/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMO

DIA DA SEMANA: Quinta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 2

RESTANTE (VIGÊNCIA): 363

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 0

RESTANTE (EXECUÇÃO): 110

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Assinatura da Ordem de Serviço

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Oliveira

Assessor de Engenharia

Prefeitura de Catalão

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 24

DATA: 24/07/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 3

RESTANTE (VIGÊNCIA): 362

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 1

RESTANTE (EXECUÇÃO): 109

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Análise de projetos

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
												x		x

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Coras
FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 25

DATA: 25/07/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sábado

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 4

RESTANTE (VIGÊNCIA): 361

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/; DECORRIDO: 2

RESTANTE (EXECUÇÃO): 108

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA: ☐ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 26

DATA: 26/07/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Domingo

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 5

RESTANTE (VIGÊNCIA): 360

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25 DECORRIDO: 3

RESTANTE (EXECUÇÃO): 107

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damasceno
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Transportes



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 27

DATA: 27/07/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 6

RESTANTE (VIGÊNCIA): 359

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25

DECORRIDO: 4

RESTANTE (EXECUÇÃO): 106

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Mobilização da Equipe de topografia para verificação dos RN implantados

Informamos que não foram encontrados mais os pontos de RN, implantados na época de Projeto

Mobilização de Equipamentos

Coleta de Amostras de solo existente para análise em laboratório

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
												x		x

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Caramuru
FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

N.º 1

FL.: 28

DATA: 28/07/25

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 7

REstante (VIGÊNCIA): 358

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25

DECORRIDO: 5

REstante (EXECUÇÃO): 105

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Levantamento Topográfico ao longo do trecho para verificação das cotas do terreno natural

Coleta de Amostras de solo existente para análise em laboratório

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
												x		x

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Damasceno de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
FISCAL DA EXECUÇÃO
Suelma de Sousa



DIÁRIO DE OBRAS

N.º 1

FL.: 29

DATA: 29/07/25

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quarta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 8

REstante (VIGÊNCIA): 357

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/26

DECORRIDO: 6

REstante (EXECUÇÃO): 104

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação ao levantamento Topográfico ao longo do trecho para verificação das cotas do terreno natural

Envio das amostras dos materiais coletados para laboratório de Solos

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

5. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
												x		x

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

N.º 1
FL.: 30

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DATA: 30/07/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFALTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PADUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quinta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 9

RESTANTE (VIGÊNCIA): 356

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2025

DECORRIDO: 7

RESTANTE (EXECUÇÃO): 103

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação ao levantamento Topográfico ao longo do trecho para verificação das cotas do terreno natural

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	OBUIQ FAIXA B	OBUIQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
												x		

Leandro Dantas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
FISCAL DE OBRAS



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 31

DATA: 31/07/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 10

RESTANTE (VIGÊNCIA): 355

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/; DECORRIDO: 8

RESTANTE (EXECUÇÃO): 102

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação ao levantamento Topográfico ao longo do trecho para verificação das cotas do terreno natural

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
												x		

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Fiscal da Execução
Secretaria de Obras



Secretaria Municipal de Transportes

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		
MEDICÃO Nº:	1		
MÊS DA MEDICÃO:	JUL	ANO:	2025
EMPRESA EXECUTORA:	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		
PROCESSO LICITATÓRIO	2025019963		
CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº:	171/2025		

INSTRUÇÕES:

CAPA: Preencher os dados da obra nas células em verde.

DIA: Há uma aba específica para cada dia do mês. Preencher diariamente. Caso não tenha tido atividade no dia deixe em branco.

FOTO: Inserir ou substituir as fotos nos campos indicados. Todas as fotos devem conter as coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

TIPO DE SERVIÇO: Indicar o grupo de serviço que se refere o serviço registrado.

LONGITUDE E LATITUDE: Usar coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

LEGENDA: Breve descrição do serviço registrado.

NOME DO ARQUIVO: Todas as imagens devem ser renomeadas, enumeradas e zipadas para ser anexadas no processo.

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 23-JUL-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 24-JUL-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1

INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	
INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	
INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	
INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	
INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	
INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 25-JUL-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 26-JUL-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 27-JUL-2025

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1



Legenda:	Mobilização de Equipamentos
Tipo de serviço:	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	Mobilização de Equipamentos
Tipo de serviço:	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	




Legenda:	Mobilização de Equipamentos
Tipo de serviço:	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	Coleta de Amostra do Solo
Tipo de serviço:	SERVIÇOS DIVERSOS
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	Coleta de Amostra do Solo
Tipo de serviço:	SERVIÇOS DIVERSOS
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 28-JUL-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1




Legenda:	Coleta de Amostras de Solo
Tipo de serviço:	SERVIÇOS DIVERSOS
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	Coleta de Amostras de Solos
Tipo de serviço:	SERVIÇOS DIVERSOS
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 29-JUL-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 30-JUL-2025


CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025


NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1


 INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	

 INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	

 INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	

 INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	

 INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	

 INSIRA A FOTO AQUI	Legenda:	
	Tipo de serviço:	
	Latitude:	
	Longitude:	
	Nome do arquivo:	

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 31-JUL-2025

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 MEDIÇÃO: 1

CONTRATO DE EXECUÇÃO:	171/2025	CONTRATADA:	EGP - EMPRESA GLOBAL DE P	ORDEM DE SERVIÇO:	23/07/2025
PROCESSO LICITATÓRIO:	2025019963	D. BASE PROPOSTA:		ASS. CONTRATO:	21/07/2025
PRAZO DE VIGÊNCIA	21/07/2026				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	10/11/2025				

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO : Rafael Costa Vioto



OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA
E A SEDE DA CMOC

MAPA DE CHUVA

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS						1	2
MANHÃ							
TARDE							
NOITE							

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	3	4	5	6	7	8	9
MANHÃ	B	B	B	B	B		
TARDE	B	B	B	B	B		
NOITE	B	B	B	B	B		

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	10	11	12	13	14	15	16
MANHÃ	B	B	B	B	B		
TARDE	B	B	B	B	B		
NOITE	B	B	B	B	B		

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	17	18	19	20	21	22	23
MANHÃ	B	B	B	B	B		
TARDE	B	B	B	B	B		
NOITE	B	B	B	B	B		

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	24	25	26	27	28	29	30
MANHÃ	B	B	B	B	C		
TARDE	B	B	B	B	B		
NOITE	B	B	B	B	B		

	LEGENDA	TOTAL	% MÊS
B	BOM	59	98,33%
C	CHUVA	1	1,67%
I	IMPRATICÁVEL	0	0,00%

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 3

DATA: 03/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$

PRazo DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 13

RESTANTE (VIGÊNCIA): 352

PRazo DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 11

RESTANTE (EXECUÇÃO): 99

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Início a Limpeza lateral para abertura de plataforma

Adequação das cotas levantadas com as cotas de projeto

Coleta de amostra de Cascalho da jazida da CMOC para estudos de laboratório

Instalação da Placa da Obra

CLIMA:

☒ X



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
												x		x

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Fiscal da Execução de Catalão
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 4

DATA: 04/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 14

RESTANTE (VIGÊNCIA): 351

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: 12

RESTANTE (EXECUÇÃO): 98

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Coleta de material britado (Pedreira de Pires Belo), para estudo de traços e porcentagem para o Solo Brita

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRAFICOS	ESTUDOS GEOTECNICOS	ESTUDOS TECNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 5

DATA: 05/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quarta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 15

RESTANTE (VIGÊNCIA): 350

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: 13

RESTANTE (EXECUÇÃO): 97

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

Estudos de materiais em laboratório de Solos

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Ramos de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Fiscal da Execução
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 6

DATA: 06/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quinta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 16

RESTANTE (VIGÊNCIA): 349

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25

DECORRIDO: 14

RESTANTE (EXECUÇÃO): 96

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

Estudos de materiais em laboratório de Solos

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Dantas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Fiscal da Execução
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Nº 1

FL: 7

DATA: 07/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 17

RESTANTE (VIGÊNCIA): 348

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25

DECORRIDO: 15

RESTANTE (EXECUÇÃO): 95

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Dantas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 8

DATA: 08/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sábado

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 18

RESTANTE (VIGÊNCIA): 347

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2025

DECORRIDO: 16

RESTANTE (EXECUÇÃO): 94

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damasceno de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Fiscal da Execução
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 9

DATA: 09/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Domingo

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 19

RESTANTE (VIGÊNCIA): 346

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: 17

RESTANTE (EXECUÇÃO): 93

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Pré-Municipal de Catalão

Fiscal da Execução

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 10

DATA: 10/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 20

RESTANTE (VIGÊNCIA): 345

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 18

RESTANTE (EXECUÇÃO): 92

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 11

DATA: 11/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 21

RESTANTE (VIGÊNCIA): 344

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/; DECORRIDO: 19

RESTANTE (EXECUÇÃO): 91

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Santos de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Secretaria Municipal de Catalão

Fiscal da Execução

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 12

DATA: 12/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quarta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 22

RESTANTE (VIGÊNCIA): 343

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2025

DECORRIDO: 20

RESTANTE (EXECUÇÃO): 90

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Gomes de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Secretaria Municipal de Obras

Secretaria de Obras





DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 14

DATA: 14/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 24

RESTANTE (VIGÊNCIA): 341

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/26

DECORRIDO: 22

RESTANTE (EXECUÇÃO): 88

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

5. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Figueira de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Piscina de Execução de Catalão

Secretaria de Obras

 POTÊNCIA NO CORAÇÃO DO BRASIL	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 1
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						FL.: 15
	OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC						DATA: 15/08/25
DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA						DIA DA SEMANA: Sábado	
PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963						CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025	ASS. CONTRATO: 21/07/2025
O. SERV.: 23/07/2025						PRazo DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 23	
VALOR PROPOSTA: R\$ -						PRazo DE VIGÊNCIA: 21/07/2026	DECORRIDO: 25
RESTANTE (VIGÊNCIA): 340						RESTANTE (EXECUÇÃO): 87	

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA: ☐ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRAFICOS	ESTUDOS GEOTECNICOS	ESTUDOS TECNICOS

rito

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro P. de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 16

DATA: 16/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Domingo

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 26

RESTANTE (VIGÊNCIA): 339

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 24

RESTANTE (EXECUÇÃO): 86

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Leandro Dantas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 17

DATA: 17/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 27

RESTANTE (VIGÊNCIA): 338

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25

DECORRIDO: 25

RESTANTE (EXECUÇÃO): 85

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Pré-Captação de OBRAS

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 18

DATA: 18/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 28

RESTANTE (VIGÊNCIA): 337

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 26

RESTANTE (EXECUÇÃO): 84

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

FISCAL DA EXECUÇÃO

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 19

DATA: 19/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quarta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 29

RESTANTE (VIGÊNCIA): 336

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: 27

RESTANTE (EXECUÇÃO): 83

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira
Assessor de Engenharia

FISCAL DE EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 20

DATA: 20/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quinta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 30

RESTANTE (VIGÊNCIA): 335

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2025

DECORRIDO: 28

RESTANTE (EXECUÇÃO): 82

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Ass. de Engenharia

FISCAL DE EXECUÇÃO

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Nº 1

FL.: 21

DATA: 21/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 31

RESTANTE (VIGÊNCIA): 334

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25 DECORRIDO: 29

RESTANTE (EXECUÇÃO): 81

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Continuação do carregamento e transporte de material de limpeza para Bota Fora

Espalhamento de material em Bota Fora

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Pamas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

FISCAL DA EXECUÇÃO

Secretaria de Obras

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 1
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		FL.: 22
			DATA: 22/08/25
OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		DIA DA SEMANA: Sábado	
DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA			
PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963		CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025	
VALOR PROPOSTA: R\$ -		PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026	
DECORRIDO: 32		RESTANTE (VIGÊNCIA): 333	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/		DECORRIDO: 30	
RESTANTE (EXECUÇÃO): 80			

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA: ☐ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leonardo Damas de Oliveira
 Assessor Especial de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretaria de Obras

FISCAL DA EXECUÇÃO



DATA: 23/08/25

DIA DA SEMANA: Domingo

RESTANTE (EXECUÇÃO): 79

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

Sem Atividades

☐

SOL

☐

NUBLADO

11

CHUVA

	FRESAGEM
	RECICLAGEM DE BASE
	IMPRIMAÇÃO
	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA
	PINTURA DE LIGAÇÃO
	CBUQ FAIXA B
	CBUQ FAIXA C
	DEMOLIÇÃO
	DRENAGEM SUPERFICIAL
	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
	SINALIZAÇÃO
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
	ESTUDOS GEOTÉCNICOS
	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
FISCAL DA EXECUÇÃO



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Nº 1

FL.: 24

DATA: 24/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 34

RESTANTE (VIGÊNCIA): 331

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/25

DECORRIDO: 32

RESTANTE (EXECUÇÃO): 78

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Espalhamento Material em Bota Fora

Marcação Topográfica das cotas de Pavimento estaca 90 a estaca 112

Regularização da plataforma

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia

FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 25

DATA: 25/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 35

RESTANTE (VIGÊNCIA): 330

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 33

RESTANTE (EXECUÇÃO): 77

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Liberação da jazida de cascalho area da CMOC para carregamento e transporte até bora espera da obra

Regularização de Plataforma estaca 90 a estaca 115

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia

FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 26

DATA: 26/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quarta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 36

RESTANTE (VIGÊNCIA): 329

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 34

RESTANTE (EXECUÇÃO): 76

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Transporte de Cascalho da Jazida para Bota Espera da Obra

Regularização da plataforma

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro P. Sales de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prof.ª Municipal de Catalão

FISCAL DA EXECUÇÃO

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 27

DATA: 27/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Quinta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 37

RESTANTE (VIGÊNCIA): 328

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 35

RESTANTE (EXECUÇÃO): 75

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Transporte de Cascalho da Jazida para Bota Espera da Obra

Início a reciclagem da Sub Base iniciando na estaca 90 até estaca 112

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL. O	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
	x													

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

FISCAL DA EXECUÇÃO

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 28

DATA: 28/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PADUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 38

RESTANTE (VIGÊNCIA): 327

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: 36

RESTANTE (EXECUÇÃO): 74

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Transporte de Cascalho da Jazida para Bota Espera da Obra

Continuação a reciclagem da Sub Base iniciando na estaca 90 até estaca 112

Marcação Topografica estaca 112 a estaca 120

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
	x											x		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia

FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 29

DATA: 29/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sábado

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 39

RESTANTE (VIGÊNCIA): 326

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: 37

RESTANTE (EXECUÇÃO): 73

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Transporte de Cascalho da Jazida para Bota Espera da Obra

Continuação a reciclagem da Sub Base iniciando na estaca 90 até estaca 112

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

5. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
	x													

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

FISCAL DA EXECUÇÃO

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 30

DATA: 30/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Domingo

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO: 21/07/2025

O. SERV.: 23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 40

RESTANTE (VIGÊNCIA): 325

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 38

RESTANTE (EXECUÇÃO): 72

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Prefeitura Municipal de Catalão

FISCAL DA EXECUÇÃO

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 1

FL.: 31

DATA: 31/08/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PADUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Segunda Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 41

RESTANTE (VIGÊNCIA): 324

PRAZO DE EXECUÇÃO:

10/11/ DECORRIDO: 39

RESTANTE (EXECUÇÃO): 71

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Transporte de Cascalho da Jazida para Bota Espera da Obra

Continuação a reciclagem da Sub Base iniciando na estaca 90 até estaca 112

CLIMA:

☒ x



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRAFICOS	ESTUDOS GEOTECNICOS	ESTUDOS TECNICOS
	x													

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

FISCAL DA EXECUÇÃO



Secretaria Municipal de Transportes

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		
MEDICÃO Nº:	1		
MÊS DA MEDICÃO:	AGO	ANO:	2025
EMPRESA EXECUTORA:	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		
PROCESSO LICITATÓRIO	2025019963		
CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº:	171/2025		

INSTRUÇÕES:

CAPA: Preencher os dados da obra nas células em verde.

DIA: Há uma aba específica para cada dia do mês. Preencher diariamente. Caso não tenha tido atividade no dia deixe em branco.

FOTO: Inserir ou substituir as fotos nos campos indicados. Todas as fotos devem conter as coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

TIPO DE SERVIÇO: Indicar o grupo de serviço que se refere o serviço registrado.

LONGITUDE E LATITUDE: Usar coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

LEGENDA: Breve descrição do serviço registrado.

NOME DO ARQUIVO: Todas as imagens devem ser renomeadas, enumeradas e zipadas para ser anexadas no processo.

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 1-AGO-2025

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 2-AGO-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

INSIRA A FOTO AQUI

Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 3-AGO-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1



Legenda:	Instalação da Placa da Obra
Tipo de serviço:	CANTEIRO DE OBRA
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	




Legenda:	Limpeza de Plataforma
Tipo de serviço:	TERRAPLENAGEM
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	




Legenda:	Coleta de Material da Jazida
Tipo de serviço:	TERRAPLENAGEM
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	




Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 4-AGO-2025

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1




Legenda:	Limpeza de Plataforma
Tipo de serviço:	TERRAPLENAGEM
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	




Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	




Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA


DATA: 5-AGO-2025

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1




Legenda:	Limpeza de Plataforma
Tipo de serviço:	TERRAPLENAGEM
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 6-AGO-2025

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025


NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1



Legenda:	Limpeza de Plataforma
Tipo de serviço:	TERRAPLENAGEM
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 7-AGO-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1



Legenda:	Limpeza de Plataforma
Tipo de serviço:	TERRAPLENAGEM
Latitude:	-18,1483
Longitude:	-47,9111
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras