

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO **CONTRATO 051/2024**

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IPANEMA (PRAÇA MANOEL ARCANJO).

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS, BAIRRO IPANEMA.

CONTRATADA: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da Praça do Ipanema (Praça Manoel Arcanjo), localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 4º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 1,24% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados proporcionalmente os consumos de água, energia e locação de container. Desta forma, o total acumulado chega a 79,17%.
- **Transporte:** Nesta referida medição, foram constatados 14,50% de serviços executados, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária. Desta forma, o total acumulado chega a 56,50%.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 42,52% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange ao uso de argila para

aterro para regularização do terreno, além o apiloamento no locais dos passeios. Desta forma, o total acumulado chega a 98,64%.

- Fundações e sondagem: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrame, utilização de concreto, aço e formas.
- Estrutura: No período referente a esta medição, foram executados 5,00% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange ao uso de aço, forma e concreto para execução dos bancos e mureta da quadra. Diante disso, o total acumulado chega a 100,00%.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram identificados 34,52% dos serviços relacionados a este grupo, destacando a presença na obra dos postes e luminárias para iluminação publica, desta forma, o total acumulado chega a 46,24%.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 90,08%.
- Alvenarias e divisórias: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 80,00%.
- Impermeabilização: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Estruturas metálicas: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, sendo evidenciado o pergolado devidamente instalado no local.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, não foram constatados serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 15,02% do total previsto para o grupo.
- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total do grupo é de 14,50% chegando a uma acumulado de 56,50%.
- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, foram executados 14,00% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a execução de chapisco e reboco nas paredes da quadra de areia e bancos. Diante do exposto, o total acumulado chega a 50,00% dos serviços previstos.
- Pintura: No período referente a esta medição, foram executados 4,10% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a pintura da estrutura metálica e cobertura da quadra, desta forma, o total acumulado chega a 14,34%.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram executados 28,62% dos serviços relacionados a este grupo, incluindo o plantio de grama, execução dos bancos em alvenaria, completa aquisição de todos os equipamentos da academia ao ar livre, playground e mobiliário urbano, chegando assim, a um total acumulado de 46,42%

Diante do exposto, encontra-se uma evolução no período de 6,77% da obra e acumulado de 49,15%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Catalão, 09 de agosto de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil