

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico


2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no segundo Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** Nesta fase da construção, foi concluída a realização de 0,74% dos serviços planejados relacionados à instalação da tela plástica laranja para isolar a obra. Como resultado, o acumulado total atingiu 98,27%.
- **Demolições:** Nesta fase da obra, foram realizados 14,70% dos serviços planejados, que envolvem as demolições de piso, meio-fio, e o transporte de entulho. Como resultado, o acumulado total atingiu 65,92% do total previsto.
- **Calçadas externas:** Nesta fase da obra, foram realizados 10,45% dos serviços planejados, que envolvem as reaterro com apiloamento, argila para aterro, lastro de concreto, demolição de alvenaria e execução de muro de proteção.
- **Calçadas internas:** Sem evolução.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

- **Área de basquete:** Sem evolução.
- **Quadra poliesportiva:** Sem evolução.
- **Quadras de areia:** Não foram identificados serviços neste período de medição, desta forma, permanecete o acumulado executado de 11,44% dos serviços previstos.
- **Área de Contemplação:** Foi concluído 1,90% dos serviços deste grupo, tendo sido constatado argila para aterro.
- **Pista de skate:** Sem evolução.
- **Área de academia ao ar livre:** Sem evolução.
- **Pet place:** Sem evolução.
- **Playground:** Sem evolução.
- **Mobiliário urbano:** Sem evolução.
- **Ára de contemplação (borda):** Foram realizados 3,14% dos serviços planejados, abrangendo a locação de obra, o reaterro com apiloamento e o uso de argila para aterro. Dessa forma, o total executado alcançou 5,00%.
- **Paisagismo:** Sem evolução.
- **Borda de Contenção da Represa:** Não foram identificados serviços neste período de medição, desta forma, permanecete o acumulado executado de 4,22% dos serviços previstos.
- **Iluminação:** Sem evolução.
- **Administração:** Durante o período desta medição, foi registrado o pagamento da administração correspondente aos serviços executados, totalizando 7,03%. Assim, o acumulado total até o momento é de 11,23%.



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

- **Diversos:** Sem evolução.

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.

Catalão, 26 de dezembro 2023.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão