

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 051/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IPANEMA (PRAÇA MANOEL ARCANJO).

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS, BAIRRO IPANEMA.

CONTRATADA: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da Praça do Ipanema (Praça Manoel Arcanjo), localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 6º (sexto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 6º boletim de medição analisado:

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, foram executados 1,58% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados proporcionalmente os consumos de água, energia, locação de container e de praça, quadra, implantação. Desta forma, o total acumulado chega a 81,48%.
- Transporte: Nesta referida medição, foram constatados 13,00% de serviços executados, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária. Desta forma, o total acumulado chega a 75,50%.
- Serviços em terra: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos,

podendo ser destacados o espalhamento e apiloamento mecânico, a escavação manual de valas e argila ou barro para aterro/reaterro.

- Fundações e sondagem: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrames, utilização de concreto, aço e formas.
- Estrutura: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado o uso de aço, formas, bem como, o preparo e lançamento de concreto.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram identificados 22,03% dos serviços relacionados a este grupo, destacando à execução dos cabos, haste revestida em cobre, padrão trifásico, relé fotoelétrico, luminárias, caixas de passagem e de inspeção e postes simples cônicos, desta forma, o total acumulado chega a 68,30%.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 90,08%.
- Alvenarias e divisórias: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados a execução de alvenaria de tijolo furado e de cortina canaleta de concreto.
- Impermeabilização: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacada a impermeabilização-jardineira.
- Estruturas metálicas: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, sendo evidenciado o pergolado devidamente instalado no local.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, foram iniciados e concluídos os serviços de instalação de portas de abrir em chapa metálica.

- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram constatados 8,85% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando a execução de ladrilho, diante disso, o total acumulado chega a 40,61% do total previsto para o grupo.
- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total medido é de 13,00% chegando a uma acumulado de 75,50%.
- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, foram constatados 50,00% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando a execução de chapisco e reboco, diante disso, o total acumulado chega a 100,00% do total previsto para o grupo.
- Pintura: No período referente a esta medição, foram constatados 3,23% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando a pintura látex, fundo anticorrosivo e pintura esmalte, diante disso, o total acumulado chega a 17,57% do total previsto para o grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram executados 26,67% dos serviços relacionados a este grupo, evidenciando o conjunto para voleibol, traves para futsal, tabela de basquete, mobiliário infantil, academia ao ar livre, lixeiras, guarda corpo, pavimento em concreto e pet place, chegando assim, a um total acumulado de 75,73%

Diante do exposto, encontra-se uma evolução no período de 6,00% da obra e acumulado de 68,41%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6




Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Catalão, 19 de setembro de 2024.


Leonardo Martins
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil