



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ARCANJO (PRAÇA DO IPANEMA)
PROCESSO 2024004204
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS
TABELAS TABELA GOINFRA - TABELA T226 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/10/2023
 TABELA SINAPI - PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024
DATA 31 DE JANEIRO DE 2024

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO					
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 136.085,25	38,70%	15,30%	13,80%	17,80%	14,40%
		R\$ 169.739,14	R\$ 65.689,05	R\$ 25.970,09	R\$ 23.424,00	R\$ 30.213,57	R\$ 24.442,44
2	TRANSPORTES	R\$ 11.977,42	22,00%	17,90%	18,50%	21,30%	20,30%
		R\$ 14.939,43	R\$ 3.286,68	R\$ 2.674,16	R\$ 2.763,80	R\$ 3.182,10	R\$ 3.032,70
3	SERVICO EM TERRA	R\$ 27.567,40	62,00%	25,00%	13,00%		
		R\$ 34.384,82	R\$ 21.318,59	R\$ 8.596,20	R\$ 4.470,03	R\$ -	R\$ -
4	FUNDACOES E SONDAgens	R\$ 1.458,44		12,00%	75,00%	13,00%	
		R\$ 1.819,12	R\$ -	R\$ 218,29	R\$ 1.364,34	R\$ 236,49	R\$ -
5	ESTRUTURA	R\$ 24.352,59			50,00%	45,00%	5,00%
		R\$ 30.374,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.187,50	R\$ 13.668,75	R\$ 1.518,75
6	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 151.185,77		13,00%	24,00%	32,00%	31,00%
		R\$ 188.574,01	R\$ -	R\$ 24.514,62	R\$ 45.257,76	R\$ 60.343,68	R\$ 58.457,94
7	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA	R\$ 4.105,57		5,00%	82,00%	13,00%	
		R\$ 5.120,87	R\$ -	R\$ 256,04	R\$ 4.199,12	R\$ 665,71	R\$ -
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 7.167,88	5,00%	35,00%	55,00%	5,00%	
		R\$ 8.940,50	R\$ 447,03	R\$ 3.129,18	R\$ 4.917,28	R\$ 447,03	R\$ -
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.253,27			100,00%		
		R\$ 12.788,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.788,90	R\$ -	R\$ -
10	ESTRUTURAS METALICAS	R\$ 101.410,58		10,00%	80,00%	10,00%	
		R\$ 126.489,42	R\$ -	R\$ 12.648,94	R\$ 101.191,53	R\$ 12.648,94	R\$ -
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 554,58					100,00%
		R\$ 691,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 691,73
12	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 266.448,21		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
		R\$ 332.340,85	R\$ -	R\$ 66.468,17	R\$ 132.936,34	R\$ 99.702,25	R\$ 33.234,08
13	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 54.323,41	21,00%	19,00%	21,00%	19,00%	20,00%
		R\$ 67.757,59	R\$ 14.229,09	R\$ 12.873,94	R\$ 14.229,09	R\$ 12.873,94	R\$ 13.551,52
14	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 4.542,42		51,00%	49,00%		
		R\$ 5.665,76	R\$ -	R\$ 2.889,54	R\$ 2.776,22	R\$ -	R\$ -
15	PINTURA	R\$ 54.560,31			5,00%	40,00%	55,00%
		R\$ 68.053,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.402,65	R\$ 27.221,23	R\$ 37.429,19
16	DIVERSOS	R\$ 306.604,06			20,00%	20,00%	60,00%
		R\$ 382.319,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.463,96	R\$ 76.463,96	R\$ 229.391,89

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL	7,24%	11,05%	30,72%	23,29%	27,71%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	7,24%	18,29%	49,01%	72,29%	100,00%
VALOR MENSAL	R\$ 104.970,43	R\$ 160.239,17	R\$ 445.372,51	R\$ 337.667,65	R\$ 401.750,24
VALOR ACUMULADO	R\$ 104.970,43	R\$ 265.209,60	R\$ 710.582,11	R\$ 1.048.249,76	R\$ 1.450.000,00

 MILENA MOREIRA NAVES SILVA DE LUCENA
 COLISEU CONSTRUTORA