

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 051/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IPANEMA (PRAÇA MANOEL ARCANJO).

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS, BAIRRO IPANEMA.

CONTRATADA: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da Praça do Ipanema (Praça Manoel Arcanjo), localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 1º (primeiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 1º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 71,68% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a demolição, limpeza e preparo do terreno, início da instalação do tapume fixo de proteção, locação da praça, instalação da placa de obra e proporcionalmente os consumos de água, energia e locação de container.
- **Transporte:** Nesta referida medição, foram constatados 17,50% de serviços executados, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária.

- Serviços em terra: No período referente a esta medição, foram executados 27,04% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a espalhamento mecânico e uso de argila para aterro para uniformização do terreno.
- Fundações e sondagem: No período referente a esta medição, foram executados 1,62% dos serviços relacionados a este grupo, no que se refere a escavação manual de valas.
- Estrutura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Instalações especiais: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Alvenarias e divisórias: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Impermeabilização: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Estruturas metálicas: No período referente a esta medição, foram iniciados os serviços relacionados a este grupo, referente a execução do pergolado metálico, chegando a um total de 48,03%, abrangendo tão somente ao início dos serviços pertinentes para execução, com o contrato apresentado.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram iniciados serviços relacionados a este grupo, no que tange ao ladrilho hidráulico para detalha nas calçadas e deck, representando 15,02% do total previsto para o grupo.

- Ferragens: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total do grupo é de 4%.
- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Diversos: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 17,66% da obra.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Figura 5




Figura 6



Figura 7



Figura 8




Figura 9



Figura 10



Catalão, 29 de maio de 2024.


LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil