

## LAUDO DE MEDAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 051/2024

**PROCESSO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IPANEMA (PRAÇA MANOEL ARCANJO).

**ENDEREÇO:** RUA ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA, ESQUINA COM AS RUAS JOÃO BATISTA ARRUDA E DIVANO ELIAS , BAIRRO IPANEMA.

**CONTRATADA:** COLISEU CONSTRUTORA EIRELI

### 1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da Praça do Ipanema (Praça Manoel Arcanjo), localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

### 2. Laudo técnico

#### 2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 2º boletim de medição analisado:

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, foram executados 5,02% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a instalação do tapume fixo de proteção e proporcionalmente os consumos de água, energia e locação de container. Desta forma, o total acumulado chega a 76,70%.
- Transporte: Nesta referida medição, foram constatados 10,00% de serviços executados, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária. Desta forma, o total acumulado chega a 27,50%.
- Serviços em terra: No período referente a esta medição, foram executados 16,32% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange ao uso de argila para

aterro para uniformização do terreno. Desta forma, o total acumulado chega a 43,36%.

- Fundações e sondagem: No período referente a esta medição, não foram constatados execução de serviços para o grupo em pareço, desta forma, o total acumulado permanece em 1,62%.
- Estrutura: No período referente a esta medição, foram executados 50,00% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange ao uso de aço, forma e concreto para execução dos bancos e mureta da quadra.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 11,72% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a instalação dos eletrodutos e instalação da caixa de passagem.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram executados 90,08% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a instalação da rede hidráulica, incluindo uso de tubos, joelhos, curvas e cavalete para hidrômetro.
- Alvenarias e divisórias: No período referente a esta medição, foram executados 80,00% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a execução das muretas de proteção da quadra e cortina de canaleta para os bancos.
- Impermeabilização: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Estruturas metálicas: No período referente a esta medição, não foram constatados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, o percentual acumulado de 48,03% referente a execução do pergolado metálico.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, não foram constatados serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 15,02% do total previsto para o grupo.

- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total do grupo é de 10,00% chegando a uma acumulado de 27,50%.
- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, foram executados 36,00% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a execução de chapisco e reboco nas paredes da quadra de areia.
- Pintura: No período referente a esta medição, foram executados 10,24% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange ao início da execução da pintura da estrutura da quadra.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram iniciados os serviços relacionados a este grupo, incluindo o plantio de grama, aquisição do pavimento em concregrama e execução dos bancos em alvenaria, totalizando um acumulado de 17,80%

Diante do exposto, encontra-se uma evolução no período de 10,24% da obra e acumulado de 27,91%.

### 3. Relatório Fotográfico

Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4




Figura 5



Figura 6



Figura 7




Figura 8



Figura 9



Figura 10




Figura 11



Catalão, 08 de julho de 2024.



Leonardo Martins  
Secretário Municipal de Obras  
Prefeitura Municipal de Catalão

**LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA**  
Secretário Municipal de Obras  
Engenheiro Civil