

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 060/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 009/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR

ENDEREÇO: RUA ISRAEL DE ALMEIDA, S/N, QUADRA ÚNICA INSTITUCIONAL (AO LADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA), SETOR SANTA RITA, CATALÃO-GO.

CONTRATADA: TL ENGENHARIA E PROJETO EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da Lavanderia Hospitalar, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 1º (primeiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 1º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** Durante o período de medição em questão, foi constatada a execução de 85,52% dos serviços pertencentes a este grupo. As atividades realizadas incluem a instalação da placa de obra, a limpeza mecânica do terreno, a locação da obra, o fechamento com tapume, as ligações provisórias de água e energia, juntamente com os respectivos consumos proporcionais, e, por fim, a locação de container.

OBS.: Destaca-se a substituição do tapume em chapa compensada de 6mm para o tapume com telha metálica. Salienta-se que a substituição ocorreu por total interesse da CONTRATADA, não sendo uma solicitação da equipe de fiscalização, não sendo passível de posterior aditivo. Por atender ao objetivo proposto e não causar prejuízo ao erário a equipe de FISCALIZAÇÃO apenas registra a substituição.

- **Transporte:** No período referente a esta medição, verificou-se a execução de 52,33% dos serviços programados, os quais compreendem o transporte de entulho

gerado pela limpeza do terreno, realizado tanto por caminhão quanto por caçamba estacionária.

- **Serviços em terra:** Durante o período de medição em questão, foi concluída a totalidade (100,00%) dos serviços programados, que incluem o apiloamento e o aterro interno da edificação, realizados com transporte em carrinho de mão.
- **Fundações e Sondagem:** No período de medição em questão, todos os serviços programados foram concluídos, incluindo a perfuração das estacas, concretagem, armação e concretagem das vigas baldrames, reaterro de valas e utilização de formas de madeira. Dessa forma, 100,00% dos serviços previstos para as fundações foram finalizados.
- **Estrutura:** No período correspondente a esta medição, foram integralmente executados os serviços relacionados à construção de vergas e contravergas, bem como à armação, concretagem de pilares, vigas e lajes. Dessa forma, 100% dos serviços foram concluídos.
- **Instalações elétricas:** Durante o período de referência desta medição, foram realizados 5,78% dos serviços associados a este conjunto, os quais incluíram a instalação de um padrão trifásico de 7 metros e a montagem da caixa para o medidor da concessionária.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Alvenaria e divisórias:** Durante o período de abrangência da medição, foi constatado a execução de 77,56% dos serviços previstos, ao que se refere a execução de alvenaria.
- **Impermeabilização:** Durante o período de avaliação da medição, foi verificada a execução de 67,47% dos serviços programados para a impermeabilização das vigas baldrames e rebaixo de banheiro.
- **Estrutura de madeira:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Coberturas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.

- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Vidros:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de parede:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 40,59% dos serviços associados a este conjunto, abrangendo o início da aplicação do chapisco e reboco.
- **Forros:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 7,87% dos serviços relacionados para este grupo, no que tange a aplicação de lastro de brita.
- **Ferragens:** No período referente a esta medição, foram executados serviços todos relacionados a este grupo, referente a aquisição de cadeado.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 40,00% de serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 32,52% dos serviços previstos para este grupo, podendo ser constatado o início do muro em alvenaria no local.

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 36,60% da obra.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7




Figura 8



Figura 9



Figura 10




Figura 11



Catalão, 22 de maio de 2024.


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil