

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 076/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 008/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR

ENDEREÇO: AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI.

CONTRATADA: ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR, localizada no Bairro Evelina Nour no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 3º (terceiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 3º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 11,74% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a consumo de água e energia elétrica, locação da praça e locação de container, chegando assim o grupo em um total de 83,21%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram executados 7,15% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 94,62% já executado.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 94,29%.

- Fundações e sondagens: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 85,78%.
- Estrutura: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrame, utilização de concreto, aço e formas.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 80,52% dos serviços relacionados a este grupo, referente às instalações de haste de cobre, relé foto elétrico, postes, luminárias, suportes para luminárias e braços pra iluminação pública, chegando o grupo em um total de 86,03% já executado.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram executados 14,97% dos serviços relacionados a este grupo, referente à irrigação automatizada chegando o grupo em um total de 70,06% já executado.
- Alvenarias e divisórias: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.
- Impermeabilização: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a impermeabilização de vigas baldrame.
- Estrutura de madeira: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram executados 40,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao piso de concreto desempenado, chegando o grupo em um total de 92,68% já executado.
- Administração: Foi realizado o equivalente a 20,00% dos serviços, tendo sido constatados pagamentos relacionados a engenheiro, mestre de obra, topógrafo e vigia de obras, chegando o grupo em um total de 55,00% já executado.

- Revestimento de parede: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados o chapisco comum e reboco.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram realizados 8,52% dos serviços relacionados a este grupo, referente aos bancos, chegando o grupo em um total de 9,94% dos serviços já executados.
- Paisagismo: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

3. Relatório Fotográfico



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6

Catalão, 09 de outubro de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil