

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	%	DIAS					
		VALOR TOTAL DO ÍTEM	30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 29.423,51	R\$ 29.423,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	CANTEIRO DE OBRAS	0,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 254.033,58	R\$ 254.033,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SERVIÇOS EM TERRA	9,41%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 2.821.874,15	R\$ 705.468,54	R\$ 1.410.937,07	R\$ 705.468,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	CONSTRUÇÃO BASE ENTRADA DE ENERGIA	0,18%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 53.958,44	R\$ 26.979,22	R\$ 26.979,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	IMPLANTAÇÃO DAS USINAS	85,50%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 25.650.007,51	R\$ -	R\$ 5.130.001,50	R\$ 5.130.001,50	R\$ 5.130.001,50	R\$ 5.130.001,50	R\$ 5.130.001,50
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,33%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		R\$ 871.622,40	R\$ 145.270,40	R\$ 145.270,40	R\$ 145.270,40	R\$ 145.270,40	R\$ 145.270,40	R\$ 145.270,40
7	CERCA EM ALAMBRADO	1,06%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 319.080,43	R\$ -	R\$ 79.770,11	R\$ 159.540,21	R\$ 79.770,11	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>3,87%</b>	<b>22,64%</b>	<b>20,47%</b>	<b>17,85%</b>	<b>17,58%</b>	<b>17,58%</b>
<b>ACOMULADO</b>		<b>R\$ 30.000.000,01</b>	<b>R\$ 1.161.175,25</b>	<b>R\$ 6.792.958,30</b>	<b>R\$ 6.140.280,65</b>	<b>R\$ 5.355.042,01</b>	<b>R\$ 5.275.271,90</b>	<b>R\$ 5.275.271,90</b>
		<b>-</b>	<b>R\$ 1.161.175,25</b>	<b>R\$ 7.954.133,55</b>	<b>R\$ 14.094.414,20</b>	<b>R\$ 19.449.456,21</b>	<b>R\$ 24.724.728,11</b>	<b>R\$ 30.000.000,01</b>

Catalão, 04 de julho de 2022.

**DENSOL ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ nº 21.121.739/0001-21.  
(original assinado)

*Página | 1/1*

**DENSOL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.121.739/0001-21**  
**Rua Venceslau Brás Qd. 04 Lt.16, nº525**  
**Vila Anchieta, CEP: 74320-385, Goiânia-GO**  
**Tel.: (62) 3223-0979 e-mail: contato@densol.com.br**