

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PRAZO EXECUÇÃO: 6 MESES

| ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR | % DO SERVIÇO |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35,00% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 35,00% | R\$ 214.771,54 | 1,26% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO | 7,99% | 7,84% | 21,86% | 21,86% | 23,81% | 16,64% | R\$ 543.638,51 | 3,18% |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | R\$ 6.234.105,58 | 36,46% |
| 4 | DRENAGEM | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | R\$ 177.330,40 | 1,04% |
| 5 | INSUMOS | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | R\$ 2.900.061,66 | 16,96% |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | R\$ 6.379.731,28 | 37,32% |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | 50,00% | 50,00% | R\$ 646.568,96 | 3,78% |
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO | | R\$1.365.409,51 | R\$1.341.038,44 | R\$3.737.181,09 | R\$3.737.181,09 | R\$4.071.083,24 | R\$2.844.314,56 | R\$ 17.096.207,92 | 100,00% |
| AVANÇO FINANCEIRO | | 7,99% | 15,83% | 37,69% | 59,55% | 83,36% | 100,0000% | | |

Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes