



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CONQUISTA
PROCESSO 2022009671
ENDEREÇO ÁREA DE USO PÚBLICO APM-06, RUA C-17, ESQ. C/ RUA C-19 E RUA C-10, RESIDENCIAL CONQUISTA
TABELAS TABELA GOINFRA T161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - DESONERADA - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SINAPI PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - FEVEREIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 14/03/2022
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T163 - JAN/22 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SIUB - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/07/2021
DATA 28 DE MARÇO DE 2022

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.855,00	75,00%	15,00%	10,00%
		R\$ 13.447,17	R\$ 10.085,38	R\$ 2.017,08	R\$ 1.344,72
2	TRANSPORTES	R\$ 5.092,62	75,00%	15,00%	10,00%
		R\$ 6.308,74	R\$ 4.731,55	R\$ 946,31	R\$ 630,87
3	SERVICIO EM TERRA	R\$ 12.687,44	77,00%	23,00%	
		R\$ 15.717,20	R\$ 12.102,24	R\$ 3.614,96	R\$ -
4	FUNDACOES E SONDAGENS	R\$ 1.427,10	80,00%	20,0%	
		R\$ 1.767,89	R\$ 1.414,31	R\$ 353,58	R\$ -
5	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 30.882,52		30%	70%
		R\$ 38.257,27	R\$ -	R\$ 11.477,18	R\$ 26.780,09
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.061,12	40,00%	50%	10%
		R\$ 1.314,52	R\$ 525,81	R\$ 657,26	R\$ 131,45
7	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 7.049,04			100%
		R\$ 8.732,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.732,35
8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 49.857,36	20,00%	60%	20%
		R\$ 61.763,30	R\$ 12.352,66	R\$ 37.057,98	R\$ 12.352,66
9	FERRAGENS	R\$ 81,20			100%
		R\$ 100,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,59
10	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 10.104,00	25,00%	35%	40%
		R\$ 12.516,84	R\$ 3.129,21	R\$ 4.380,89	R\$ 5.006,73
11	PINTURA	R\$ 11.596,96			100%
		R\$ 14.366,31	R\$ -	R\$ -	14366,31405
12	DIVERSOS	R\$ 31.241,43		25%	75%
		R\$ 38.591,01	R\$ -	R\$ 9.647,75	R\$ 28.943,26
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			20,83%	32,95%	46,22%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			20,83%	53,78%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 44.341,17	R\$ 70.152,98	R\$ 98.389,03
VALOR ACUMULADO			R\$ 44.341,17	R\$ 114.494,15	R\$ 212.883,18

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

IGOR CESAR NASCIMENTO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1019848030/D-GO