



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 OBJETO Ponte Pré Moldada
 PROCESSO 0
 ENDEREÇO Ribeirão do Limoeiro
 TABELAS TABELA RODOVIÁRIA - GOINFRA 163- TABELA CIVIL - GOINFRA 161 - SINAPI 02.222
 DATA 12 de abril de 2022

ITEM			DURAÇÃO	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,57%	100,00%	
		R\$ 2.607,13		
		R\$ 2.607,13	R\$ 2.607,13	R\$ -
2	TRANSPORTE	4,11%	100,00%	
		R\$ 6.828,41		
		R\$ 6.828,41	R\$ 6.828,41	R\$ -
3	INFRA-ESTRUTURA	3,65%	100,00%	
		R\$ 6.069,78		
		R\$ 6.069,78	R\$ 6.069,78	R\$ -
4	TUBULÃO CEU ABERTO (TCA)	5,94%	100,00%	
		R\$ 9.873,73		
		R\$ 9.873,73	R\$ 9.873,73	R\$ -
5	MESO-ESTRUTURA	13,97%		100,0%
		R\$ 23.217,54	R\$ -	R\$ 23.217,54
6	ESCORAMENTO	2,47%	50%	50%
		R\$ 4.110,15	R\$ 2.055,08	R\$ 2.055,08
7	SUPER-ESTRUTURA	66,46%		100%
		R\$ 110.471,53	R\$ -	R\$ 110.471,53
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,83%		100%
		R\$ 3.047,75	R\$ -	R\$ 3.047,75
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			16,50%	83,50%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			16,50%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 27.434,13	R\$ 138.791,89

VALOR ACUMULADO	R\$	27.434,13	R\$	166.226,01
------------------------	-----	-----------	-----	------------

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

STÉPHANIE PRADO DE PAIVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 1018824561/D-GO