

# CONSTRUÇÃO DA ECOLA BOMBEIRO MIRIM CATALAO

TABELAS TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO Data Base: 01/01/2022  
SINAPI\_ref\_Insumos\_Composicoes\_GO\_122021\_Desonerado



## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.682,98	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4.682,98
2	TRANSPORTES	25,00%	795,24	25,00%	795,24	25,00%	795,24	25,00%	795,24	3.180,96
3	SERVIÇO EM TERRA	100,00%	513,99	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	513,99
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	80,00%	9.009,38	20,00%	2.252,34	0,00%	-	0,00%	-	11.261,72
5	ESTRUTURA	0,00%	-	80,00%	23.206,89	20,00%	5.801,72	0,00%	-	29.008,62
6	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	-	20,00%	899,72	60,00%	2.699,15	20,00%	899,72	4.498,59
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	-	10,00%	1.332,57	45,00%	5.996,57	45,00%	5.996,57	13.325,72
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00%	-	50,00%	19.312,36	50,00%	19.312,36	0,00%	-	38.624,72
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	1.013,59	50,00%	1.013,59	0,00%	-	0,00%	-	2.027,18
10	ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00%	-	10,00%	2.059,08	90,00%	18.531,71	0,00%	-	20.590,79
11	COBERTURAS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.649,97	0,00%	-	8.649,97
12	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.367,92	2.367,92
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	9.853,67	9.853,67
14	VIDROS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.862,13	4.862,13
15	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%	-	20,00%	3.514,89	80,00%	14.059,57	0,00%	-	17.574,46
16	FORROS	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	5.935,91	20,00%	1.483,98	7.419,89
17	REVESTIMENTO DE PISO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.161,59	0,00%	-	14.161,59
18	FERRAGENS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.444,26	1.444,26
19	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	25,00%	5.337,60	25,00%	5.337,60	25,00%	5.337,60	25,00%	5.337,60	21.350,40
20	PINTURA	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	1.887,34	80,00%	7.549,34	9.436,68
21	DIVERSOS	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	283,31	80,00%	1.133,24	1.416,55
			<b>21.352,78</b>		<b>59.724,29</b>		<b>103.452,05</b>		<b>41.723,68</b>	<b>226.252,80</b>
		<b>BDI 23,88%</b>	<b>5.099,04</b>	<b>BDI 23,88%</b>	<b>14.262,16</b>	<b>BDI 23,88%</b>	<b>24.704,35</b>	<b>BDI 23,88%</b>	<b>9.963,61</b>	<b>54.029,17</b>
		<b>TOTAL PARCELA</b>	<b>26.451,82</b>	<b>TOTAL PARCELA</b>	<b>73.986,45</b>	<b>TOTAL PARCELA</b>	<b>128.156,40</b>	<b>TOTAL PARCELA</b>	<b>51.687,29</b>	<b>280.281,96</b>

CATALÃO, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

RICARD ORIDES VENANCIO PRIMO  
ENG. CIVIL - CREA 97292/D-MG