

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR DOS SERVIÇOS	% DOS SERVIÇOS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25%	25%	25%	25%	R\$ 150.640,69	1,34%
2	CANTEIRO DE OBRA	25%	25%	25%	25%	R\$ 43.306,54	0,39%
3	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	50%			50%	R\$ 90.780,79	0,81%
4	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO PLANA	100%				R\$ 160.995,56	1,43%
5	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	100%				R\$ 69.777,29	0,62%
6	CARGA DE ENTULHOS	100%				R\$ 87.055,47	0,77%
7	TRANSPORTE DE ENTULHO	100%				R\$ 393.743,27	3,50%
8	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SEM TRANSPORTE	50%	50%			R\$ 124.209,57	1,11%
9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	50%	50%			R\$ 3.979.828,19	35,41%
10	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL		50%	50%		R\$ 233.003,80	2,07%
11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO		50%	50%		R\$ 198.117,66	1,76%
12	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO		50%	50%		R\$ 174.277,08	1,55%
13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO		50%	50%		R\$ 1.032.703,86	9,19%
14	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)		50%	50%		R\$ 263.658,47	2,35%
15	IMPRIMAÇÃO			50%	50%	R\$ 33.227,28	0,30%
16	EMULSAO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO			50%	50%	R\$ 348.428,72	3,10%
17	EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C			50%	50%	R\$ 194.220,01	1,73%
18	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70			50%	50%	R\$ 1.629.440,10	14,50%
19	PINTURA DE LIGAÇÃO			50%	50%	R\$ 28.409,32	0,25%
20	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- CBUQ (AC/BC)			50%	50%	R\$ 1.025.010,49	9,12%
21	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA			50%	50%	R\$ 212.066,56	1,89%
22	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO			50%	50%	R\$ 130.666,43	1,16%

23	MEIO FIO SEM SARIETA - MFU01			50%	50%	R\$ 51.612,00	0,46%
24	MEIO FIO COM SARIETA - MFU02			50%	50%	R\$ 160.183,50	1,43%
25	REMOÇÃO DE CERCA	100%				R\$ 78.084,11	0,69%
26	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	100%				R\$ 225.779,37	2,01%
27	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	100%				R\$ 3.430,40	0,03%
28	LASTRO DE BRITAGAP (BC)	100%				R\$ 2.476,32	0,02%
29	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	100%				R\$ 66.094,40	0,59%
30	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	100%				R\$ 1.915,20	0,02%
31	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	100%				R\$ 16.342,60	0,15%
32	SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)			50%	50%	R\$ 4.896,45	0,04%
33	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)				100%	R\$ 1.485,92	0,01%
34	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)				100%	R\$ 12.958,05	0,12%
35	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)				100%	R\$ 9.398,30	0,08%
TOTAL		R\$ 3.251.590,06	R\$ 999.367,25	R\$ 4.960.466,55	R\$ 2.026.799,90	R\$ 11.238.223,76	100,00%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		28,93%	37,83%	81,97%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 3.251.590,06	R\$ 4.250.957,31	R\$ 9.211.423,86	R\$ 11.238.223,76		



Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

Catálogo, 03 de fevereiro de 2022