



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 OBJETO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CARLINDO GONÇALVES DE MESQUITA  
 PROCESSO 2021007658  
 ENDEREÇO AV. CENTRAL, S/N, DISTRITO MUNICIPAL DE PIRES BELO  
 TABELAS TABELA GOINFRA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 01/11/2020  
 TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - FEVEREIRO/2021 - COM DESONERAÇÃO  
 DATA 26 DE MARÇO DE 2021

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO						
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,69%	75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	R\$ 27.526,93	R\$ 20.645,20	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,35
2	TRANSPORTES	2,25%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
	R\$ 13.228,87	R\$ 2.205,25	R\$ 2.205,25	R\$ 2.205,25	R\$ 2.205,25	R\$ 2.205,25	R\$ 2.205,25	R\$ 2.202,61
3	SERVICO EM TERRA	3,09%	76,70%	23,30%				
	R\$ 18.150,65	R\$ 13.921,55	R\$ 4.229,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	FUNDACOES E SONDAGENS	3,86%	10,0%	90,0%				
	R\$ 22.689,39	R\$ 2.268,94	R\$ 20.420,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ESTRUTURA	4,52%		25%	75%			
	R\$ 26.543,20	R\$ -	R\$ 6.635,80	R\$ 19.907,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	13,13%				25%	75%	
	R\$ 77.085,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.271,32	R\$ 57.813,96	R\$ -	R\$ -
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,58%					100%	
	R\$ 32.777,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.777,55	R\$ -	R\$ -
8	ALVENARIAS E DIVISORIAS	3,85%			60%	40%		
	R\$ 22.620,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.572,12	R\$ 9.048,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	IMPERMEABILIZACAO	0,40%		95%		5%		
	R\$ 2.333,61	R\$ -	R\$ 2.216,93	R\$ -	R\$ 116,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	ESTRUTURA DE MADEIRA	10,06%					100%	
	R\$ 59.071,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.071,58	R\$ -	R\$ -
11	COBERTURAS	1,60%				80%	20%	
	R\$ 9.403,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.522,65	R\$ 1.880,66	R\$ -	R\$ -
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	2,41%					100%	
	R\$ 14.173,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.173,37	R\$ -	R\$ -
13	VIDROS	0,12%						100%
	R\$ 722,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 722,90	R\$ -
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,40%				35%	65%	
	R\$ 14.080,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.928,34	R\$ 9.152,64	R\$ -	R\$ -
15	FORROS	0,20%						100%
	R\$ 1.182,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,05	R\$ -
16	REVESTIMENTO DE PISO	14,28%				25%	75%	
	R\$ 83.829,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.957,33	R\$ 62.871,98	R\$ -	R\$ -
17	FERRAGENS	0,12%						100%
	R\$ 687,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 687,86	R\$ -
18	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	3,59%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
	R\$ 21.074,66	R\$ 3.513,15	R\$ 3.513,15	R\$ 3.513,15	R\$ 3.513,15	R\$ 3.513,15	R\$ 3.508,93	R\$ 3.508,93
19	PINTURA	1,61%					40%	60%
	R\$ 9.458,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.783,34	R\$ 5.675,02	R\$ 5.675,02
20	DIVERSOS	22,24%	30%				20%	50%
	R\$ 130.586,17	R\$ 39.175,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.117,23	R\$ 65.293,08	R\$ 65.293,08
<b>PERCENTUAL GLOBAL MENSAL</b>			13,92%	6,91%	6,91%	11,74%	46,79%	12,21%
<b>PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO</b>			13,92%	20,83%	27,74%	39,48%	86,27%	98,48%
<b>VALOR MENSAL</b>			R\$ 81.729,93	R\$ 40.597,03	R\$ 40.574,27	R\$ 68.939,15	R\$ 274.737,07	R\$ 80.648,80
<b>VALOR ACUMULADO</b>			R\$ 81.729,93	R\$ 122.326,97	R\$ 162.901,23	R\$ 231.840,38	R\$ 506.577,45	R\$ 587.226,25

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
CREA 7455/D-GO

STEPHANIE PRADO DE PAIVA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 1018824561/D-GO