

**Obra:** Projeto Padrão FNDE - Tipo 1 CRECHE PARQUE IMPERIAL

**Unidade Federativa:**
**Cronograma de Planejamento**
**Planejamento**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.215,50	3,23%	100,00%									
				110.215,50									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	49.920,08	1,46%	15%	85%								
				7.488,01	42.432,07								
3	FUNDAÇÕES	222.655,06	6,53%		70%	30%							
					155.858,54	66.796,52							
4	SUPERESTRUTURA	175.500,25	5,15%		10%	70%	20%						
					17.550,02	122.850,17	35.100,05						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	227.814,45	6,68%			15%	40%	45%					
						34.172,17	91.125,78	102.516,50					
6	ESQUADRIAS	280.900,73	8,24%					10%	40%	30%	20%		
								28.090,07	112.360,29	84.270,22	56.180,15		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	639.341,60	18,74%			25%	35%	25%	15%				
						159.835,40	223.769,56	159.835,40	95.901,24				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	38.230,32	1,12%			100%							
						38.230,32							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	429.561,81	12,59%					20%	20%	20%	20%	5%	
							64.434,27	85.912,36	85.912,36	85.912,36	85.912,36	21.478,09	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	280.895,96	8,24%				15%	15%	25%	20%	25%		
							42.134,39	42.134,39	70.223,99	56.179,19	70.223,99		
11	PINTURA	162.792,07	4,77%					30%	25%	40%	40%	5%	
									48.837,62	40.698,02	65.116,83	8.139,60	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	53.623,49	1,57%				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							5.362,35	10.724,70	16.087,05	10.724,70	5.362,35	5.362,35	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	24.638,43	0,72%					20%	20%	30%	25%	5%	
								4.927,69	4.927,69	7.391,53	6.159,61	1.231,92	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	82.121,20	2,41%				20%	20%	20%	20%	20%		
							16.424,24	16.424,24	16.424,24	16.424,24	16.424,24		
15	LOUÇAS E METAIS	61.320,91	1,80%					10%	20%	30%	40%		
									6.132,09	12.264,18	18.396,27	24.528,36	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.813,79	0,20%				30%	30%			20%	20%	
							2.044,14	2.044,14			1.362,76	1.362,76	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	29.822,10	0,87%				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							1.491,11	2.982,21	2.982,21	5.964,42	8.946,63	7.455,53	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	205.254,14	6,02%				5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							10.262,71	10.262,71	20.525,41	41.050,83	51.313,53	51.313,53	20.525,41
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.016,86	0,06%					20%			80%		
								403,37				1.613,49	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	37.709,32	1,11%							20%	30%	30%	20%
										7.541,86	11.312,79	11.312,79	7.541,86
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.487,78	0,34%										100%
													11.487,78
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	64.659,63	1,90%		15%	10%				30%	20%	15%	10%
					9.698,94	6.465,96							
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.658,65	3,27%	15%	25%								15%
				16.748,80	27.914,66							16.748,80	33.497,60
25	MENSALISTA	98.154,00	2,88%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				9.815,40	9.815,40	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
24	SERVIÇOS FINAIS	3.753,40	0,11%										40%
													60%
												1.501,36	2.252,04
	<b>Valores totais</b>	<b>3.410.861,51</b>	<b>100%</b>	134.452,31	253.454,24	428.350,54	492.148,60	466.257,78	431.476,57	395.959,04	401.973,42	235.473,55	73.161,46