



Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

## Ministério da Educação

Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário

Preço base: Sinapi Março com desoneração/2021

### Cronograma Físico-Financeiro (FNDE)

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	ESQUADRIAS				50,00%	50,00%		R\$ 3.238,67	1,67%
2	SISTEMAS DE COBERTURA		100,00%					R\$ 5.373,57	2,77%
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		R\$ 17.088,37	8,80%
4	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS			50,00%	50,00%			R\$ 35.634,75	18,36%
5	PINTURA					40,00%	60,00%	R\$ 60.816,69	31,33%
6	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		50,00%	50,00%				R\$ 38.271,38	19,72%
7	LOUÇAS E METAIS					100,00%		R\$ 11.276,37	5,81%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS			50,00%	50,00%			R\$ 19.753,44	10,18%
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			50,00%	50,00%			R\$ 2.660,69	1,37%
% EXECUTADO		0,00%	14,39%	26,57%	17,55%	22,70%	18,80%	R\$ 194.113,93	100,00%
% EXECUTADO ACUMULADO		0,00%	14,39%	40,96%	58,50%	81,20%	100,00%		
TOTAL EXECUTADO		R\$ -	R\$ 27.926,93	R\$ 51.577,80	R\$ 34.061,45	R\$ 44.057,73	R\$ 36.490,01		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO		R\$ -	R\$ 27.926,93	R\$ 79.504,74	R\$ 113.566,19	R\$ 157.623,92	R\$ 194.113,93		

Aprovado por:

Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
Leonardo Pereira Santa Cecília  
Secretário Municipal de Educação

\_\_\_\_\_  
José Amaral da Silva Neto  
CREA: 1020178795/D-GO