



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES EDSON RIBEIRO ROSA
PROCESSO 2021007607
ENDEREÇO AV. Central, S/N, Distrito de Pires Belo
TABELAS TABELA GOINFRA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - COTAÇÃO
DATA 23 DE MARÇO DE 2021

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO				
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,78%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		R\$ 9.887,55	R\$ 6.921,29	R\$ 988,76	R\$ 988,76	R\$ 988,76
2	TRANSPORTES	0,77%	82,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		R\$ 2.749,73	R\$ 2.254,78	R\$ 164,98	R\$ 164,98	R\$ 164,98
3	SERVICIO EM TERRA	0,25%	76,70%	23,30%		
		R\$ 902,94	R\$ 692,55	R\$ 210,38	R\$ -	R\$ -
4	FUNDACOES E SONDAgens	1,49%	10,0%	90,0%		
		R\$ 5.319,32	R\$ 531,93	R\$ 4.787,39	R\$ -	R\$ -
5	ESTRUTURA	2,08%		100%		
		R\$ 7.420,60	R\$ -	R\$ 7.420,60	R\$ -	R\$ -
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	7,15%			75%	25%
		R\$ 25.471,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.103,44	R\$ 6.367,81
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,53%			100%	

		R\$ 9.013,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.013,66	R\$ -
8	ALVENARIAS E DIVISORIAS	1,61%		100%		
		R\$ 5.716,65	R\$ -	R\$ 5.716,65	R\$ -	R\$ -
9	IMPERMEABILIZACAO	0,22%		100%		
		R\$ 783,32	R\$ -	R\$ 783,32	R\$ -	R\$ -
10	ESTRUTURA DE MADEIRA	0,54%			100%	
		R\$ 1.906,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906,52	R\$ -
11	COBERTURAS	14,38%			25%	75%
		R\$ 51.204,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.801,23	R\$ 38.403,69
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	5,50%				100%
		R\$ 19.572,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.572,03
13	VIDROS	0,34%				100%
		R\$ 1.209,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.209,22
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	3,89%			85%	15%
		R\$ 13.861,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.782,41	R\$ 2.079,25
15	FORROS	0,74%				100%
		R\$ 2.645,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645,17
16	REVESTIMENTO DE PISO	3,73%			60%	40%
		R\$ 13.292,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.975,42	R\$ 5.316,95
17	FERRAGENS	0,10%				100%
		R\$ 343,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 343,93
18	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	3,59%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

		R\$ 12.772,52	R\$ 3.193,13	R\$ 3.193,13	R\$ 3.193,13	R\$ 3.193,13
19	PINTURA	12,86%			50%	50%
		R\$ 45.802,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.901,36	R\$ 22.901,36
20	DIVERSOS	6,31%		30%	20%	50%
		R\$ 22.458,65	R\$ -	R\$ 6.737,60	R\$ 4.491,73	R\$ 11.229,33
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			3,82%	8,43%	26,49%	32,14%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			3,82%	12,25%	38,74%	70,87%
VALOR MENSAL			R\$ 13.593,69	R\$ 30.002,82	R\$ 94.322,64	R\$ 114.415,60
VALOR ACUMULADO			R\$ 13.593,69	R\$ 43.596,50	R\$ 137.919,14	R\$ 252.334,73

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO