

HERNANI PAIVA

Engenheiro Civil
Engenharia, Projetos e Construções|
email: hernaniengcivil@outlook.com
(64) 99968-0481

CRONOGRAMA

SETOR SETOR DE ENGENHARIA
OBJETO REFORMA DA SEDE DO SMTc
PROCESSO 2108001
ENDEREÇO AV. JOÃO NETO DE CAMPOS, N°185, SETOR SANTA CRUZ
TABELAS TABELA GOINFRA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA -
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE
DATA 07 DE AGOSTO DE 2021

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO				
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	TRANSPORTES	0,43%	30,00%	70,00%		
		R\$ 316,39	R\$ 94,92	R\$ 221,47	R\$ -	R\$ -
2	INST. ELET./TELEFONICA/CABEA MENTO ESTRUTURADO	2,14%	50%	50%		
		R\$ 1.573,56	R\$ 786,78	R\$ 786,78	R\$ -	R\$ -
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,92%	100%	0%		
		R\$ 1.453,42	R\$ 1.453,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ESTRUTURA DE MADEIRA	27,92%	70%	30%		
		R\$ 20.500,21	R\$ 14.350,15	R\$ 6.150,06	R\$ -	R\$ -
5	COBERTURAS	13,05%	100%	0%		
		R\$ 9.583,07	R\$ 9.583,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6,34%	0%	100%		
		R\$ 4.654,59	R\$ -	R\$ 4.654,59	R\$ -	R\$ -
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	1,70%	0%	100%		
		R\$ 1.250,10	R\$ -	R\$ 1.250,10	R\$ -	R\$ -
		24,91%	60%	40%		

8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 18.287,71	R\$ 10.972,63	R\$ 7.315,08	R\$ -	R\$ -
9	FERRAGENS	1,77%	100%	0%		
		R\$ 1.297,97	R\$ 1.297,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	2,70%	50,00%	50,00%		
		R\$ 1.985,15	R\$ 992,58	R\$ 992,58	R\$ -	R\$ -
11	PINTURA	16,40%	0%	100%		
		R\$ 12.043,08	R\$ -	R\$ 12.043,08	R\$ -	R\$ -
12	DIVERSOS	0,65%	0%	100%		
		R\$ 479,40	R\$ -	R\$ 479,40	R\$ -	R\$ -
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			53,84%	46,16%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			53,84%	100,00%		
VALOR MENSAL			R\$ 39.531,50	R\$ 33.893,15		
VALOR ACUMULADO			R\$ 39.531,50	R\$ 73.424,65		

HERNANI PAIVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 1019411910 AP-
 GO