

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 100/2025

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

OBJETO: READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. SILVA.

ENDEREÇO: RUA SABINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE A AVENIDA JOÃO XXIII E RUA ELIAS DEMOCH, CENTRO, MUNICÍPIO DE CATALÃO.

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. DA SILVA, (antiga Rua do Lazer), no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 2º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição de serviços, foi constatada uma evolução de 2,49% dos serviços integrantes do grupo, sendo possível verificar a locação de contêiner, bem como os consumos proporcionais de água e energia elétrica. Dessa forma, corroborando medições anteriores, o total acumulado atinge 69,11%.
- **Transporte:** No período correspondente a esta medição, registrou-se a execução de 4,00% dos serviços integrantes deste grupo, referentes ao transporte de entulho em caçamba estacionária. Assim, considerando-se as medições anteriores, o total acumulado perfaz 48,73%.
- **Revestimento de piso:** No período abrangido por esta medição, verificou-se a execução de 11,31% dos serviços previstos, destacando-se a realização do passeio de proteção em concreto desempenado. Com isso, o total acumulado atinge 15,04%.
- **Instalações elétricas:** No período contemplado por esta medição, tiveram início os serviços pertencentes a este grupo, registrando-se evolução de 10,82%, correspondente à instalação de eletrodutos em PVC flexível, de diferentes diâmetros, e dutos corrugados em PEAD, também com variação de diâmetros.

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Pintura:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Diversos:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Administração Local:** No período abrangido por esta medição, identificou-se a execução de 7,17% dos serviços vinculados à administração da obra, resultando em um total acumulado de 11,17%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 2




Figura 3



Figura 4




Figura 5



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras
www.catalao.go.gov.br

Figura 6



Figura 7



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras
www.catalao.go.gov.br

Figura 8



Catalão (GO), 29 de julho de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor de Obras
Secretaria Municipal de Obras