
LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO
CONTRATO Nº 141/2024.**PROCESSO:** Concorrência Eletrônica 020/2024**OBJETO:** Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde**ENDEREÇO:** Rua das Violetas, esquina com Rua Tenente Coronel João C. Neto, s/nº, Bairro Primavera, Catalão/GO, CATALÃO/GO**CONTRATADA:** Coliseu Construtora EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção de uma Unidade Básica de Saúde no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 1º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico*2.1. Serviços Executados*

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 1º Boletim de Medição analisado:

Serviços Preliminares: Durante o período avaliado, foram executados **62,54%** dos serviços deste grupo, incluindo limpeza mecânica do terreno, instalação de placa de obra, montagem de tapume, locação de um contêiner e consumos de energia elétrica e água.

Transporte: Foram concluídos **5,96%** dos serviços relacionados, abrangendo transporte de entulho por caminhão e caçamba estacionária, além de mobilização, carga, manobra e descarga de contêiner.

Serviços em Terra: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Fundações e Estrutura: Concluídos **1,85%**, referente à construção parcial do muro de alvenaria.

Revestimento de Piso, Paredes e Tetos: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Esquadrias: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Instalações Elétricas: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.



Instalações Hidrossanitárias: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

PCIP (Projeto Contra Incêndio e Pânico): Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Rede de Gases Medicinais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Climatização: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Comunicação Visual: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Pintura: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Diversos e Limpeza: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Administração Local: Foram executados **3%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 1º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.



Igor C. N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Igor C. Nascimento Marques
Engenheiro Civil
Fiscal

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





