

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 10º (décimo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no nono Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacada a execução do canteiro de obras, placa de obra, raspagem e limpeza, tapume e consumo de energia elétrica e água.
- **Demolições:** Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados as demolições, transporte e remoção dos entulhos gerados.
- **Calçadas externas:** No período referente a esta medição, foram executados 3,57% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação de ladrilho hidráulico, caiação, pintura do muro de proteção das calçadas externas e transporte. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.


Leonardo Martins
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

- **Calçadas internas:** No período referente a esta medição, foram executados 26,91% dos serviços relacionados a este grupo, referente à locação, reaterro, argila ou barro, lastro de brita e piso de concreto desempenado. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.
- **Área de basquete:** No período referente a esta medição, foram executados 16,34% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação das tabelas de basquete em acrílico. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.
- **Quadra poliesportiva:** No período referente a esta medição, foram executados 3,65% dos serviços relacionados a este grupo, referente à pintura poliesportiva e conjunto para futsal com par de traves. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.
- **Quadras de areia:** No período referente a esta medição, foram executados 13,46% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação de pavimentos intertravado e outros. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.
- **Pista de skate:** No período referente a esta medição, foram executados 2,75% dos serviços relacionados a este grupo, referente à pintura de tinta poliesportiva, pavimento intertravado e outros, o total acumulado para este grupo de serviços c permanece em 100,00%.
- **Área de academia ao ar livre:** No período referente a esta medição, foram executados 6,78% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação demarcação, passeio, lastro e outros. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.
- **Pet place:** No período referente a esta medição, foram executados 2,95% dos serviços relacionados a este grupo, referente à pintura com tinta poliesportiva, lastro para piso e argila. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.
- **Playground:** No período referente a esta medição, foram executados 35,78% dos serviços relacionados a este grupo, referente à pintura tinta poliesportiva, borracha

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

antiaderente e argila. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.

- **Mobiliário urbano:** No período referente a esta medição, foram executados 14,49% dos serviços relacionados a este grupo, referente à guarda bicicletas, totem e lixeira de madeira plástica. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.

- **Área de contemplação (borda):** No período referente a esta medição, foram executados 0,52% dos serviços relacionados a este grupo, referentes à argila ou barro para aterro e rampa de acessibilidade. Como resultado, o total acumulado de serviços chega a 100,00%.

- **Paisagismo:** No período referente a esta medição, foram executados 8,72% dos serviços relacionados a este grupo, referente à plantio de grama esmeralda. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.

- **Borda de CONTENÇÃO da Represa:** No período referente a esta medição, foram executados 45,30% dos serviços relacionados a este grupo, referente à demolição, transporte, escavação, pedra marroada, forma de chapa, preparo/lançamento/aplicação/adensamento de concreto. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 100,00% já executado.

- **Iluminação:** No período referente a esta medição, foram identificados 0,09% dos serviços relacionados a este grupo, abrangendo cabo flexível, caixas de passagem, caixas de inspeção e outros, desta forma, o total acumulado chega a 100,00%.

- **Administração:** No período referente a esta medição, foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados, desta forma, o percentual medido foi de 9,62%. Assim, o acumulado total deste grupo de serviço, até o momento, é de 100,00%.

- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram identificados 74,08% dos serviços relacionados a este grupo, referente à limpeza final, irrigação, placa de inauguração, obelisco e pintura látex, desta forma, o total acumulado chega a 100,00%.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.



Imagem 01



Imagem 02

Leonardo Martins
Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Imagem 03



Imagem 04



Imagem 05



Imagem 06



Imagem 07


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



PREFEITURA DE
CATALÃO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Imagem 08



Imagem 09

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Imagem 10



Imagem 11

Catalão, 06 de novembro de 2024.


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Leonardo Martins De Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil