

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 100/2025

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

OBJETO: READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. SILVA.

ENDEREÇO: RUA SABINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE A AVENIDA JOÃO XXIII E RUA ELIAS DEMOCH, CENTRO, MUNICÍPIO DE CATALÃO.

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. DA SILVA, (antiga Rua do Lazer), no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 1º (primeiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 1º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a essa medição de serviços foi constatado uma evolução de 66,62% dos serviços integrantes do grupo, podendo ser observado a demolição em concreto simples, demolição de piso intertravado, demolição de pavimento asfáltico, locação de container, locação de praça, instalação de placa de obra e os consumos proporcionais de água e energia elétrica.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram executados 44,73% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao transporte de entulho em caminhão, mobilização de container e o valor proporcional de transporte de entulho em caçamba estacionária.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram identificados a execução de 3,73% dos serviços previstos, podendo ser observado o início da execução do passeio de proteção em concreto desempenado.
- **Instalações elétricas:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes a esse grupo de serviço.


Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Pintura:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Diversos:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Administração Local:** No período referente a esta medição, foram constatados 4,00% dos serviços relacionados a administração de obra.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 2





Figura 3



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 4




Figura 5



André Damas de Oliveira
Engenheiro Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 6



Figura 7



Leandro Damas de OLIVEIRA
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 8



Catalão (GO), 07 de julho de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor de Obras
Secretaria Municipal de Obras