



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE MURO - E.M.L MARIA CONCEIÇÃO MARTINS SILVA
RUA JURACI PONTES - SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE

CRONOGRAMA

| | | | | MÊS | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| GRUPO DE SERVIÇO | | Valor da etapa | % da obra | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 5.598,71 | 2,54% | 80,00% | 20,00% | | | 100,00% |
| 2 | TRANSPORTES | R\$ 5.124,91 | 2,32% | 80,00% | 20,00% | | | 100,00% |
| 3 | SERVIÇOS EM TERRA | R\$ 9.933,53 | 4,50% | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | 100,00% |
| 4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | R\$ 24.058,58 | 10,90% | 25,00% | 50,00% | 25,00% | | 100,00% |
| 5 | ESTRUTURA | R\$ 44.588,91 | 20,21% | | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| 6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO | R\$ 412,07 | 0,19% | | | | 100% | 100,00% |
| 7 | ALVENARIA E DIVISÓRIA | R\$ 31.362,81 | 14,22% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 4.414,39 | 2,00% | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% |
| 9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | R\$ 57.909,67 | 26,25% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 10 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | R\$ 10.794,51 | 4,89% | 12,82% | 16,64% | 40,60% | 29,94% | 100,00% |
| 11 | PINTURA | R\$ 14.285,58 | 6,47% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 12 | DIVERSOS | R\$ 12.143,82 | 5,50% | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| Total | | R\$ 220.627,50 | 100% | R\$ 30.992,06 | R\$ 50.795,96 | R\$ 85.185,29 | R\$ 53.654,18 | |
| Total c/ BDI | | R\$ 273.313,35 | | R\$ 38.392,97 | R\$ 62.926,04 | R\$ 105.527,54 | R\$ 66.466,80 | |
| PORCENTAGEM | | | | 14,05% | 23,02% | 38,61% | 24,32% | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 38.392,97 | R\$ 101.319,01 | R\$ 206.846,55 | R\$ 273.313,35 | |
| PORCENTAGEM CONCLUÍDA | | | | 14,05% | 37,07% | 75,68% | 100,00% | |

Drielid Alves Rocha
 CREA: 1017426910/D-GO