



EVENTOGRAMA
PAÇO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	2º ANO										
			MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	PROJETOS												
1.1	PROJETO ARQUITETÔNICO	RS 159.528,81	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.2	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	RS 96.273,13	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.3	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	RS 36.373,06	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.4	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	RS 60.087,33	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.5	PROJETO REDES ELÉTRICAS	RS 64.978,81	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.6	PROJETO TELEFÔNICO	RS 20.955,53	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.7	PROJETO DE LÓGICA	RS 16.508,73	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.8	PROJETO DO SIST. DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ,	RS 2.120,75	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.9	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	RS 16.508,73	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.10	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	RS 26.180,51	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.11	PROJETO DE ALARME E CFTV	RS 16.064,05	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.12	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	RS 16.508,73	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.13	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)*	RS 32.961,88	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.15	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	RS 76.573,20	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.16	PROJETO DE DRENAGEM	RS 86.144,85	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.17	PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS,	RS 106.506,36	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.18	PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES,	RS 67.059,56	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.19	PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO)	RS 24.902,06	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
1.21	AS BUILT	RS 32.350,44	RS	-	RS	-	RS	-	RS	60,00%	RS 19.410,26	RS 40,00%	RS 12.940,18
2	LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E TAXAS												
2.1	LICENÇAS E TAXAS	RS 15.499,97	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3	EXECUÇÃO DE OBRA												
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 573.834,74	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.2	MOVIMENTO DE TERRAS E TRANSPORTES	RS 321.003,51	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.3	DRENAGEM	RS 335.361,68	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.4	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES)	RS 1.144.313,67	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.5	SUPER-ESTRUTURA	RS 3.156.864,52	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.6	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	RS 635.971,38	RS	-	RS 50,00%	RS 317.985,69	RS 50,00%	RS 317.985,69	RS	-	RS	-	
3.7	ALVENARIAS	RS 908.966,94	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS 10,00%	RS 90.896,69	
3.8	ESQUADRIAS (MADEIRA, ALUMÍNIO E METÁLICAS)	RS 410.924,24	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.9	COBERTURA	RS 1.005.495,40	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.10	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	RS 133.087,78	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	RS 397.000,14	RS 20,00%	RS 79.400,03	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.12	COMBATE A INCÊNDIO	RS 273.951,47	RS 20,00%	RS 54.790,29	RS 10,00%	RS 27.395,15	RS	-	RS	-	RS	-	
3.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	RS 1.513.195,76	RS 20,00%	RS 302.639,15	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GLP, EXAUSTÃO E SISTEMA DE	RS 487.158,45	RS 25,00%	RS 121.789,61	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.15	LUMINÁRIAS	RS 551.023,76	RS	-	RS	-	RS 60,00%	RS 330.614,26	RS 40,00%	RS 220.409,50	RS	-	
3.16	REVESTIMENTOS DE PAREDES	RS 698.582,44	RS 10,00%	RS 69.858,24	RS 10,00%	RS 69.858,24	RS 10,00%	RS 69.858,24	RS	-	RS	-	
3.17	REVESTIMENTOS DE PISOS	RS 2.767.914,18	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
3.18	REVESTIMENTOS DE TETOS	RS 517.040,11	RS 25,00%	RS 129.260,03	RS 25,00%	RS 129.260,03	RS 25,00%	RS 129.260,03	RS	-	RS	-	
3.19	MARMORARIA	RS 45.176,20	RS 20,00%	RS 9.035,24	RS 40,00%	RS 18.070,48	RS 40,00%	RS 18.070,48	RS	-	RS	-	
3.20	LOUÇAS E METAIS	RS 166.063,19	RS	-	RS	-	RS 60,00%	RS 99.637,91	RS 40,00%	RS 66.425,27	RS	-	
3.21	ESPELHOS	RS 27.550,72	RS	-	RS	-	RS	-	RS 100,00%	RS 27.550,72	RS	-	
3.22	PINTURA	RS 801.354,50	RS	-	RS	-	RS	-	RS 40,00%	RS 320.541,80	RS 60,00%	RS 480.812,70	
3.23	URBANISMO E PAISAGISMO	RS 1.693.001,35	RS 20,00%	RS 338.600,27	RS 20,00%	RS 338.600,27	RS 20,00%	RS 338.600,27	RS 20,00%	RS 338.600,27	RS	-	
3.24	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	RS 1.881.394,98	RS 10,00%	RS 188.139,50	RS 10,00%	RS 188.139,50	RS 10,00%	RS 188.139,50	RS 10,00%	RS 188.139,50	RS	-	
3.25	LIMPEZA FINAL DE OBRA	RS 25.522,27	RS	-	RS	-	RS	-	RS 40,00%	RS 10.208,91	RS 60,00%	RS 15.313,36	
3.26	FACHADA	RS 2.872.168,55	RS 10,00%	RS 287.216,86	RS 20,00%	RS 574.433,71	RS 25,00%	RS 718.042,14	RS 25,00%	RS 718.042,14	RS 10,00%	RS 287.216,86	
3.27	CONSUMOS GERAIS	RS 605.799,27	RS 6,50%	RS 36.347,96	RS 6,00%	RS 36.347,96	RS 8,00%	RS 48.463,94	RS 7,00%	RS 42.405,95	RS 5,00%	RS 30.289,96	
3.28	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	RS 1.235.287,63	RS 6,50%	RS 80.293,70	RS 6,75%	RS 83.381,91	RS 6,75%	RS 108.087,67	RS 7,75%	RS 95.734,79	RS 5,75%	RS 71.029,04	
TOTAL GERAL COM BDI		RS 26.159.095,30	6,49%	RS 1.697.370,87	6,82%	RS 1.783.472,94	9,05%	RS 2.368.760,12	7,83%	RS 2.047.469,11	5,07%	RS 1.327.099,06	
BDI - (24,73%) - Construção de Edifícios													
BDI - (16,02%) - Fornecimento de Materiais e Equipamentos													
RISCO (10%)													

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Engenheiro Civil
Secretário Municipal de Obras Públicas