



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

<b>OBRA:</b> UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	<b>Referências:</b> GOINFRA - T258 - 06/2024 SINAPI - 08/2024 - GO	<b>B.D.I.</b> 24,62%	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b> ONERADO ( ) DESONERADO (x)
<b>ENDEREÇO:</b> RUA DAS VIOLETAS, ESQ. C/ RUA TEN. CEL. JOÃO C. NETO s/m², BAIRRO PRIMAVERA, CATALÃO/GO	<b>SETOP MG - 08/2023</b> <b>SEINFRA CE</b> <b>ORSE</b>		<b>Data</b> 01/10/2024

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO									
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS			
1	RELATÓRIO TÉCNICO	R\$ 2.276,35										100,00%
		R\$ 2.836,79										R\$ 2.836,79
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63.858,71	62,51%	6,24%	6,25%	6,26%	6,27%	6,28%	6,28%	6,19%		
		R\$ 79.500,72	49.745,91	4.965,84	4.973,80	4.981,75	4.989,71	4.997,67	4.926,05			
3	TRANSPORTES	R\$ 8.778,19	66,44%	5,37%	5,38%	5,39%	5,40%	5,41%	6,61%			
		R\$ 10.939,38	7.268,12	587,44	588,54	589,63	590,73	591,82	723,09			
4	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 31.594,06	80,01%	11,99%	8,00%							
		R\$ 39.372,52	31.501,95	4.720,76	3.149,80							
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 406.208,10	2,40%	21,90%	23,40%	29,55%	18,40%	4,35%				
		R\$ 506.216,53	12.149,20	110.861,42	118.454,67	149.586,99	93.143,84	22.020,42				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.131,79		88,00%				12,00%				
		R\$ 6.395,24		5.627,81			767,43					
7	COBERTURA	R\$ 133.849,56				20,00%	70,00%	10,00%				
		R\$ 166.803,32				33.360,66	116.762,33	16.680,33				
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 223.602,87			5,00%	20,00%	33,00%	32,00%	10,00%			
		R\$ 278.653,90			13.932,69	55.730,78	91.955,79	89.169,25	27.865,39			
9	ESQUADRIAS	R\$ 125.262,40			10,00%	8,00%	3,00%	64,00%	15,00%			
		R\$ 156.102,00			15.610,20	12.488,16	4.683,06	99.905,28	23.415,30			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 68.274,32	2,20%	4,00%	10,00%	9,00%	14,00%	28,80%	32,00%			
		R\$ 85.083,46	1.871,84	3.403,34	8.508,35	7.657,51	11.911,68	24.504,04	27.226,71			
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 101.730,86	1,00%	3,00%	7,00%	20,00%	13,00%	45,00%	11,00%			
		R\$ 126.777,00	1.267,77	3.803,31	8.874,39	25.355,40	16.481,01	57.049,65	13.945,47			
12	PCIP	R\$ 2.120,13						5,00%	95,00%			
		R\$ 2.642,11						132,11	2.510,00			
13	REDE DE GAS MEDICINAIS	R\$ 62.986,77						31,00%	43,00%			
		R\$ 78.494,11						24.333,17	33.752,47			20.408,47
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 62.782,64						2,00%	8,00%			90,00%
		R\$ 78.239,73						1.564,79	6.259,18			70.415,75
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 25.998,97							30,00%			70,00%
		R\$ 32.399,92							9.719,97			22.679,94
16	PINTURA	R\$ 53.833,02				5,00%	6,00%	32,00%	57,00%			
		R\$ 67.086,71				3.354,34	4.025,20	21.467,75	38.239,42			
17	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 78.231,74				5,00%	4,00%	12,00%	10,00%			69,00%
		R\$ 97.492,39			4.874,62	3.899,70	11.689,09	9.749,24	67.269,75			
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 106.773,46	5,50%	7,81%	10,07%	16,05%	21,23%	22,85%	16,49%			
		R\$ 133.061,09	7.318,36	10.392,07	13.399,25	21.356,30	28.248,87	30.404,46	21.941,77			
<b>PERCENTUAL GLOBAL MENSAL</b>			5,70%	7,41%	9,87%	16,34%	21,10%	21,89%	17,68%			
<b>PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO</b>			5,70%	13,11%	22,99%	39,33%	60,43%	82,32%	100,00%			
<b>VALOR MENSAL</b>			R\$ 111.123,15	R\$ 144.362,00	R\$ 192.366,31	R\$ 318.361,22	R\$ 411.156,70	R\$ 426.403,63	R\$ 344.403,91			
<b>VALOR ACUMULADO</b>			R\$ 111.123,15	R\$ 255.485,14	R\$ 447.851,45	R\$ 766.212,67	R\$ 1.177.369,37	R\$ 1.603.773,00	R\$ 1.948.176,91			

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
CREA 7455-D-GO