



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA DO CLUBE DO POVO
PROCESSO 2023029615
ENDEREÇO RUA 510 COM RUA 526, RUA 532 E AV.GERSON BARBOSA DE MELO, SETOR SANTA CRUZ.
TABELAS TABELA GOINFRA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES SINTÉTIT
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GOINFRA - JUNHO/2023 - COM DESONERAÇÃO - T207
TABELA DE CUSTOS SIURB (EDIFICAÇÕES) - COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2023
SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (REGIÃO TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA) - ABRIL/2023
DATA COTAÇÃO DE MERCADO
10 DE AGOSTO DE 2023

ITEM	SERVIÇOS	CUSTOS	DURAÇÃO							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 146.236,28	50,00%	10,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		R\$ 182.692,99	R\$ 91.346,49	R\$ 18.269,30	R\$ 27.403,95	R\$ 9.134,65	R\$ 9.134,65	R\$ 9.134,65	R\$ 9.134,65	R\$ 9.134,65
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 284.220,99	40,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		R\$ 355.077,28	R\$ 142.030,91	R\$ 106.523,18	R\$ 17.753,86	R\$ 17.753,86	R\$ 17.753,86	R\$ 17.753,86	R\$ 17.753,86	R\$ 17.753,86
3	CALÇADAS EXTERNAS	R\$ 1.559.259,06		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		R\$ 1.933.439,38	R\$ -	R\$ 483.359,84	R\$ 483.359,84	R\$ 483.359,84	R\$ 483.359,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	CALÇADAS INTERNAS	R\$ 85.114,11			45,00%	30,00%	25,00%			
		R\$ 106.333,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.849,88	R\$ 31.899,92	R\$ 26.583,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ÁREA DE BASQUETE	R\$ 72.536,67				10,00%	25,00%	60,00%	5,00%	
		R\$ 90.620,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.062,01	R\$ 22.655,01	R\$ 54.372,03	R\$ 4.531,00	R\$ -
6	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 102.473,76				10,00%	25,00%	60,00%	5,00%	
		R\$ 128.020,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.802,05	R\$ 32.005,12	R\$ 76.812,28	R\$ 6.401,02	R\$ -
7	QUADRAS DE AREIA	R\$ 634.618,77			15,00%	15,00%	10,00%	60,00%		
		R\$ 772.693,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.904,08	R\$ 115.904,08	R\$ 77.269,39	R\$ 463.616,33	R\$ -	R\$ -
8	PISTA DE SKATE	R\$ 150.961,49		15,00%	20,00%	15,00%	25,00%	10,00%	10,00%	5,00%
		R\$ 188.596,19	R\$ -	R\$ 28.289,43	R\$ 37.719,24	R\$ 28.289,43	R\$ 47.149,05	R\$ 18.859,62	R\$ 18.859,62	R\$ 9.429,81
9	ÁREA DE ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 95.530,32			10,00%	10,00%	20,00%	10,00%		50,00%
		R\$ 119.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.937,10	R\$ 11.937,10	R\$ 23.874,20	R\$ 11.937,10	R\$ -	R\$ 59.685,51
10	PET PLACE	R\$ 30.344,67					20,00%	25,00%	5,00%	50,00%
		R\$ 37.909,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.581,92	R\$ 9.477,40	R\$ 1.895,48	R\$ 18.954,80
11	PLAYGROUND	R\$ 72.549,97					20,00%	30,00%	10,00%	40,00%
		R\$ 90.636,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.127,34	R\$ 27.191,00	R\$ 9.063,67	R\$ 36.254,67
12	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 281.322,38					10,00%	10,00%	30,00%	50,00%
		R\$ 351.456,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.145,61	R\$ 35.145,61	R\$ 105.436,82	R\$ 175.728,03
13	ÁREA DE CONTEMPLAÇÃO (BORDA)	R\$ 342.255,51		10,00%	15,00%	30,00%	35,00%	5,00%		5,00%
		R\$ 427.579,80	R\$ -	R\$ 42.757,98	R\$ 64.136,97	R\$ 128.273,94	R\$ 149.652,93	R\$ 21.378,99	R\$ -	R\$ 21.378,99
14	PAISAGISMO	R\$ 250.658,03						10,00%	60,00%	30,00%
		R\$ 313.147,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.314,71	R\$ 187.888,24	R\$ 93.944,12
15	BORDA DE CONTENÇÃO DA REPRESA	R\$ 470.627,00	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%				
		R\$ 587.954,31	R\$ 176.386,29	R\$ 235.181,72	R\$ 117.590,86	R\$ 58.795,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	ILUMINAÇÃO	R\$ 774.997,94		20,00%	20,00%	20,00%			10,00%	30,00%
		R\$ 968.204,92	R\$ -	R\$ 193.640,98	R\$ 193.640,98	R\$ 193.640,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.820,49	R\$ 290.461,48
17	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 223.480,56	6,50%	17,00%	16,90%	16,30%	14,40%	11,50%	6,70%	10,70%
		R\$ 279.194,26	R\$ 18.147,63	R\$ 47.463,02	R\$ 47.183,83	R\$ 45.508,66	R\$ 40.203,97	R\$ 32.107,34	R\$ 18.706,02	R\$ 29.873,79
18	DIVERSOS	R\$ 26.185,13							15,00%	85,00%
		R\$ 32.713,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.906,96	R\$ 27.806,12
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			6,14%	16,59%	16,72%	16,46%	14,22%	11,62%	6,91%	11,35%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			6,14%	22,73%	39,45%	55,91%	70,13%	81,74%	88,65%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 427.911,33	R\$ 1.155.485,47	R\$ 1.164.480,60	R\$ 1.146.361,96	R\$ 990.496,16	R\$ 809.100,93	R\$ 481.397,84	R\$ 790.405,83
VALOR ACUMULADO			R\$ 427.911,33	R\$ 1.583.396,80	R\$ 2.747.877,40	R\$ 3.894.239,36	R\$ 4.884.735,52	R\$ 5.693.836,45	R\$ 6.175.234,29	R\$ 6.965.640,11

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO