



SETOR
OBJETO
PROCESSO
ENDEREÇO
TABELAS
DATA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CATALÃO
TORRE DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CATALÃO - GO
2026032959
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL - ST. CENTRAL, CATALÃO - GO, 75701-490
336 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO
TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - 06/2026 - COM DESONERAÇÃO - DATA EMISSÃO: 10/07/2026
quinta-feira, 6 de agosto de 2026

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.996,29	80,50%	6,50%	6,50%	6,50%
		R\$ 7.425,20	R\$ 5.977,29	R\$ 482,64	R\$ 482,64	R\$ 482,64
2	TRANSPORTES	R\$ 707,36	73,20%	8,40%	8,40%	10,00%
		R\$ 875,92	R\$ 641,17	R\$ 73,58	R\$ 73,58	R\$ 87,59
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 2.560,74	100,00%			
		R\$ 3.170,96	R\$ 3.170,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 15.401,84	60,00%	40,00%		
		R\$ 19.072,10	R\$ 11.443,26	R\$ 7.628,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA	R\$ 88.639,84		60,00%	25,00%	15,00%
		R\$ 109.762,72	R\$ 0,00	R\$ 65.857,63	R\$ 27.440,68	R\$ 16.464,41
6	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 5.469,46			100,00%	
		R\$ 6.772,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.772,83	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.997,18			80,00%	20,00%
		R\$ 2.473,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.978,49	R\$ 494,62
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 12.086,70		60,00%	40,00%	
		R\$ 14.966,97	R\$ 0,00	R\$ 8.980,18	R\$ 5.986,79	R\$ 0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.752,34		20,00%		80,00%
		R\$ 7.123,13	R\$ 0,00	R\$ 1.424,63	R\$ 0,00	R\$ 5.698,50
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 15.915,33			50,00%	50,00%
		R\$ 19.707,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.853,98	R\$ 9.853,98
11	VIDROS	R\$ 860,43			100,00%	
		R\$ 1.065,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.065,47	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 13.457,30		60,00%	30,00%	10,00%
		R\$ 16.664,18	R\$ 0,00	R\$ 9.998,51	R\$ 4.999,25	R\$ 1.666,42
13	FORROS	R\$ 3.312,99			100,00%	
		R\$ 4.102,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.102,47	R\$ 0,00
14	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 8.142,17			80,00%	20,00%
		R\$ 10.082,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.065,96	R\$ 2.016,49
15	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 12.983,07	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 16.076,94	R\$ 4.019,23	R\$ 4.019,23	R\$ 4.019,23	R\$ 4.019,23
16	PINTURA	R\$ 16.117,59			50,00%	50,00%
		R\$ 19.958,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.979,21	R\$ 9.979,21
17	DIVERSOS	R\$ 4.969,52				100,00%
		R\$ 6.153,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.153,75

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL	9,51%	37,09%	31,95%	21,44%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	9,51%	46,61%	78,56%	100,00%
VALOR MENSAL	R\$ 25.251,92	R\$ 98.465,23	R\$ 84.820,57	R\$ 56.916,84
VALOR ACUMULADO	R\$ 25.251,92	R\$ 123.717,15	R\$ 208.537,71	R\$ 265.454,55

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Igor Cesar Nascimento Marques
Engenheiro Civil
CREA: 1019848030/D-GO