

16 DE MARÇO DE 2023

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	VALOR DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						R\$ 1.203,60	0,27%
2	TRANSPORTES	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 1.167,80	0,26%
3	SERVIÇO EM TERRA		56,30%			43,70%		R\$ 37.140,20	8,35%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	100,00%						R\$ 14.431,48	3,24%
5	ESTRUTURA			66,78%	33,22%			R\$ 72.048,00	16,19%
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO				80,00%	20,00%		R\$ 23.954,72	5,38%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				80,00%	20,00%		R\$ 26.157,76	5,88%
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	33,33%	33,33%	16,67%	16,67%			R\$ 97.863,58	22,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		92,05%			7,95%		R\$ 6.101,88	1,37%
10	ESTRUTURA DE MADEIRA					60,00%	40,00%	R\$ 9.418,80	2,12%
11	COBERTURAS					60,00%	40,00%	R\$ 15.085,37	3,39%
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA					100,00%		R\$ 8.844,60	1,99%
13	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)					100,00%		R\$ 32.526,52	7,31%
14	VIDROS						100,00%	R\$ 3.349,73	0,75%
15	REVESTIMENTO DE PAREDES		30,00%	10,00%	10,00%	40,00%	10,00%	R\$ 46.422,00	10,43%
16	FORROS					100,00%		R\$ 4.804,04	1,08%
17	REVESTIMENTO DE PISO				50,00%	50,00%		R\$ 22.316,00	5,02%
18	FERRAGENS					100,00%		R\$ 2.780,16	0,62%
19	PINTURA					40,00%	60,00%	R\$ 17.213,60	3,87%
20	DIVERSOS						100,00%	R\$ 2.097,96	0,47%
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO	R\$ 48.603,35	R\$ 121.908,15	R\$ 191.211,43	R\$ 287.466,59	R\$ 414.591,30	R\$ 444.927,80	R\$ 444.927,80	100,00%
	PORCENTAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO	11%	27%	43%	65%	93%	100%		

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO