



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO PONTE PRÉ MOLDADA - RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
PROCESSO 2022015457
ENDEREÇO RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440

TABELAS TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - GOINFRA T166 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/04/2022
 CUSTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA 171 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/05/2022
 TABELA SINAPI PCI 817.01 - DESONERADA - DATA BASE:15/06/2022
 TABELA SEINFRA VERSÃO 027
 TABELA DER-ES - 1211704 - ABRIL/2022
DATA 20 DE JUNHO 2022

ITEM			DURAÇÃO	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,38%	88,00%	12,00%
	R\$ 17.004,55		R\$ 14.964,00	R\$ 2.040,55
2	TRANSPORTE	6,99%	75,00%	25,00%
	R\$ 16.106,05		R\$ 12.079,54	R\$ 4.026,51
3	INFRA-ESTRUTURA	4,26%	100,00%	
	R\$ 9.805,55		R\$ 9.805,55	R\$ 0,00
4	TUBULÃO CEU ABERTO (TCA)	5,07%	100,00%	
	R\$ 11.683,11		R\$ 11.683,11	R\$ 0,00
5	MESO-ESTRUTURA	6,90%	25,00%	75,00%
	R\$ 15.895,89		R\$ 3.973,97	R\$ 11.921,92
6	ESCORAMENTO	2,59%	20,00%	80,00%
	R\$ 5.968,80		R\$ 1.193,76	R\$ 4.775,04
7	SUPER-ESTRUTURA	52,91%	10,00%	90,00%
	R\$ 121.888,92		R\$ 12.188,89	R\$ 109.700,02
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,55%		100,00%
	R\$ 15.096,44		R\$ 0,00	R\$ 15.096,44
9	ADMINISTRAÇÃO	7,34%	45,00%	55,00%
	R\$ 16.899,59		R\$ 7.604,82	R\$ 9.294,77
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			31,91%	68,09%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			31,91%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 73.493,64	R\$ 156.855,26
VALOR ACUMULADO			R\$ 73.493,64	R\$ 230.348,89

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

IGOR CESAR N. MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL