



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO CENTRO COMUNITÁRIO DE PIRES BELO
PROCESSO 2023026079
ENDEREÇO RUA ISRAEL DE ALMEIDA
DATA 03 de novembro

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO					
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,76% R\$ 27.149,70	70,00% R\$ 19.004,79	10,00% R\$ 2.714,97	10,00% R\$ 2.714,97	10,00% R\$ 2.714,97	100,00%
2	TRANSPORTES	3,87% R\$ 2.782,82	60,00% R\$ 1.669,69	15,00% R\$ 417,42	12,00% R\$ 333,94	13,00% R\$ 361,77	100,00%
3	SERVICO EM TERRA	0,39% R\$ 1.551,91	100,00% R\$ 1.551,91	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00%
4	FUNDAÇÕES	4,87% R\$ 19.562,04	100% R\$ 19.562,04	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00%
5	ESTRUTURA	11,45% R\$ 45.931,52	90% R\$ 41.338,37	10% R\$ 4.593,15	- R\$ -	- R\$ -	100,00%
6	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	10,45% R\$ 41.909,25	- R\$ -	15% R\$ 6.286,39	30% R\$ 12.572,77	55% R\$ 23.050,09	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,85% R\$ 43.538,97	- R\$ -	- R\$ -	60% R\$ 26.123,38	40% R\$ 17.415,59	100,00%
8	ALVENARIAS E DIVISORIAS	4,01% R\$ 16.085,71	- R\$ -	100,0% R\$ 16.085,71	- R\$ -	- R\$ -	100,00%
9	IMPERMEABILIZACAO	0,66% R\$ 2.656,82	70% R\$ 1.859,78	30% R\$ 797,05	- R\$ -	- R\$ -	100,00%
10	ESTRUTURA DE MADEIRA	1,85% R\$ 7.428,03	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 7.428,03	- R\$ -	100,00%
11	COBERTURAS	2,79% R\$ 11.120,53	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 11.120,53	- R\$ -	100,00%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6,78% R\$ 27.304,00	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 27.304,00	100,00%
13	VIDROS	1,44%				100%	100,00%

		R\$ 5.774,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.774,97	
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	8,90%			60%	40%	100,00%
		R\$ 35.694,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.416,77	R\$ 14.277,85	
15	FORROS	1,96%				100%	100,00%
		R\$ 7.851,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.851,31	
16	REVESTIMENTO DE PISO	5,14%			50%	50%	100,00%
		R\$ 20.619,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.309,68	R\$ 10.309,68	
17	FERRAGENS	0,02%				100%	100,00%
		R\$ 60,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,89	
18	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	6,25%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
		R\$ 25.073,95	R\$ 5.014,79	R\$ 6.268,49	R\$ 6.268,49	R\$ 7.522,19	
19	PINTURA	5,34%				100%	100,00%
		R\$ 21.441,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.441,43	
20	DIVERSOS	6,23%	70%			30%	100,00%
		R\$ 25.005,97	R\$ 17.504,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.501,79	
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			23,80%	7,09%	11,30%	29,39%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			23,80%	30,88%	42,18%	71,57%	
VALOR MENSAL			R\$ 107.505,54	R\$ 37.163,18	R\$ 98.288,55	R\$ 145.586,50	
VALOR ACUMULADO			R\$ 107.505,54	R\$ 144.668,72	R\$ 242.957,27	R\$ 388.543,78	

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 CREA 7455/D-GO